

## Inspekční protokol

Datum 18. 8. 2017

Číslo monitorování 1

Místo inspekce	Brno - Veverí	Zadavatel
Ulice	Kounicova 42	
PSČ		
Směr inspekce	Z dešťové vpusti DV ve dvoře do odtoku	Materiál Beton
		Profil Kruhový
		DN 125
Název a hloubka horního vstupu (cm)	Název a hloubka spodního vstupu (cm)	
DV	odtok	
Při inspekci přítomen		Videozáznam DVD 1
Důvod inspekce	Zjištění stavu	Stopa 1
Čištění		Revidoval Radek Audy
Délka zrevidovaného úseku (m)	19,2	Po/Proti směru toku Po směru toku
Délka celého úseku (m)		Rok výroby kanalizace

Foto č.	Staničení / m	Popis nálezu
001	0,0	Začátek úseku, DV
	0,2	Změna materiálu-PVC
	0,4	Přechod na svislou kanalizaci
	0,6	Přechod na ležatou kanalizaci nebo napojení na další tok v horní části, větší DN, litina
002	3,2	Odbočka vpravo
003	6,0	Odbočka v horní části (vpravo)
004	7,5	Odbočka vlevo
005	11,1	Čistící kus
006	11,8	Inkrusty
007	12,2	Odbočka vpravo?
008	19,2	Konec revize úseku, kamera nejde dál utlačit, kanalizace se stáčí vlevo

## Závěr

Průtočnost: Omezena inkrusty, naplaveninami a pevnými usazeninami

Stěny potrubí: Značně zvětřalá litinová část potrubí

Spoje: Zvětřalé

Doporučujeme odstranit uvedené poruchy.

## Fotodokumentace k úseku



FOTO 001:



FOTO 002:



FOTO 003:



FOTO 004:



## Fotodokumentace k úseku



FOTO 005:



FOTO 006:



FOTO 007:



FOTO 008:

V Brně dne 22. 8. 2017

Ing. Lubomír Sedláček  
jednatel společnosti