

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 25

638 00 Brno

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

OPRAVA ZTI V BYTOVÝCH DOMECH BRNO - STŘED

KŘÍDLOVICKÁ 61, BRNO

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

PROVÁDĚNÉ PRÁCE - pro jedno stoupací vedení

Doba trvání

2 Dny	Demontáže stavebních konstrukcí , zástěny jader
1 Den	Demontáž obkladů, van a zařizovacích předmětů
2 Dny	Likvidace nebezp.odpadu Azbestových zdravotně technických instalací
1 Den	Měření koncentrace azbestocementu
2 Dny	Demontáž ostatních zdravotně technických instalací
2 Dny	Bourací práce , podlahové prostupy, stěnové prostupy
2 Dny	Instalace stoupacího vedení vodoinsstalace , včetně zřízení dočasného funkčního stavu každý den
2 Dny	Instalace stoupacího vedení kanalizace , včetně zřízení dočasného funkčního stavu každý den
2 Dny	Drážky konstrukcí stěnové, podlahové
2 Dny	Instalace vnitřních rozvodů vodoinstalace
2 Dny	Instalace vnitřních rozvodů kanalizace
1 Den	Instalace zařizovacích předmětů
1 Den	Podezdění , obezdívky zařizovacích předmětů
2 Dny	Zapravení - stěnové drážky, podlahové konstrukce , průchody
3 Dny	Obklady , dlažby
2 Dny	Revize a zkoušky zařízení
2 Dny	Výmaly , spárování
1 Den	Předání stavby

32 pracovních dnů, je zahrnuta rezerva