



## DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

uzavřená mezi smluvními stranami:

- 1. Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
IČO: 44992785  
Zastoupená: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou

Dále jen „Objednatel“

a

- 2. Zhotovitel :** Moravská stavební unie – MSU s.r.o.  
Jižní náměstí 7/7  
619 00 Brno  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
v oddíle C, vložka 10632  
Zastoupený: Ing. Tibor Vališ, Ing. Marian Pala, jednatele  
IČO: 48529303  
DIČ: CZ48529303

Dále jen „Zhotovitel“

### I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že spolu dne 23. 3. 2022 spolu uzavřeli Smlouvu o dílo, č.j. MCBS/2022/0023684/JACE, jejímž předmětem bylo zhotovení díla

#### „Orlí 11 – oprava částí uliční fasády včetně obchodního parteru“ („Dílo“)

a to v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky Zhotovitele ze dne 7.1.2022, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. Na základě přípisů Zhotovitele ze dne 29.6.2022, 13.7.2022 a 27.7.2022, ve kterých Zhotovitel uvádí, že ode dne podání nabídky, která byla podána v lednu 2022, nastaly podstatné změny okolností v důsledku pandemie a vyhrocení situace na Ukrajině ve válečný konflikt, které mají zásadní negativní vliv na provádění Díla, cenu a termín dokončení a předání Díla, a vyzývají Objednatele k obnovení jednání o smlouvě podle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.



3. Smluvní strany se tedy v návaznosti na výše uvedené skutečnosti domluvily na ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou dohodou.

## **II. Předmět Dohody**

1. Smluvní strany podpisem této dohody potvrzují, že smluvní vztah založený Smlouvou o dílo čj. MCBS/2022/0023684/JACE ze dne 23.3.2022 ukončují ke dni podpisu této dohody s tím, že jednotlivá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy zanikají ke dni podpisu této smlouvy.
2. Smluvní strany podpisem této dohody potvrzují, že Zhotovitel splnil své povinnosti dle Smlouvy v rozsahu díla dle přílohy č. 1. Tato část již byla Zhotovitelem Objednateli vyfakturována a uhrazena.
3. Smluvní strany se dohodly, že na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění se i po ukončení Smlouvy dle této dohody vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce dle Smlouvy.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že v rámci vypořádání smluvních vztahů zaplatí Zhotovitel Objednateli částku ve výši 83 490,- Kč jako náhradu škody za administraci nové veřejné zakázky, a to do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této dohody.
5. Zhotovitel je povinen na svoje náklady zakonzervovat a zabezpečit staveniště (Dílo) do 31.8.2022 a takto ho protokolárně předat Objednateli. Zakonzervováním se rozumí provedení takových opatření, aby na rozestavěném díle nevznikaly škody vlivem počasí, do doby než bude vybrán nový dodavatel, který dílo dokončí.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Dohoda bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.



5. Smluvní strany si Dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Doložka schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích**

Tato Dohoda byla schválena usnesením Rady městské části Brno-střed č. RMČ/2022/173/22 ze dne 22.8.2022.

V Brně, dne 5.9.2022

V Brně, dne 5.9.2022

Statutární město Brno,  
městská část Brno-střed

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Podpis: .....

Podpis: .....

K podpisu pověřen vedoucí OISBD,  
na základě usnesení č. RMČ/2022/173/22  
přijatém na 173. schůzi RMČ BS dne 22.8.2022

**Příloha č. 1 k Dohodě o ukončení - oprava parteru Orlí 11**

**Orlí 11 - přehled uhrazených faktur**

číslo faktury MČ	číslo faktury zhotovitel	za období	cena bez DPH
FP3501/2200061	4002100379	březen 2022	143 028,34 Kč
FP3501/2200087	4002200011	duben 2022	396 279,36 Kč
FP3501/2200110	4002200026	květen 2022	517 812,34 Kč
FP3501/2200124	4002200075	červen 2022	676 933,30 Kč
FP3501/2200149	4002200115	červenec 2022	73 066,75 Kč
<b>Součty</b>			<b>uhrazeno celkem</b>
Sankce			0,00 Kč
<b>Uhrazeno</b>			<b>1 807 120,09 Kč</b>
Zádržné			0,00 Kč

bez DPH (15%) - přenesená daňová povinnost

soupisy prací - viz následující strany



**DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.**

**4002100379**

Statutární město Brno  
Městská část Brno-střed  
Dominikánská 2, 601 69 Brno  
Doručeno: 04.04.2022 13:48  
MCBS/2022/0059798  
lístky: 5 přílohy: 1 li/sv:



**Dodavatel**

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

619 00 Jižní náměstí 7/7  
Brno  
ČR

DIČ CZ48529303 IČ 48529303

OR KOS v Brně Spis.zn. odd.C vl. 10632

Půstav ČSOB a.s.  
Účet 372571103/0300

**Příjemce**

dtto

**K.příjemce**

Statutární město Brno, MČ Brno-střed  
Dominikánská 264/2  
601 69 Brno

**Zp.dopravy**

**Dod. podm**

**Odběratel**

Statutární město Brno

602 00 Dominikánské náměstí 196/1  
Brno

DIČ CZ44992785 IČ 44992785

Forma úhrady převodem  
Objednávka  
Ze dne  
Smlouva  
Sml.pokuta/den 0,050 %  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.03.2022  
Datum vystavení 31.03.2022  
Datum splatnosti 20.04.2022

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám dle SoD č.j. MCBS/2022/0023684/JACE stavební práce na akci "Orlí 11-oprava částí uliční fasády včetně obchodního parteru" za období 24.3.-31.3.2022						
	stavební práce - Zjišťovací protokol č. 1	143 028,34	1	15		143 028,34

D P H :	PD :	Základ DPH	Kč	143 028,34
		143 028,34		

Celková částka (Kč) : 143 028,34

Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen priznat plátc, pro kterého je toto plnění uskutečněno

**Rekapitulace faktur:**

Faktura	Usk.zd.pln.	Splatnost	Částka	Uhrazeno	Zbývá uhradit
4002100379	31.03.2022	20.04.2022	143 028,34	0,00	143 028,34

Zádržné 10 % z celkové sjednané ceny - 14 302,83 Kč

Daň odvede zákazník.


Vystavil: Ing. Lucie Kotulanová

DPH 15% = 21.454,25

FP 3501 / 22 000 61

Převzal

telefon 543 420 558



## Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 24.03.2022 do 31.03.2022

**Stavba : 2202**

**Oprava portálu Orlí 11 v Brně**

**Zhotovitel :** Moravská stavební unie - MSU s.r.o.  
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

**IČO :** 48529303  
**DIČ :** CZ48529303

**Objednatel :**

**IČO :**  
**DIČ :**

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %		5 280 590,00	0,00	<b>143 028,34</b>	5 137 561,66
Základ pro DPH 21 %					
Zaokrouhlení		0,00		<b>0,00</b>	0,00
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>		<b>5 280 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 028,34</b>	<b>5 137 561,66</b>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.03.2022 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

**MSU**  
MORAVSKÁ STAVEBNÍ  
UNIE - MSU s.r.o.  
Jižní nám. 7/7  
619 00 Brno  
IČ: 48529303  
DIČ: CZ 48529303

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
0	Ostatní a vedlejší náklady	155 504,00	0,00	65 050,00	90 454,00
1	Ostatní a vedlejší náklady	155 504,00	0,00	65 050,00	90 454,00
SO 01	Oprava portálu	5 125 086,00	0,00	77 978,34	5 047 107,66
1	ASŘ	5 125 086,00	0,00	77 978,34	5 047 107,66

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 043,21	0,00	0,00	20 043,21
4	Vodorovné konstrukce	13 932,02	0,00	0,00	13 932,02
5	Komunikace	18 759,00	0,00	0,00	18 759,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	54 793,14	0,00	0,00	54 793,14
62	Úpravy povrchů vnější	118 811,74	0,00	0,00	118 811,74
63	Podlahy a podlahové konstrukce	16 695,37	0,00	0,00	16 695,37
64	Výplně otvorů	1 971 035,38	0,00	0,00	1 971 035,38
9	Ostatní konstrukce, bourání	101 424,00	0,00	0,00	101 424,00
94	Lešení a stavební výtahy	45 199,98	0,00	0,00	45 199,98
95	Dokončovací konstrukce na poze	46 976,80	0,00	0,00	46 976,80
96	Bourání konstrukcí	193 787,95	0,00	57 027,12	136 760,83
99	Staveništní přesun hmot	13 240,80	0,00	1 324,08	11 916,72
ON	Ostatní náklady	85 504,00	0,00	4 050,00	81 454,00
VN	Vedlejší náklady	70 000,00	0,00	61 000,00	9 000,00
711	Izolace proti vodě	8 284,03	0,00	0,00	8 284,03
713	Izolace tepelné	440 052,04	0,00	0,00	440 052,04
762	Konstrukce tesařské	204 453,16	0,00	0,00	204 453,16
764	Konstrukce klempířské	53 922,18	0,00	0,00	53 922,18
767	Konstrukce zámečnické	1 690 198,57	0,00	0,00	1 690 198,57
782	Konstrukce z přírodního kamene	32 328,00	0,00	0,00	32 328,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	78 508,63	0,00	19 627,14	58 881,49



Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	24.03.2022	31.03.2022
Stavba:	2202	Oprava portálu Orlí 11 v Brně		
Objekt:	0	Ostatní a vedlejší náklady		
Rozpočet:	1	Ostatní a vedlejší náklady		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
1	00411 R	Soubor	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	Přípravné a průzkumné služby či práce			1,00000	0,00000	0,10000	0,90000
2	005121 R	Soubor	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	Zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>85 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>81 454,00</b>
3	005211040R	Soubor	40 500,00	40 500,00	0,00	4 050,00	36 450,00
	Užívání veřejných ploch a prostranství			1,00000	0,00000	0,10000	0,90000

Zjišťovací protokol č.	1		Za období:	24.03.2022	31.03.2022
Stavba:	2202	Oprava portálu Orlí 11 v Brně			
Objekt:	SO 01	Oprava portálu			
Rozpočet:	1	ASŘ			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>193 787,95</b>	<b>0,00</b>	<b>57 027,12</b>	<b>136 760,83</b>
58	968071126R00	kus	76,80	307,20	0,00	307,20	0,00
	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
67	767996801R00	kg	75,50	54 458,91	0,00	27 229,45	27 229,46
	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti p			721,31000	0,00000	360,65500	360,65500
68	787700804R00	m2	245,70	29 099,67	0,00	29 099,67	0,00
	Vysklení výkladců sklo ploché přes 6 m2			118,43578	0,00000	118,43578	0,00000
69	650801115R00	kus	195,40	390,80	0,00	390,80	0,00
	Demontáž svítidla stropního zavěšeného			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>13 240,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324,08</b>	<b>11 916,72</b>
70	999281105R00	t	555,00	13 240,80	0,00	1 324,08	11 916,72
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadní			23,85729	0,00000	2,38573	21,47156
<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			<b>78 508,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19 627,14</b>	<b>58 881,49</b>
123	979012112R00	t	557,20	13 872,33	0,00	3 468,08	10 404,25
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3			24,89650	0,00000	6,22413	18,67238
124	979012119R00	t	38,30	953,54	0,00	238,38	715,16
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3			24,89650	0,00000	6,22413	18,67238
125	979081111R00	t	334,50	8 327,88	0,00	2 081,97	6 245,91
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km			24,89650	0,00000	6,22413	18,67238
126	979081121R00	t	23,10	8 051,53	0,00	2 012,88	6 038,65
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km			348,55094	0,00000	87,13774	261,41321
127	979082111R00	t	800,00	19 917,20	0,00	4 979,30	14 937,90
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m			24,89650	0,00000	6,22413	18,67238
128	979082121R00	t	300,00	14 937,90	0,00	3 734,47	11 203,43
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za ka			49,79299	0,00000	12,44825	37,34474
129	979990001R00	t	500,00	12 448,25	0,00	3 112,06	9 336,19
	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů			24,89650	0,00000	6,22413	18,67238

**DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.**

**4002200011**

Statutární město Brno  
Městská část Brno-střed  
Dominikánská 2, 601 69 Brno  
Doručeno: 04.05.2022 09:12  
MCBS/2022/0078552  
listy: 6 přílohy: 11/57



**Dodavatel**

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

619 00 Jižní náměstí 7/7  
Brno  
ČR

DIČ CZ48529303 IČ 48529303

OR KOS v Brně Spis.zn. odd.C vl. 10632

P.ústav ČSOB a.s.

Účet 372571103/0300

**Odběratel**

Statutární město Brno

602 00 Dominikánské náměstí 196/1  
Brno

DIČ CZ44992785 IČ 44992785

**Příjemce**

**K.příjemce**

Statutární město Brno, MČ Brno-střed  
Dominikánská 264/2  
601 69 Brno

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění  
zdanitelného plnění 30.04.2022

Datum vystavení 02.05.2022

Datum splatnosti 22.05.2022

**Zp.dopravy**

**Dod. podm**

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
	Fakturuje Vám dle SoD č.j. MCBS/2022/0023684/JACE stavební práce na akci "Orlí 11-oprava částí uliční fasády včetně obchodního parteru" za období 1.4.-30.4.2022					
	stavební práce - Zjišťovací protokol č. 2	396 279,36	1	15		396 279,36

DPH : Základ DPH KČ 396 279,36

PD : 396 279,36

Celková částka (Kč) : 396 279,36

Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno

**Rekapitulace faktur:**


Faktura	Usk.zd.pln.	Splatnost	Částka	Uhrazeno	Zbývá uhradit
4002100379	31.03.2022	20.04.2022	143 028,34	143 028,34	0,00
4002200011	30.04.2022	22.05.2022	396 279,36	0,00	396 279,36
		Celkem	539 307,70		396 279,36

Zadržné 10 % z celkové sjednané ceny - 39 627,94 Kč

Daň odvede zákazník.

Vystavil: Ing. Lucie Kotulanová

FP 3501 / 2200087



Převzal

telefon 543 420 558

razítka, podpis



## Zjišťovací protokol č. 2 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.04.2022 do 30.04.2022

**Stavba :** 2202

**Oprava portálu Orlí 11 v Brně**

**Zhotovitel :** Moravská stavební unie - MSU s.r.o.  
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno


IČO : 48529303  
DIČ : CZ48529303

**Objednatel :**

IČO :  
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	5 280 590,00	143 028,34	<b>396 279,36</b>	4 741 282,30
Základ pro DPH	21 %				
Zaokrouhlení		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>		<b>5 280 590,00</b>	<b>143 028,34</b>	<b>396 279,36</b>	<b>4 741 282,30</b>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.04.2022 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
0	Ostatní a vedlejší náklady	155 504,00	65 050,00	9 000,00	81 454,00
1	Ostatní a vedlejší náklady	155 504,00	65 050,00	9 000,00	81 454,00
SO 01	Oprava portálu	5 125 086,00	77 978,34	387 279,36	4 659 828,30
1	ASŘ	5 125 086,00	77 978,34	387 279,36	4 659 828,30

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 043,21	0,00	20 043,21	0,00
4	Vodorovné konstrukce	13 932,02	0,00	6 966,01	6 966,01
5	Komunikace	18 759,00	0,00	18 759,00	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	54 793,14	0,00	0,00	54 793,14
62	Úpravy povrchů vnější	118 811,74	0,00	0,00	118 811,74
63	Podlahy a podlahové konstrukce	16 695,37	0,00	0,00	16 695,37
64	Výplně otvorů	1 971 035,38	0,00	0,00	1 971 035,38
9	Ostatní konstrukce, bourání	101 424,00	0,00	45 424,00	56 000,00
94	Lešení a stavební výtahy	45 199,98	0,00	10 333,78	34 866,20
95	Dokončovací konstrukce na poze	46 976,80	0,00	0,00	46 976,80
96	Bourání konstrukcí	193 787,95	57 027,12	113 946,13	22 814,70
99	Staveništní přesun hmot	13 240,80	1 324,08	6 620,40	5 296,32
ON	Ostatní náklady	85 504,00	4 050,00	0,00	81 454,00
VN	Vedlejší náklady	70 000,00	61 000,00	9 000,00	0,00
711	Izolace proti vodě	8 284,03	0,00	0,00	8 284,03
713	Izolace tepelné	440 052,04	0,00	0,00	440 052,04
762	Konstrukce tesařské	204 453,16	0,00	0,00	204 453,16
764	Konstrukce klempířské	53 922,18	0,00	0,00	53 922,18
767	Konstrukce zámečnické	1 690 198,57	0,00	103 665,34	1 586 533,23
782	Konstrukce z přírodního kamene	32 328,00	0,00	0,00	32 328,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	78 508,63	19 627,14	58 881,49	0,00



Zjišťovací protokol č.	2		Za období:	01.04.2022	30.04.2022
Stavba:	2202	Oprava portálu Orli 11 v Brně			
Objekt:	0	Ostatní a vedlejší náklady			
Rozpočet:	1	Ostatní a vedlejší náklady			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			<b>70 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	00411 R	Soubor	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00
		Přípravné a průzkumné služby či práce		1,00000	0,10000	0,90000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.04.2022	30.04.2022
Stavba:	2202	Oprava portálu Orlí 11 v Brně		
Objekt:	SO 01	Oprava portálu		
Rozpočet:	1	ASŘ		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>			<b>2 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>0,00</b>
1	113106221R00	m2	70,00	945,00	0,00	945,00	0,00
	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do			13,50000	0,00000	13,50000	0,00000
2	113107505R00	m2	169,50	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>20 043,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20 043,21</b>	<b>0,00</b>
3	310239211RT2	m3	8 310,20	20 043,21	0,00	20 043,21	0,00
	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihl			2,41188	0,00000	2,41188	0,00000
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>			<b>13 932,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 966,01</b>	<b>6 966,01</b>
4	417321315R00	m3	4 787,80	5 182,51	0,00	2 591,25	2 591,26
	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25			1,08244	0,00000	0,54122	0,54122
5	417351115R00	m2	610,50	3 025,94	0,00	1 512,97	1 512,97
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení			4,95650	0,00000	2,47825	2,47825
6	417351116R00	m2	145,50	721,17	0,00	360,59	360,58
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění			4,95650	0,00000	2,47825	2,47825
7	417361821R00	t	57 764,40	5 002,40	0,00	2 501,20	2 501,20
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)			0,08660	0,00000	0,04330	0,04330
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>			<b>18 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 759,00</b>	<b>0,00</b>
8	566201111R00	m2	68,20	682,00	0,00	682,00	0,00
	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství do 0,04 m3/m			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
9	591211111R00	m2	828,80	8 288,00	0,00	8 288,00	0,00
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženéh			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
10	591241111R00	m2	1 305,40	6 527,00	0,00	6 527,00	0,00
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
11	58380120.AR	m2	815,50	3 262,00	0,00	3 262,00	0,00
	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>			<b>101 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 424,00</b>	<b>56 000,00</b>
33	95902,1	kus	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00
	Bezpečnostní koridor - OSB desky tl. 18 mm + nosná kce trámký 10x10 c			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
34	95902,2	kus	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Bezpečnostní koridor - provizorní vstupní dveře do domu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
35	95902,3	kus	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	Bezpečnostní koridor - provizorní zvonkové tablo vč. zapojení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
36	95991,1	kus	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Odstranění poklopu a zásyp šachty shozu - demontáž poklopu vč. obrub			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
37	95991,2	kus	2 250,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	Odstranění poklopu a zásyp šachty shozu - revize a případné doplnění zd			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
38	95991,3	kus	1 800,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	Odstranění poklopu a zásyp šachty shozu - ochranná nopová fólie na obr			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
39	95991,4	kus	2 932,00	5 864,00	0,00	5 864,00	0,00
	Odstranění poklopu a zásyp šachty shozu - zásyp+doplnění drobnou kan			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>45 199,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10 333,78</b>	<b>34 866,20</b>
41	941941031R00	m2	93,40	10 333,78	0,00	10 333,78	0,00
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 d			110,64000	0,00000	110,64000	0,00000
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>193 787,95</b>	<b>57 027,12</b>	<b>113 946,13</b>	<b>22 814,70</b>
57	967031732R00	m2	264,20	1 056,80	0,00	1 056,80	0,00
	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vep			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
59	968072747R00	m2	205,70	24 362,24	0,00	24 362,24	0,00
	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného leše			118,43578	0,00000	118,43578	0,00000
60	978013191R00	m2	450,00	21 921,15	0,00	21 921,15	0,00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškra			48,71367	0,00000	48,71367	0,00000
61	978015291R00	m2	500,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškra			24,50000	0,00000	24,50000	0,00000



Zjišťovací protokol č.	2	Za období:	01.04.2022	30.04.2022
Stavba:	2202	Oprava portálu Orlí 11 v Brně		
Objekt:	SO 01	Oprava portálu		
Rozpočet:	1	ASŘ		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
62	978023411R00	m2	350,00	25 624,78	0,00	25 624,78	0,00
	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového			73,21367	0,00000	73,21367	0,00000
63	979071121R00	m2	56,20	758,70	0,00	758,70	0,00
	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním			13,50000	0,00000	13,50000	0,00000
64	735211814R00	kus	371,50	743,00	0,00	743,00	0,00
	Demontáž registrů z ocelových žebrových trubek bez rozřezání z trubek p			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
67	767996801R00	kg	75,50	54 458,91	27 229,45	27 229,46	0,00
	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti p			721,31000	360,65500	360,65500	0,00000
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>13 240,80</b>	<b>1 324,08</b>	<b>6 620,40</b>	<b>5 296,32</b>
70	999281105R00	t	555,00	13 240,80	1 324,08	6 620,40	5 296,32
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadn			23,85729	2,38573	11,92865	9,54292
<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>1 690 198,57</b>	<b>0,00</b>	<b>103 665,34</b>	<b>1 586 533,23</b>
117	767990010RAC	kg	150,20	42 040,98	0,00	42 040,98	0,00
	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus			279,90000	0,00000	279,90000	0,00000
118	767990010RAD	kg	140,00	23 688,00	0,00	23 688,00	0,00
	Ostatní atypické kovové prvky 50 - 100 kg/kus			169,20000	0,00000	169,20000	0,00000
119	767990010RAE	kg	119,90	37 936,36	0,00	37 936,36	0,00
	Ostatní atypické kovové prvky 100 - 250 kg/kus			316,40000	0,00000	316,40000	0,00000
<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>			<b>78 508,63</b>	<b>19 627,14</b>	<b>58 881,49</b>	<b>0,00</b>
123	979012112R00	t	557,20	13 872,33	3 468,08	10 404,25	0,00
	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do			24,89650	6,22413	18,67238	0,00000
124	979012119R00	t	38,30	953,54	238,38	715,16	0,00
	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do			24,89650	6,22413	18,67238	0,00000
125	979081111R00	t	334,50	8 327,88	2 081,97	6 245,91	0,00
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km			24,89650	6,22413	18,67238	0,00000
126	979081121R00	t	23,10	8 051,53	2 012,88	6 038,65	0,00
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km			348,55094	87,13774	261,41321	0,00000
127	979082111R00	t	800,00	19 917,20	4 979,30	14 937,90	0,00
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m			24,89650	6,22413	18,67238	0,00000
128	979082121R00	t	300,00	14 937,90	3 734,47	11 203,43	0,00
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za ka			49,79299	12,44825	37,34474	0,00000
129	979990001R00	t	500,00	12 448,25	3 112,06	9 336,19	0,00
	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů			24,89650	6,22413	18,67238	0,00000

**DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č. 4002200026**

Statutární město Brno  
 Městská část Brno-střed  
 Dominikánská 2, 601 69 Brno  
 Doručeno: 06.06.2022 09:50  
 MCBS/2022/0099141  
 listy: 5 přílohy: 1 li/sv:



**Dodavatel**  
 Moravská stavební unie - MSU s.r.o.  
 619 00 Jižní náměstí 7/7  
 Brno  
 ČR  
 DIČ CZ48529303 IČ 48529303  
 OR KOS v Brně Spis.zn. odd.C vl. 10632  
 P.ústav ČSOB a.s.  
 Účet 372571103/0300

**Odběratel**  
 Statutární město Brno  
 602 00 Dominikánské náměstí 196/1  
 Brno  
 DIČ CZ44992785 IČ 44992785

**Příjemce**

**K.příjemce**

Statutární město Brno, MČ Brno-střed  
 Dominikánská 264/2  
 601 69 Brno

**Zp.dopravy**

**Dod. podm**

**Forma úhrady** převodem  
**Objednávka**  
**Ze dne**  
**Smlouva**  
**Sml.pokuta/den** 0,050 %  
**Datum uskutečnění zdanitelného plnění** 31.05.2022  
**Datum vystavení** 31.05.2022  
**Datum splatnosti** 20.06.2022

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám dle SoD č.j. MCBS/2022/0023684/JACE stavební práce na akci "Orlí 11-oprava části uliční fasády včetně obchodního parteru" za období 1.5.-31.5.2022						
	stavební práce - Zjišťovací protokol č. 3	517 812,34	1	15		517 812,34
<b>DPH:</b>						
	PD:	Základ DPH			Kč	517 812,34
		517 812,34				
<b>Celková částka (Kč) :</b>						<b>517 812,34</b>

Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno

**Rekapitulace faktur:**

Faktura	Usk.zd.pln.	Splatnost	Částka	Uhrazeno	Zbývá uhradit
4002100379	31.03.2022	20.04.2022	143 028,34	143 028,34	0,00
4002200011	30.04.2022	22.05.2022	396 279,36	396 279,36	0,00
4002200026	31.05.2022	20.06.2022	517 812,34	0,00	517 812,34
		<b>Celkem</b>	<b>1 057 120,04</b>		<b>517 812,34</b>

Zádržné 10 % z celkové sjednané ceny - 51 781,23 Kč

Daň odvede zákazník.  
 Vystavil: Ing. Lucie Kotulanová

FP3501/2200110



DPH 15% = 49.641,95 Kč



**Převzal**  
 telefon 543 420 558

razítko, podpis



# Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.05.2022 do 31.05.2022

**Stavba :** 2202

**Oprava portálu Orlí 11 v Brně**

**Zhotovitel :** Moravská stavební unie - MSU s.r.o.  
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno




**IČO :** 48529303  
**DIČ :** CZ48529303

**Objednatel :**

**IČO :**  
**DIČ :**

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %		5 280 590,00	539 307,70	<b>517 812,34</b>	4 223 469,96
Základ pro DPH 21 %					
Zaokrouhlení		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>		<b>5 280 590,00</b>	<b>539 307,70</b>	<b>517 812,34</b>	<b>4 223 469,96</b>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.05.2022 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
0	Ostatní a vedlejší náklady	155 504,00	74 050,00	24 052,00	57 402,00
1	Ostatní a vedlejší náklady	155 504,00	74 050,00	24 052,00	57 402,00
SO 01	Oprava portálu	5 125 086,00	465 257,70	493 760,34	4 166 067,96
1	ASŘ	5 125 086,00	465 257,70	493 760,34	4 166 067,96

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 043,21	20 043,21	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	13 932,02	6 966,01	6 966,01	0,00
5	Komunikace	18 759,00	18 759,00	0,00	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	54 793,14	0,00	54 793,14	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	118 811,74	0,00	51 851,80	66 959,94
63	Podlahy a podlahové konstrukce	16 695,37	0,00	0,00	16 695,37
64	Výplně otvorů	1 971 035,38	0,00	0,00	1 971 035,38
9	Ostatní konstrukce, bourání	101 424,00	45 424,00	0,00	56 000,00
94	Lešení a stavební výtahy	45 199,98	10 333,78	13 509,14	21 357,06
95	Dokončovací konstrukce na pozemku	46 976,80	0,00	46 976,80	0,00
96	Bourání konstrukcí	193 787,95	170 973,25	0,00	22 814,70
99	Staveništní přesun hmot	13 240,80	7 944,48	0,00	5 296,32
ON	Ostatní náklady	85 504,00	4 050,00	24 052,00	57 402,00
VN	Vedlejší náklady	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	8 284,03	0,00	0,00	8 284,03
713	Izolace tepelné	440 052,04	0,00	0,00	440 052,04
762	Konstrukce tesařské	204 453,16	0,00	0,00	204 453,16
764	Konstrukce klempířské	53 922,18	0,00	0,00	53 922,18
767	Konstrukce zámečnické	1 690 198,57	103 665,34	319 663,45	1 266 869,78
782	Konstrukce z přírodního kamene	32 328,00	0,00	0,00	32 328,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	78 508,63	78 508,63	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	3		Za období:	01.05.2022	31.05.2022
Stavba:	2202	Oprava portálu Orli 11 v Brně			
Objekt:	0	Ostatní a vedlejší náklady			
Rozpočet:	1	Ostatní a vedlejší náklady			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
	Název						
<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>85 504,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>24 052,00</b>	<b>57 402,00</b>
3	005211040R	Soubor	40 500,00	40 500,00	4 050,00	4 050,00	32 400,00
	Užívání veřejných ploch a prostranství			1,00000	0,10000	0,10000	0,80000
4	005211080R	Soubor	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
6	005241010R1	Soubor	30 004,00	30 004,00	0,00	15 002,00	15 002,00
	Dílenská a výrobní dokumentace			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000



Zjišťovací protokol č.	3		Za období:	01.05.2022	31.05.2022
Stavba:	2202	Oprava portálu Orlí 11 v Brně			
Objekt:	SO 01	Oprava portálu			
Rozpočet:	1	ASŘ			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>			<b>13 932,02</b>	<b>6 966,01</b>	<b>6 966,01</b>	<b>0,00</b>
4	417321315R00	m3	4 787,80	5 182,51	2 591,25	2 591,26	0,00
	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25			1,08244	0,54122	0,54122	0,00000
5	417351115R00	m2	610,50	3 025,94	1 512,97	1 512,97	0,00
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení			4,95650	2,47825	2,47825	0,00000
6	417351116R00	m2	145,50	721,17	360,59	360,58	0,00
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění			4,95650	2,47825	2,47825	0,00000
7	417361821R00	t	57 764,40	5 002,40	2 501,20	2 501,20	0,00
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)			0,08660	0,04330	0,04330	0,00000
<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>			<b>54 793,14</b>	<b>0,00</b>	<b>54 793,14</b>	<b>0,00</b>
12	612425931RT2	m2	1 124,80	54 793,14	0,00	54 793,14	0,00
	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou			48,71367	0,00000	48,71367	0,00000
<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>			<b>118 811,74</b>	<b>0,00</b>	<b>51 851,80</b>	<b>66 959,94</b>
13	319201319R00	m2	634,90	15 555,05	0,00	15 555,05	0,00
	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 50 mm			24,50000	0,00000	24,50000	0,00000
16	622472114R00	m2	1 481,50	36 296,75	0,00	36 296,75	0,00
	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché maltov			24,50000	0,00000	24,50000	0,00000
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>45 199,98</b>	<b>10 333,78</b>	<b>13 509,14</b>	<b>21 357,06</b>
42	941941191R00	m2	40,70	13 509,14	0,00	13 509,14	0,00
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za ka			331,92000	0,00000	331,92000	0,00000
<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>			<b>46 976,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46 976,80</b>	<b>0,00</b>
48	95398130	kus	518,00	42 476,00	0,00	42 476,00	0,00
	Chemické kotvy, cihly, hl. 250 mm, M12			82,00000	0,00000	82,00000	0,00000
49	31110713R	kus	1,30	644,80	0,00	644,80	0,00
	matice ocelová; přesná šestihranná; M10; pevnost 8.8			496,00000	0,00000	496,00000	0,00000
50	31110714R	kus	1,80	255,60	0,00	255,60	0,00
	matice ocelová; přesná šestihranná; M12; pevnost 8.8			142,00000	0,00000	142,00000	0,00000
51	311221190001R	kus	1,00	142,00	0,00	142,00	0,00
	podložka spojovací, hrubá; ocelová; d = 24,0 mm; d díry = 14,0 mm; tl =			142,00000	0,00000	142,00000	0,00000
52	311229180000R	kus	0,90	446,40	0,00	446,40	0,00
	podložka spojovací, pro konstrukce z tvrdého dřeva; ocelová; d = 26,0m			496,00000	0,00000	496,00000	0,00000
53	31179126R	m	52,80	792,00	0,00	792,00	0,00
	tyč závitová M10; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink			15,00000	0,00000	15,00000	0,00000
54	31179127R	m	74,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00
	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink			30,00000	0,00000	30,00000	0,00000
<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>1 690 198,57</b>	<b>103 665,34</b>	<b>319 663,45</b>	<b>1 266 869,78</b>
106	Z1	kus	600,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
	Kotební plotna 200x100x5mm - dodávka a montáž vč. všech kotvících p			22,00000	0,00000	22,00000	0,00000
107	Z2	kus	600,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
	Kotební plotna 200x200x5mm - dodávka a montáž vč. všech kotvících p			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
108	Z3	kus	600,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
	Kotební plotna 200x200x5mm - dodávka a montáž vč. všech kotvících p			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
109	Z4	kus	500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	Kotevní svařenec 120x60x5mm + 140x60x5mm - dodávka a montáž vč. v			60,00000	0,00000	60,00000	0,00000
110	Z5	kus	700,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
	Kotevní svařenec 240x140x5mm + 60x140x5mm - dodávka a montáž vč.			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
111	Z6	kus	40 320,00	80 640,00	0,00	80 640,00	0,00
	Konstrukce boku portálu - dodávka a montáž vč. všech kotvících prvků			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
115	767990010RAA	kg	434,40	120 763,20	0,00	120 763,20	0,00
	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus			278,00000	0,00000	278,00000	0,00000
116	767990010RAB	kg	314,50	67 460,25	0,00	67 460,25	0,00
	Ostatní atypické kovové prvky 5 - 10 kg/kus			214,50000	0,00000	214,50000	0,00000



**DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.**

**4002200075**

MCBS/2022/0118612  
4.7.2022

1. kopie

**Dodavatel**

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

619 00 Jižní náměstí 7/7  
Brno  
ČR

DIČ CZ48529303 IČ 48529303

OR KOS v Brně Spis.zn. odd.C vl. 10632

P.ústav ČSOB a.s.

Účet 372571103/0300

**Odběratel**

Statutární město Brno

602 00 Dominikánské náměstí 196/1  
Brno

DIČ CZ44992785 IČ 44992785

**Příjemce**

**K.příjemce**

Statutární město Brno, MČ Brno-střed  
Dominikánská 264/2  
601 69 Brno

**Zp.dopravy**

**Dod. podm**

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
Fakturuje Vám dle SoD č.j. MCBS/2022/0023684/JACE stavební práce na akci "Orlí 11-oprava části uliční fasády včetně obchodního parteru" za období 1.6.-30.6.2022						
	stavební práce - Zjišťovací protokol č. 4	676 933,30	1	15		676 933,30

DPH :	Základ DPH	Kč	676 933,30
PD :	676 933,30		
Celková částka (Kč) :			676 933,30

Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno

**Rekapitulace faktur:**

Faktura	Usk.zd.pln.	Splatnost	Částka	Uhrazeno	Zbývá uhradit
4002100379	31.03.2022	20.04.2022	143 028,34	143 028,34	0,00
4002200011	30.04.2022	22.05.2022	396 279,36	396 279,36	0,00
4002200026	31.05.2022	20.06.2022	517 812,34	517 812,34	0,00
4002200075	30.06.2022	20.07.2022	676 933,30	0,00	676 933,30
		Celkem	1 734 053,34		676 933,30

Zadržné 10 % z celkové sjednané ceny - 67 693,33 Kč

Daň odvede zákazník

Vystavil: Ing. Lucie Kotulanová

F7 3501/2200124

Převzal

DPH 15% = 101.370,1 Kč



telefon 543 420 558

razítko, podpis

# Zjišťovací protokol č. 4 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.06.2022 do 30.06.2022

**Stavba : 2202**

**Oprava portálu Orli 11 v Brně**

**Zhotovitel :** Moravská stavební unie - MSU s.r.o.  
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

**IČO :** 48529303  
**DIČ :** CZ48529303

**Objednatel :**

**IČO :**  
**DIČ :**

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	5 280 590,00	1 057 120,04	<b>676 933,30</b>	3 546 536,66
Základ pro DPH	21 %				
Zaokrouhlení		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>		<b>5 280 590,00</b>	<b>1 057 120,04</b>	<b>676 933,30</b>	<b>3 546 536,66</b>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.06.2022 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

\_\_\_\_\_   MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.  
Jižní nám. 7/7  
619 00 Brno  
IČ: 48529303  
DIČ: CZ 48529303 

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
0	Ostatní a vedlejší náklady	155 504,00	98 102,00	17 601,00	39 801,00
1	Ostatní a vedlejší náklady	155 504,00	98 102,00	17 601,00	39 801,00
SO 01	Oprava portálu	5 125 086,00	959 018,04	659 332,30	3 506 735,66
1	ASŘ	5 125 086,00	959 018,04	659 332,30	3 506 735,66

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 043,21	20 043,21	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	13 932,02	13 932,02	0,00	0,00
5	Komunikace	18 759,00	18 759,00	0,00	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	54 793,14	54 793,14	0,00	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	118 811,74	51 851,80	17 029,00	49 930,94
63	Podlahy a podlahové konstrukce	16 695,37	0,00	16 695,37	0,00
64	Výplně otvorů	1 971 035,38	0,00	0,00	1 971 035,38
9	Ostatní konstrukce, bourání	101 424,00	45 424,00	6 000,00	50 000,00
94	Lešení a stavební výtahy	45 199,98	23 842,92	7 781,53	13 575,53
95	Dokončovací konstrukce na pozemku	46 976,80	46 976,80	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	193 787,95	170 973,25	22 814,70	0,00
99	Staveništní přesun hmot	13 240,80	7 944,48	0,00	5 296,32
ON	Ostatní náklady	85 504,00	28 102,00	17 601,00	39 801,00
VN	Vedlejší náklady	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	8 284,03	0,00	8 284,03	0,00
713	Izolace tepelné	440 052,04	0,00	440 052,04	0,00
762	Konstrukce tesařské	204 453,16	0,00	140 675,63	63 777,53
764	Konstrukce klempířské	53 922,18	0,00	0,00	53 922,18
767	Konstrukce zámečnické	1 690 198,57	423 328,79	0,00	1 266 869,78
782	Konstrukce z přírodního kamene	32 328,00	0,00	0,00	32 328,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	78 508,63	78 508,63	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	01.06.2022	30.06.2022
Stavba:	2202	Oprava portálu Orli 11 v Brně		
Objekt:	0	Ostatní a vedlejší náklady		
Rozpočet:	1	Ostatní a vedlejší náklady		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>35 504,00</b>	<b>28 102,00</b>	<b>17 601,00</b>	<b>39 801,00</b>
3	005211040R	Soubor	40 500,00	40 500,00	8 100,00	8 100,00	24 300,00
	Užívání veřejných ploch a prostranství			1,00000	0,20000	0,20000	0,60000
4	005211080R	Soubor	10 000,00	10 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi			1,00000	0,50000	0,20000	0,30000
6	005241010R1	Soubor	30 004,00	30 004,00	15 002,00	7 501,00	7 501,00
	Dílenská a výrobní dokumentace			1,00000	0,50000	0,25000	0,25000



Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	01.06.2022	30.06.2022
Stavba:	2202	Oprava portálu Orlí 11 v Brně		
Objekt:	SO 01	Oprava portálu		
Rozpočet:	1	ASŘ		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>			<b>118 811,74</b>	<b>51 851,80</b>	<b>17 029,00</b>	<b>49 930,94</b>
18	62991	m	350,00	5 404,00	0,00	5 404,00	0,00
	Provedení drážky bosáže			15,44000	0,00000	15,44000	0,00000
21	62994	soubor	11 625,00	11 625,00	0,00	11 625,00	0,00
	Doplění spáry extrud.polystyrenem + armoovaná cementová stěrka - D+M			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			<b>16 695,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16 695,37</b>	<b>0,00</b>
22	631313621R00	m3	5 335,40	8 136,49	0,00	8 136,49	0,00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,			1,52500	0,00000	1,52500	0,00000
23	631315611R00	m3	4 995,00	4 120,88	0,00	4 120,88	0,00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,			0,82500	0,00000	0,82500	0,00000
24	631319153R00	m3	938,30	1 430,91	0,00	1 430,91	0,00
	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm			1,52500	0,00000	1,52500	0,00000
25	631319155R00	m3	469,20	387,09	0,00	387,09	0,00
	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 m			0,82500	0,00000	0,82500	0,00000
26	632451031R00	m2	262,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00
	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušť			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>			<b>101 424,00</b>	<b>45 424,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
40	95992	kus	3 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Úprava hlavice stáv. sloupků			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>45 199,98</b>	<b>23 842,92</b>	<b>7 781,53</b>	<b>13 575,53</b>
44	941955004R00	m2	274,50	5 502,35	0,00	5 502,35	0,00
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy pře			20,04500	0,00000	20,04500	0,00000
45	944944011R00	m2	20,60	2 279,18	0,00	2 279,18	0,00
	Montáž ochranné sítě z umělých vláken			110,64000	0,00000	110,64000	0,00000
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>193 787,95</b>	<b>170 973,25</b>	<b>22 814,70</b>	<b>0,00</b>
55	965042241R00	m3	3 478,00	14 294,58	0,00	14 294,58	0,00
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin be			4,11000	0,00000	4,11000	0,00000
56	965049112RT2	m3	2 817,90	3 127,87	0,00	3 127,87	0,00
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin př			1,11000	0,00000	1,11000	0,00000
65	762811811R00	m2	56,70	1 417,50	0,00	1 417,50	0,00
	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťk			25,00000	0,00000	25,00000	0,00000
66	762822820R00	m	94,30	3 974,75	0,00	3 974,75	0,00
	Demontáž stropnic z žeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2			42,15000	0,00000	42,15000	0,00000
<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>			<b>8 284,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8 284,03</b>	<b>0,00</b>
71	7111111006RZ4	m2	47,50	399,00	0,00	399,00	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vod			8,40000	0,00000	8,40000	0,00000
72	711141559RT2	m2	331,50	2 784,60	0,00	2 784,60	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrst			8,40000	0,00000	8,40000	0,00000
73	62852251R	m2	264,20	2 552,17	0,00	2 552,17	0,00
	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyester			9,66000	0,00000	9,66000	0,00000
74	62852265R	m2	249,40	2 409,20	0,00	2 409,20	0,00
	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; mechanicky kotvený; r			9,66000	0,00000	9,66000	0,00000
75	998711101R00	t	1 411,90	139,06	0,00	139,06	0,00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m			0,09849	0,00000	0,09849	0,00000
<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>			<b>440 052,04</b>	<b>0,00</b>	<b>440 052,04</b>	<b>0,00</b>
76	711152111RU1	m2	463,20	9 883,30	0,00	9 883,30	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svíse, včetně d			21,33700	0,00000	21,33700	0,00000
77	713121111RT1	m2	58,20	582,00	0,00	582,00	0,00
	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
78	713131131R00	m2	1 007,50	68 584,56	0,00	68 584,56	0,00
	Izolace tepelná stěn lepením, včetně dodávky aerogelové izolace tl. 30 m			68,07400	0,00000	68,07400	0,00000
79	713135112RS1	m2	1 472,50	30 373,26	0,00	30 373,26	0,00
	Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s			20,62700	0,00000	20,62700	0,00000



Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	01.06.2022	30.06.2022
Stavba:	2202	Oprava portálu Orlí 11 v Brně		
Objekt:	SO 01	Oprava portálu		
Rozpočet:	1	ASŘ		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
80	713131131R00	m2	2 867,50	46 915,74	0,00	46 915,74	0,00
	izolace tepelná stěn lepením, včetně dodávky aerogelové izolace tl. 30 m			16,36120	0,00000	16,36120	0,00000
81	28375460R	m3	5 580,00	2 929,50	0,00	2 929,50	0,00
	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; souč			0,52500	0,00000	0,52500	0,00000
82	283755012R	m2	2 867,50	46 960,62	0,00	46 960,62	0,00
	deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 30,0 mm; kaširov			16,37685	0,00000	16,37685	0,00000
83	283755014R	m2	3 022,50	59 464,21	0,00	59 464,21	0,00
	deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 50,0 mm; kaširov			19,67385	0,00000	19,67385	0,00000
84	283755017R	m2	3 332,50	72 396,90	0,00	72 396,90	0,00
	deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 80,0 mm; kaširov			21,72450	0,00000	21,72450	0,00000
85	283768351R	m2	3 487,50	58 590,00	0,00	58 590,00	0,00
	deska spádová, klín izolační; PIR; tl. 50,0 mm; / 25,0 mm; obj. hmotnost			16,80000	0,00000	16,80000	0,00000
86	63483002R	m2	5 425,00	35 154,00	0,00	35 154,00	0,00
	deska izolační pěnové sklo; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné v			6,48000	0,00000	6,48000	0,00000
87	998713101R00	t	15 500,00	8 217,95	0,00	8 217,95	0,00
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m			0,53019	0,00000	0,53019	0,00000
<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>			<b>204 453,16</b>	<b>0,00</b>	<b>140 675,63</b>	<b>63 777,53</b>
89	762595000R00	m3	4 650,00	5 489,98	0,00	5 489,98	0,00
	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace			1,18064	0,00000	1,18064	0,00000
90	763612232R00	m2	1 937,50	24 083,13	0,00	24 083,13	0,00
	Montáž obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez			12,43000	0,00000	12,43000	0,00000
91	766417111R00	m	1 007,50	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00
	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový r			40,00000	0,00000	40,00000	0,00000
92	762526110R00	m2	1 937,50	39 370,00	0,00	39 370,00	0,00
	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva			20,32000	0,00000	20,32000	0,00000
93	60515801R	m3	19 375,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00
	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 40,0 mm; š = 60 mm; l = 5 000,0 m			0,05280	0,00000	0,05280	0,00000
94	60515821R	m3	34 875,00	5 859,00	0,00	5 859,00	0,00
	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 100 mm; l = 5 000,0 r			0,16800	0,00000	0,16800	0,00000
95	60725039R	m2	958,00	39 570,19	0,00	13 095,86	26 474,33
	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hr			41,30500	0,00000	13,67000	27,63500
96	998762102R00	t	15 500,00	11 454,66	0,00	11 454,66	0,00
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m			0,73901	0,00000	0,73901	0,00000

**DAŇOVÝ DOKLAD - faktura č.**

**4002200115**

Statutární město Brno  
Městská část Brno-střed  
Dominikánská 2, 601 69 Brno  
Doručeno: 08.08.2022 07:38  
MCBS/2022/0136194  
listy: 9 přílohy: 2 11/sv:



**Dodavatel**

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

619 00 Jižní náměstí 7/7  
Brno  
ČR  
DIČ CZ48529303 IČ 48529303  
OR KOS v Brně Spis.zn. odd.C vl. 10632  
P.ústav ČSOB a.s.  
Účet 372571103/0300

**Odběratel**

Statutární město Brno

602 00 Dominikánské náměstí 196/1  
Brno

DIČ CZ44992785 IČ 44992785

**Příjemce**

**K.příjemce**

Statutární město Brno, MČ Brno-střed  
Dominikánská 264/2  
601 69 Brno

Forma úhrady převodem

Objednávka

Ze dne

Smlouva

Sml.pokuta/den 0,050 %

Datum uskutečnění zdanitelného plnění 15.07.2022

Datum vystavení 29.07.2022

Datum splatnosti 18.08.2022

**Zp.dopravy**

**Dod. podm**

Číslo	Položka	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Přípl./Sleva	Celkem
	Fakturuje Vám dle SoD č.j. MCBS/2022/0023684/JACE stavební práce na akci "Orlí 11-oprava částí uliční fasády včetně obchodního parteru" za období 1.7.-15.7.2022					
	stavební práce - Zjišťovací protokol č. 5	73 066,75	1	15		73 066,75

DPH : PD : Základ DPH 73 066,75 Kč 73 066,75

Celková částka (Kč) : 73 066,75

Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno

**Rekapitulace faktur:**

Faktura	Usk.zd.pln.	Splatnost	Částka	Uhrazeno	Zbývá uhradit
4002100379	31.03.2022	20.04.2022	143 028,34	143 028,34	0,00
4002200011	30.04.2022	22.05.2022	396 279,36	396 279,36	0,00
4002200026	31.05.2022	20.06.2022	517 812,34	517 812,34	0,00
4002200075	30.06.2022	20.07.2022	676 933,30	676 933,30	0,00
4002200115	15.07.2022	18.08.2022	73 066,75	0,00	73 066,75
			1 807 120,09	1 734 053,34	73 066,75

Zádržné 10 % z celkové sjednané ceny - 7 306,68 Kč

Daň odvede zákazník.


Vystavil: Ing. Lucie Kotulanová

DPH 15% = 10.960,01 Kč

FP3501/2200149

Převzal

telefon 543 420 558





# Zjišťovací protokol č. 5 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.07.2022 do 15.07.2022

**Stavba : 2202**

**Oprava portálu Orlí 11 v Brně**

**Zhotovitel : Moravská stavební unie - MSU s.r.o.**  
Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

**IČO : 48529303**  
**DIČ : CZ48529303**

**Objednatel :**

**IČO :**  
**DIČ :**


		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %		5 280 590,00	1 734 053,34	<b>73 066,75</b>	3 473 469,91
Základ pro DPH 21 %					
Zaokrouhlení		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>		<b>5 280 590,00</b>	<b>1 734 053,34</b>	<b>73 066,75</b>	<b>3 473 469,91</b>

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 15.07.2022 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



za zhotovitele

MORAVSKÁ STAVEBNÍ  
UNIE - MSU s.r.o.  
Jižní nám. 7/7  
619 00 Brno  
IČ: 48529303  
DIČ: CZ 48529303





## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
0	Ostatní a vedlejší náklady	155 504,00	115 703,00	8 892,00	30 909,00
1	Ostatní a vedlejší náklady	155 504,00	115 703,00	8 892,00	30 909,00
SO 01	Oprava portálu	5 125 086,00	1 618 350,34	64 174,75	3 442 560,91
1	ASŘ	5 125 086,00	1 618 350,34	64 174,75	3 442 560,91

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 043,21	20 043,21	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	13 932,02	13 932,02	0,00	0,00
5	Komunikace	18 759,00	18 759,00	0,00	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	54 793,14	54 793,14	0,00	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	118 811,74	68 880,80	0,00	49 930,94
63	Podlahy a podlahové konstrukce	16 695,37	16 695,37	0,00	0,00
64	Výplně otvorů	1 971 035,38	0,00	0,00	1 971 035,38
9	Ostatní konstrukce, bourání	101 424,00	51 424,00	0,00	50 000,00
94	Lešení a stavební výtahy	45 199,98	31 624,45	0,00	13 575,53
95	Dokončovací konstrukce na pozemku	46 976,80	46 976,80	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	193 787,95	193 787,95	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	13 240,80	7 944,48	397,22	4 899,10
ON	Ostatní náklady	85 504,00	45 703,00	8 892,00	30 909,00
VN	Vedlejší náklady	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	8 284,03	8 284,03	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	440 052,04	440 052,04	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	204 453,16	140 675,63	63 777,53	0,00
764	Konstrukce klempířské	53 922,18	0,00	0,00	53 922,18
767	Konstrukce zámečnické	1 690 198,57	423 328,79	0,00	1 266 869,78
782	Konstrukce z přírodního kamene	32 328,00	0,00	0,00	32 328,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	78 508,63	78 508,63	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.07.2022	15.07.2022
Stavba:	2202	Oprava portálu Orlí 11 v Brně		
Objekt:	0	Ostatní a vedlejší náklady		
Rozpočet:	1	Ostatní a vedlejší náklady		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	00411 R	Soubor	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Přípravné a průzkumné služby či práce			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
2	005121 R	Soubor	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Zařízení staveniště			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>85 504,00</b>	<b>45 703,00</b>	<b>8 892,00</b>	<b>30 909,00</b>
3	005211040R	Soubor	40 500,00	40 500,00	16 200,00	8 892,00	15 408,00
	Užívání veřejných ploch a prostranství			1,00000	0,40000	0,21956	0,38044
4	005211080R	Soubor	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	3 000,00
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi			1,00000	0,70000	0,00000	0,30000
6	005241010R1	Soubor	30 004,00	30 004,00	22 503,00	0,00	7 501,00
	Dílenská a výrobní dokumentace			1,00000	0,75000	0,00000	0,25000



Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.07.2022	15.07.2022
Stavba:	2202	Oprava portálu Orlí 11 v Brně		
Objekt:	SO 01	Oprava portálu		
Rozpočet:	1	ASŘ		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena	
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00
1	113106221R00	m2	70,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00
	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do			13,50000	13,50000	0,00000	0,00000	0,00000
2	113107505R00	m2	169,50	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce			20 043,21	20 043,21	0,00	0,00	0,00
3	310239211RT2	m3	8 310,20	20 043,21	20 043,21	0,00	0,00	0,00
	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihl			2,41188	2,41188	0,00000	0,00000	0,00000
4	Vodorovné konstrukce			13 932,02	13 932,02	0,00	0,00	0,00
4	417321315R00	m3	4 787,80	5 182,51	5 182,51	0,00	0,00	0,00
	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25			1,08244	1,08244	0,00000	0,00000	0,00000
5	417351115R00	m2	610,50	3 025,94	3 025,94	0,00	0,00	0,00
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení			4,95650	4,95650	0,00000	0,00000	0,00000
6	417351116R00	m2	145,50	721,17	721,17	0,00	0,00	0,00
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění			4,95650	4,95650	0,00000	0,00000	0,00000
7	417361821R00	t	57 764,40	5 002,40	5 002,40	0,00	0,00	0,00
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)			0,08660	0,08660	0,00000	0,00000	0,00000
5	Komunikace			18 759,00	18 759,00	0,00	0,00	0,00
8	566201111R00	m2	68,20	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00
	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství do 0,04 m3/t			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	591211111R00	m2	828,80	8 288,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženeh			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	591241111R00	m2	1 305,40	6 527,00	6 527,00	0,00	0,00	0,00
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	58380120.AR	m2	815,50	3 262,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00
	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	Úpravy povrchů vnitřní			54 793,14	54 793,14	0,00	0,00	0,00
12	612425931RT2	m2	1 124,80	54 793,14	54 793,14	0,00	0,00	0,00
	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou			48,71367	48,71367	0,00000	0,00000	0,00000
62	Úpravy povrchů vnější			118 811,74	68 880,80	0,00	49 930,94	0,00
13	319201319R00	m2	634,90	15 555,05	15 555,05	0,00	0,00	0,00
	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 50 mm			24,50000	24,50000	0,00000	0,00000	0,00000
16	622472114R00	m2	1 481,50	36 296,75	36 296,75	0,00	0,00	0,00
	Omítka vnější stěn z hotových malťových směsí štuková ze suché maltov			24,50000	24,50000	0,00000	0,00000	0,00000
18	62991	m	350,00	5 404,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00
	Provedení drážky bosáže			15,44000	15,44000	0,00000	0,00000	0,00000
21	62994	soubor	11 625,00	11 625,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00
	Doplění spáry extrud.polystyrenem + armovaná cementová stěrka - D+M			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce			16 695,37	16 695,37	0,00	0,00	0,00
22	631313621R00	m3	5 335,40	8 136,49	8 136,49	0,00	0,00	0,00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,			1,52500	1,52500	0,00000	0,00000	0,00000
23	631315611R00	m3	4 995,00	4 120,88	4 120,88	0,00	0,00	0,00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,			0,82500	0,82500	0,00000	0,00000	0,00000
24	631319153R00	m3	938,30	1 430,91	1 430,91	0,00	0,00	0,00
	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm			1,52500	1,52500	0,00000	0,00000	0,00000
25	631319155R00	m3	469,20	387,09	387,09	0,00	0,00	0,00
	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazařiny od 120 mm do 240 m			0,82500	0,82500	0,00000	0,00000	0,00000
26	632451031R00	m2	262,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00
	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušť			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	Ostatní konstrukce, bourání			101 424,00	51 424,00	0,00	50 000,00	0,00
33	95902,1	kus	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpečnostní koridor - OSB desky tl. 18 mm + nosná kce trámky 10x10 c			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	95902,2	kus	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00



Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.07.2022	15.07.2022
Stavba:	2202	Oprava portálu Orli 11 v Brně		
Objekt:	SO 01	Oprava portálu		
Rozpočet:	1	ASŘ		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
Název							
				1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
	Bezpečnostní koridor - provizorní vstupní dveře do domu						
35	95902,3	kus	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Bezpečnostní koridor - provizorní zvonkové tablo vč. zapojení			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
36	95991,1	kus	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Odstranění poklopu a zásyp šachty shozu - demontáž poklopu vč. obrub			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
37	95991,2	kus	2 250,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	Odstranění poklopu a zásyp šachty shozu - revize a případné doplnění z			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
38	95991,3	kus	1 800,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	Odstranění poklopu a zásyp šachty shozu - ochranná nopová fólie na obr			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
39	95991,4	kus	2 932,00	5 864,00	5 864,00	0,00	0,00
	Odstranění poklopu a zásyp šachty shozu - zásyp+doplnění drobnou kan			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
40	95992	kus	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Úprava hlavice stáv. sloupků			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>45 199,98</b>	<b>31 624,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13 575,53</b>
41	941941031R00	m2	93,40	10 333,78	10 333,78	0,00	0,00
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 d			110,64000	110,64000	0,00000	0,00000
42	941941191R00	m2	40,70	13 509,14	13 509,14	0,00	0,00
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za ka			331,92000	331,92000	0,00000	0,00000
44	941955004R00	m2	274,50	5 502,35	5 502,35	0,00	0,00
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy pře			20,04500	20,04500	0,00000	0,00000
45	944944011R00	m2	20,60	2 279,18	2 279,18	0,00	0,00
	Montáž ochranné sítě z umělých vláken			110,64000	110,64000	0,00000	0,00000
<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>			<b>46 976,80</b>	<b>46 976,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48	95398130	kus	518,00	42 476,00	42 476,00	0,00	0,00
	Chemické kotvy, cihly, hl. 250 mm, M12			82,00000	82,00000	0,00000	0,00000
49	31110713R	kus	1,30	644,80	644,80	0,00	0,00
	matice ocelová; přesná šestihránná; M10; pevnost 8.8			496,00000	496,00000	0,00000	0,00000
50	31110714R	kus	1,80	255,60	255,60	0,00	0,00
	matice ocelová; přesná šestihránná; M12; pevnost 8.8			142,00000	142,00000	0,00000	0,00000
51	311221190001R	kus	1,00	142,00	142,00	0,00	0,00
	podložka spojovací, hrubá; ocelová; d = 24,0 mm; d díry = 14,0 mm; tl =			142,00000	142,00000	0,00000	0,00000
52	311229180000R	kus	0,90	446,40	446,40	0,00	0,00
	podložka spojovací, pro konstrukce z tvrdého dřeva; ocelová; d = 26,0 m			496,00000	496,00000	0,00000	0,00000
53	31179126R	m	52,80	792,00	792,00	0,00	0,00
	tyč závitová M10; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink			15,00000	15,00000	0,00000	0,00000
54	31179127R	m	74,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00
	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink			30,00000	30,00000	0,00000	0,00000
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>193 787,95</b>	<b>193 787,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55	965042241R00	m3	3 478,00	14 294,58	14 294,58	0,00	0,00
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin be			4,11000	4,11000	0,00000	0,00000
56	965049112RT2	m3	2 817,90	3 127,87	3 127,87	0,00	0,00
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin př			1,11000	1,11000	0,00000	0,00000
57	967031732R00	m2	264,20	1 056,80	1 056,80	0,00	0,00
	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vep			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
58	968071126R00	kus	76,80	307,20	307,20	0,00	0,00
	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
59	968072747R00	m2	205,70	24 362,24	24 362,24	0,00	0,00
	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného leše			118,43578	118,43578	0,00000	0,00000
60	978013191R00	m2	450,00	21 921,15	21 921,15	0,00	0,00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškra			48,71367	48,71367	0,00000	0,00000
61	978015291R00	m2	500,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškra			24,50000	24,50000	0,00000	0,00000
62	978023411R00	m2	350,00	25 624,78	25 624,78	0,00	0,00



Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.07.2022	15.07.2022
Stavba:	2202	Oprava portálu Orlí 11 v Brně		
Objekt:	SO 01	Oprava portálu		
Rozpočet:	1	ASŘ		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
				Množství	Množství	Množství	Množství
Název							
				73,21367	73,21367	0,00000	0,00000
63	979071121R00	m2	56,20	758,70	758,70	0,00	0,00
	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového			13,50000	13,50000	0,00000	0,00000
64	735211814R00	kus	371,50	743,00	743,00	0,00	0,00
	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
65	762811811R00	m2	56,70	1 417,50	1 417,50	0,00	0,00
	Demontáž registrů z ocelových žebrových trubek bez rozřezání z trubek			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000
66	762822820R00	m	94,30	3 974,75	3 974,75	0,00	0,00
	Demontáž záklpů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťk			42,15000	42,15000	0,00000	0,00000
67	767996801R00	kg	75,50	54 458,91	54 458,91	0,00	0,00
	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti p			721,31000	721,31000	0,00000	0,00000
68	787700804R00	m2	245,70	29 099,67	29 099,67	0,00	0,00
	Vysklení výkladců sklo ploché přes 6 m2			118,43578	118,43578	0,00000	0,00000
69	650801115R00	kus	195,40	390,80	390,80	0,00	0,00
	Demontáž svítidla stropního zavěšeného			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>13 240,80</b>	<b>7 944,48</b>	<b>397,22</b>	<b>4 899,10</b>
70	999281105R00	t	555,00	13 240,80	7 944,48	397,22	4 899,10
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadn			23,85729	14,31437	0,71572	8,82720
<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>			<b>8 284,03</b>	<b>8 284,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	711111006RZ4	m2	47,50	399,00	399,00	0,00	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vod			8,40000	8,40000	0,00000	0,00000
72	711141559RT2	m2	331,50	2 784,60	2 784,60	0,00	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrst			8,40000	8,40000	0,00000	0,00000
73	62852251R	m2	264,20	2 552,17	2 552,17	0,00	0,00
	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyester			9,66000	9,66000	0,00000	0,00000
74	62852265R	m2	249,40	2 409,20	2 409,20	0,00	0,00
	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; n			9,66000	9,66000	0,00000	0,00000
75	998711101R00	t	1 411,90	139,06	139,06	0,00	0,00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m			0,09849	0,09849	0,00000	0,00000
<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>			<b>440 052,04</b>	<b>440 052,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	711152111RU1	m2	463,20	9 883,30	9 883,30	0,00	0,00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svise, včetně c			21,33700	21,33700	0,00000	0,00000
77	713121111RT1	m2	58,20	582,00	582,00	0,00	0,00
	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
78	713131131R00	m2	1 007,50	68 584,56	68 584,56	0,00	0,00
	Izolace tepelná stěn lepením, včetně dodávky aerogelové izolace tl. 30 m			68,07400	68,07400	0,00000	0,00000
79	713135112RS1	m2	1 472,50	30 373,26	30 373,26	0,00	0,00
	Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) s			20,62700	20,62700	0,00000	0,00000
80	713131131R00	m2	2 867,50	46 915,74	46 915,74	0,00	0,00
	Izolace tepelná stěn lepením, včetně dodávky aerogelové izolace tl. 30 m			16,36120	16,36120	0,00000	0,00000
81	28375460R	m3	5 580,00	2 929,50	2 929,50	0,00	0,00
	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; souč			0,52500	0,52500	0,00000	0,00000
82	283755012R	m2	2 867,50	46 960,62	46 960,62	0,00	0,00
	deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 30,0 mm; kašírov			16,37685	16,37685	0,00000	0,00000
83	283755014R	m2	3 022,50	59 464,21	59 464,21	0,00	0,00
	deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 50,0 mm; kašírov			19,67385	19,67385	0,00000	0,00000
84	283755017R	m2	3 332,50	72 396,90	72 396,90	0,00	0,00
	deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 80,0 mm; kašírov			21,72450	21,72450	0,00000	0,00000
85	283768351R	m2	3 487,50	58 590,00	58 590,00	0,00	0,00
	deska spádová, klín izolační; PIR; tl. 50,0 mm; / 25,0 mm; obj. hmotnost			16,80000	16,80000	0,00000	0,00000
86	63483002R	m2	5 425,00	35 154,00	35 154,00	0,00	0,00
	deska izolační pěnové sklo; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné v			6,48000	6,48000	0,00000	0,00000
87	998713101R00	t	15 500,00	8 217,95	8 217,95	0,00	0,00



Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.07.2022	15.07.2022
Stavba:	2202	Oprava portálu Orlí 11 v Brně		
Objekt:	SO 01	Oprava portálu		
Rozpočet:	1	ASŘ		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m			0,53019	0,53019	0,00000	0,00000
<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>			<b>204 453,16</b>	<b>140 675,63</b>	<b>63 777,53</b>	<b>0,00</b>
88	762512115R00 m2 1 485,00			37 303,20	0,00	37 303,20	0,00
	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a dr			25,12000	0,00000	25,12000	0,00000
89	762595000R00 m3 4 650,00			5 489,98	5 489,98	0,00	0,00
	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace			1,18064	1,18064	0,00000	0,00000
90	763612232R00 m2 1 937,50			24 083,13	24 083,13	0,00	0,00
	Montáž obložení stěn, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez			12,43000	12,43000	0,00000	0,00000
91	766417111R00 m 1 007,50			40 300,00	40 300,00	0,00	0,00
	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový r			40,00000	40,00000	0,00000	0,00000
92	762526110R00 m2 1 937,50			39 370,00	39 370,00	0,00	0,00
	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva			20,32000	20,32000	0,00000	0,00000
93	60515801R m3 19 375,00			1 023,00	1 023,00	0,00	0,00
	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 40,0 mm; š = 60 mm; l = 5 000,0 m			0,05280	0,05280	0,00000	0,00000
94	60515821R m3 34 875,00			5 859,00	5 859,00	0,00	0,00
	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 100 mm; l = 5 000,0 m			0,16800	0,16800	0,00000	0,00000
95	60725039R m2 958,00			39 570,19	13 095,86	26 474,33	0,00
	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hr			41,30500	13,67000	27,63500	0,00000
96	998762102R00 t 15 500,00			11 454,66	11 454,66	0,00	0,00
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m			0,73901	0,73901	0,00000	0,00000
<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>1 690 198,57</b>	<b>423 328,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 869,78</b>
106	Z1 kus 600,00			13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
	Kotební plotna 200x100x5mm - dodávka a montáž vč. všech kotvících p			22,00000	22,00000	0,00000	0,00000
107	Z2 kus 600,00			2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	Kotební plotna 200x200x5mm - dodávka a montáž vč. všech kotvících p			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
108	Z3 kus 600,00			2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	Kotební plotna 200x200x5mm - dodávka a montáž vč. všech kotvících p			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
109	Z4 kus 500,00			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Kotevní svařenec 120x60x5mm + 140x60x5mm - dodávka a montáž vč. v			60,00000	60,00000	0,00000	0,00000
110	Z5 kus 700,00			2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	Kotevní svařenec 240x140x5mm + 60x140x5mm - dodávka a montáž vč.			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
111	Z6 kus 40 320,00			80 640,00	80 640,00	0,00	0,00
	Konstrukce boku portálu - dodávka a montáž vč. všech kotvících prvků			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
115	767990010RAA kg 434,40			120 763,20	120 763,20	0,00	0,00
	Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus			278,00000	278,00000	0,00000	0,00000
116	767990010RAB kg 314,50			67 460,25	67 460,25	0,00	0,00
	Ostatní atypické kovové prvky 5 - 10 kg/kus			214,50000	214,50000	0,00000	0,00000
117	767990010RAC kg 150,20			42 040,98	42 040,98	0,00	0,00
	Ostatní atypické kovové prvky 10 - 50 kg/kus			279,90000	279,90000	0,00000	0,00000
118	767990010RAD kg 140,00			23 688,00	23 688,00	0,00	0,00
	Ostatní atypické kovové prvky 50 - 100 kg/kus			169,20000	169,20000	0,00000	0,00000
119	767990010RAE kg 119,90			37 936,36	37 936,36	0,00	0,00
	Ostatní atypické kovové prvky 100 - 250 kg/kus			316,40000	316,40000	0,00000	0,00000
<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			<b>78 508,63</b>	<b>78 508,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
123	979012112R00 t 557,20			13 872,33	13 872,33	0,00	0,00
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3			24,89650	24,89650	0,00000	0,00000
124	979012119R00 t 38,30			953,54	953,54	0,00	0,00
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3			24,89650	24,89650	0,00000	0,00000
125	979081111R00 t 334,50			8 327,88	8 327,88	0,00	0,00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km			24,89650	24,89650	0,00000	0,00000
126	979081121R00 t 23,10			8 051,53	8 051,53	0,00	0,00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km			348,55094	348,55094	0,00000	0,00000
127	979082111R00 t 800,00			19 917,20	19 917,20	0,00	0,00

