

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Datum provedení revize: 20.01.2023

ev.č. 016/03

Název a sídlo organizace	Označení provozu
Statutární město Brno	kotelna A
Dominikánské nám. 1	Bratislavská 41
602 00 Brno	602 00 Brno

Druh revize: Provozní

Označení zařízení (předmět revize): NTL domovní plynovod

Zkouška byla provedena detektorem SEVERIN Snoper mini a pěnотvorným roztokem

Druh zařízení: F

Revize byla provede dle v. č. 191/2022 sb.

Za provozovatele se zúčastnil:

Zpráva je vyhotovena ve ...3... výtiscích.

Zpráva obsahuje...3... strany.


Zařízení v rozsahu revize je způsobilé bezpečného provozu.

V dne.... 20.01.2023

Rozdělovník:

2x investor

1x RT



Podpis a otisk razítka revizního technika příp.

Název organizace a číslo oprávnění

Technická zpráva

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení §8 písm. d) vyhl. 85/78 Sb.
- B. Údaje o měřených zkouškách §8 písm. e) vyhl. 85/78 Sb. a předložených dokladech
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

Návrh termínu
odstranění závad
do:

A. NTL domovní plynovod :

Revize byla provedena na NTL domovním plynovodu.

Měření na fasádě domu, před měřením KK DN 25, za měřením vede potrubí volně po zdi do kotelny, kde je umístěn plynový kotel Visdrus 2x, potrubí ukončeno KK DN 15 2x, a plynový ohřívač Quantum, potrubí ukončeno KK DN 15.

B. byla provedena prohlídka v přístupné revidované délce

byla provedena kontrola uzávěrů na plynovodu

Technická zpráva**C.**

bez závad

Návrh termínu
odstranění závad
do:**D.** Nebyly předloženy**E.** Nebyly předloženy.