



LEGENDA ZOV

- HRANICE PODCHOZÍHO LEŠENÍ ZE STRANY ULIC HUSOVA A ÚDOLNÍ NUTNO PROJEDNAT SE SPRÁVOU KOMUNIKACÍ
- ZAVĚŠENÉ LEŠENÍ NAD TĚLOCVIČNOU
- PŘEDPOKLÁDANÝ DOČASNÝ ZÁBOR PRO MOBILNÍ TECHNIKU V PŘÍPADĚ DOPRAVY MECHANIZACE I MATERIÁLU NA STAVBU V PŘÍPADĚ SNESENÍ A OPĚTOVNÉHO OSAZENÍ AKROTERIÓŇŮ NUTNO PROJEDNAT SE SPRÁVOU KOMUNIKACÍ VČETNĚ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- STAVENIŠTĚ – VSTUP ZAKÁZÁN, PŘEJDETE NA PROTĚJŠÍ CHODNÍK
- STAVENIŠTĚ ZA 25 m – VSTUP ZAKÁZÁN, PŘEJDETE NA PROTĚJŠÍ CHODNÍK, VSTUP DO TĚLOCVIČNY UMOŽNĚN
- PŘÍJEZD A ODJEZD NA STAVENIŠTĚ
- PŘÍJEZD A ODJEZD DO DVORA ZŠ HUSOVA PŘES AREÁL MU PRO VOZIDLA max. DO 3,5t NUTNO PROJEDNAT A ODSOUHLASIT S MU
- POHYB VE DVOŘE ZŠ HUSOVA – ZÁSOBOVÁNÍ, ÚDRŽBA, OBĚDY
- MOBILNÍ OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ DÍLCOVÉ
- NÁVRH UMÍSTĚNÍ JEŘÁBU ZALOŽENÍ JEŘÁBU NA PANELOVÉ PLOŠE
- NÁVRH UMÍSTĚNÍ MOBILNÍHO WC
- BUŇKOVIŠTĚ
- PLOCHY PRO SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU, SUTI, MANIPULAČNÍ PROSTOR SOCIÁLNÍ A PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (WC, UMYVÁRNA, ŠATNA, KANCELÁŘE A SKLADOVACÍ PROSTORY JSOU PŘEDPOKLÁDÁNY UMÍSTIT VE DVOŘE ŘEŠENÉHO OBJEKTU A NA ULICI ÚDOLNÍ. STAVBA PRO SEBE UPRAVÍ POTŘEBNÉ PROSTORY VČETNĚ ROZVODŮ VODY, ENERGIE A KANALIZACE. POZN: ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ JE NA VÝKRESE UVEDENO JAKO PŘÍKLAD ŘEŠENÍ. OBVOD STAVENIŠTĚ A ZS BUDE NAVRŽENO A PROJEDNÁNO DODAVATELEM STAVBY PO VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = ??? m n. m.
- NÁVRH UMÍSTĚNÍ KONTEJNERU NA SUŠ
- NÁVRH UMÍSTĚNÍ STAVENIŠTNÍHO VÝTAHU

LEGENDA:

- ŘEŠENÝ OBJEKT ZŠ HUSOVA 17
- NEŘEŠENÝ OBJEKT TĚLOCVIČNY ZŠ HUSOVA
- DVŮR ZŠ HUSOVA 17
- SOUSEDNÍ OBJEKT MASARYKOVY UNIVERZITY
- SOUSEDNÍ OBJEKT KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ
- PŘÍJEZD A AREÁL MU S PARKOVACÍMI MÍSTY
- PŘEDPOKLÁDANÉ PLOCHY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ SOCIÁLNÍ A PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, PLOCHY PRO SKLADOVÁNÍ
- PŘEDPOKLÁDANÁ OBLAST Odstrojení trolej. vedení
- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU ZŠ HUSOVA NUTNO OPATŘIT OCHRANOU STRÍŠKOU
- VSTUP DO OBJEKTU ZŠ HUSOVA ZE DVORA NUTNO OPATŘIT OCHRANOU STRÍŠKOU
- VSTUP DO TĚLOCVIČNY ZŠ ZE DVORA
- VSTUP DO TĚLOCVIČNY MU Z ULICE ÚDOLNÍ
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: ZŠ a MŠ HUSOVA 17, p. o. REKONSTRUKCE ŠKOLSKÉHO OBJEKTU HUSOVA 17 REKONSTRUKCE STŘECHY		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2, 601 69 Brno		OBJEKT: SO01 Rekonstrukce střechy	
MÍSTO STAVBY: Brno, Husova 219/17 parcela č. 622, k.ú. Město Brno [610003]		PROFESE: C. SITUACE	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s. Bezučova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20189321-4	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz		DATUM: 12/2022	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		FORMÁT: 2 x A4	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s. Bezučova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		KOPIE:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1:500	
VYPRACOVAL: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz		VÝKRES: SITUACE ZOV	
		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20189321/C	
		ČÍSLO VÝKRESU: C3	
		REVIZE:	