

D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem „*Dětské hřiště – Brno - Strž*“ ze dne 22.10.2025
v platném znění:

1. Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: **Dominikánská 2, 601 69 Brno**

Zastoupená: **Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části**

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

stanoví ÚMČ města Brna, Brno-střed, Odbor životního prostředí,
Dominikánská 2, Brno

Bez zápisu v obchodním rejstříku.

(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. ZEMAKO, s.r.o.

Sídlo: **Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany**

Zastoupený: **jednatel**

IČO: **25504011**

DIČ: **CZ25504011**

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24862.

(dále jen „*Zhotovitel*“).

1. Úvodní prohlášení

Objednatel se Zhotovitelem (dále jen „*Smluvní strany*“) spolu dne 22.10.2025 uzavřeli smlouvu o dílo č.j. MCBS/2025/0202057/HRNZ (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „*Dětské hřiště – Brno - Strž*“ (dále jen „*Stavba*“).

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné zajistit provedení dalších prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem předané projektové dokumentace pro provádění Stavby, či v důsledku vnějších objektivních okolností je vhodné je realizovat jiným způsobem.
- 2.2. Rozsah dohodnutých změn je definován obsahem Protokolu o změně č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je realizována souladně se Smlouvou, a to zejména odst. 16.1. Smlouvy a ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn závazku naplňují všechny změny podmínky dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

Původní znění čl. 4. (Cena díla a podmínky pro změnu ceny díla), odst. 4.1. (Výše sjednané ceny), bod 4.1.1., Smlouvy:

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy (dále rovněž jen „Sjednaná cena díla“), se sjednává dohodou smluvních stran takto:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku

5 867 528,32 Kč

(slovy: pět milionů osm set šedesát sedm tisíc pět set dvacet osm korun českých a 32/100 haléře).

DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí

1 232 180,95 Kč

(slovy: jeden milion dvě stě třicet dva tisíc jedno sto osmdesát korun českých a 95/100 haléře).

Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku

7 099 709,27 Kč

(slovy: sedm milionů devadesát devět tisíc sedm set devět korun českých a 27/100 haléře).

se nahrazuje:

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy (dále rovněž jen „Sjednaná cena díla“), se sjednává dohodou smluvních stran takto:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty částku

6 365 016,20 Kč

(slovy: šest milionů tři sta šedesát pět tisíc šestnáct korun českých a 20/100 haléře).

DPH 21% („základní sazba“) z ceny díla činí

1 336 653,40 Kč

(slovy: jeden milion tři sta třicet šest tisíc šest set padesát tři korun českých a 40/100 haléře).

Cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21% částku

7 701 669,60 Kč

(slovy: sedm milionů sedm set jeden tisíc šest set šedesát devět korun českých a 60/100 haléře).

3. Doložka o povinnosti uveřejnění (ve smyslu usnesení RMČ/2018/172/21 ze dne 15.01.2018)

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejich případných změn a dodatků, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 uvedeného zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejich případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé prováděním prací na základě změnového listu číslo 1 řídí Smlouvou.
- 4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Protokol o změně č. 1.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán elektronickými podpisy

oprávněných zástupců smluvních stran; každá smluvní strana obdrží elektronický originál tohoto dodatku.

- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění provede Objednatel.
- 4.5. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti základní lidská práva.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Doložka schválení podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RMČ BS usnesením č. RMČ/2026/143/7 na své 143. schůzi konané dne 23.03.2026.

6. Přílohy ke smlouvě

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 1 – Protokol o změně č. 1.

V Brně dne

V Moravnech dne

(elektronicky podepsáno 26.03.2026)

(elektronicky podepsáno 26.03.2026)

.....
za Objednatele

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta

.....
za Zhotovitele

jednatel

Předmět díla:	Dětské hřiště - Brno - Strž			
Objekt:	Příprava staveniště Zpevněné plochy a mobiliář			
Objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno - střed			
Zhotovitel:	ZEMAKO, s.r.o.			
TDS:	Michal Denker, AP INVESTING, s.r.o.			
Projektant:	Ing. Eva Wagnerová			
Popis změny:				
<p>Při realizaci prací došlo k vícepracem a to k:</p> <p>1) Sanaci podloží. Stávající podloží bylo zvodnělé, neúnosné a zkoušky únosnosti byly nevyhovující.</p> <p>2) Doplnění kačírku v prostoru hřiště. V rámci sejmutí stávajícího krytu (písek, zbytky kačírku) byla obnažena zvodnělá vrstva tvořená směsí zeminy a kamení, kterou bylo nutno odstranit a doplnit.</p> <p>3) Oprava šlapákových chodníků. Stávající obruby vykazovaly větší rozsah poškození opoti PD. Byla nutná výměna v plném rozsahu.</p> <p>4) Odvozu zeminy. Při realizaci zemních prací byla stávající zemina shledána jako nevyhovující pro další použití a proto byla odvezena na řízenou skládku.</p>				
Odůvodnění změny:				
Vícepráce vznikly v průběhu stavby v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. Vícepráce je nutné provést z důvodu řádného provedení celého díla.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ano	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		x
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		ano
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	497 487,88 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	497 487,88		
	Výše DPH sazba:	21%	104 472,45	
	náklady na změnu vč. DPH	601 960,33		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu realizace stavby		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Milan Stanislav			
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Lukáš Nejedlý			
	TDS: Michal Denker, AP INVESTING, s.r.o.			
	Projektant: Ing. Eva Wagnerová			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25324

Stavba: Dětské hřiště - Brno - Strž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				497 487,88
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	497 487,88		104 472,45
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		601 960,33
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25324

Stavba: Dětské hřiště - Brno - Strž

Místo: Datum: 28.01.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

497 487,88

601 960,33

01V	Sanace pláně plochy hřiště	331 801,27	401 479,54
02V	Doplnění kačírku v prostoru hřiště	58 722,45	71 054,16
03V	Realizace šlapákových chodníků (větší rozsah)	51 544,16	62 368,43
04V	Poplatky - skutečná kubatura	55 420,00	67 058,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště - Brno - Strž

Objekt:

01V - Sanace pláně plochy hřiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

331 801,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	331 801,27	21,00%	69 678,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

401 479,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště - Brno - Strž

Objekt:

01V - Sanace pláně plochy hřiště

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

331 801,27

HSV - Práce a dodávky HSV

331 801,27

1 - Zemní práce

120 072,77

5 - Komunikace pozemní

156 780,00

998 - Přesun hmot

54 948,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště - Brno - Strž

Objekt:

01V - Sanace pláně plochy hřiště

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

331 801,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

331 801,27

D 1

Zemní práce

120 072,77

1	K	122151104Nová	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	113,063	112,00	12 663,06
---	---	---------------	--	----	---------	--------	-----------

VV 33,5*22,5*0,15

113,063

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	113,063	320,00	36 180,16
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

3	K	171201231Nová	Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení	t	203,513	350,00	71 229,55
---	---	---------------	---	---	---------	--------	-----------

VV 113,063*1,8

203,513

D 5

Komunikace pozemní

156 780,00

4	K	564751111Nová	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	753,750	208,00	156 780,00
---	---	---------------	--	----	---------	--------	------------

VV 33,5*22,5

753,750

D 998

Přesun hmot

54 948,50

5	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	219,794	250,00	54 948,50
---	---	-----------	-------------------------------------	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště - Brno - Strž

Objekt:

02V - Doplnění kačírku v prostoru hřiště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 722,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 722,45	21,00%	12 331,71
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 054,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště - Brno - Strž

Objekt:

02V - Doplnění kačírku v prostoru hřiště

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 722,45

HSV - Práce a dodávky HSV

58 722,45

1 - Zemní práce

7 280,00

5 - Komunikace pozemní

37 440,00

998 - Přesun hmot

14 002,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště - Brno - Strž

Objekt:

02V - Doplnění kačírku v prostoru hřiště

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 722,45

D HSV Práce a dodávky HSV 58 722,45

D 1 Zemní práce 7 280,00

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	208,000	35,00	7 280,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV 16*13 208,000

D 5 Komunikace pozemní 37 440,00

2	K	571908111RNov á	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 60 mm	m2	208,000	180,00	37 440,00
---	---	--------------------	---	----	---------	--------	-----------

VV 16*13 208,000

D 998 Přesun hmot 14 002,45

3	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným na vzdálenost do 50 m	t	25,459	550,00	14 002,45
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště - Brno - Strž

Objekt:

03V - Realizace šlapákových chodníků (větší rozsah)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 544,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 544,16	21,00%	10 824,27
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 368,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště - Brno - Strž

Objekt:

03V - Realizace šlapákových chodníků (větší rozsah)

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 544,16

HSV - Práce a dodávky HSV

51 544,16

1 - Zemní práce

868,00

5 - Komunikace pozemní

42 412,96

998 - Přesun hmot

8 263,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště - Brno - Strž

Objekt:

03V - Realizace šlapákových chodníků (větší rozsah)

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 544,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

51 544,16

D 1

Zemní práce

868,00

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	24,800	35,00	868,00
		vv	12*1+12,8*1		24,800		

D 5

Komunikace pozemní

42 412,96

2	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	24,800	250,00	6 200,00
		vv	12*1+12,8*1		24,800		

3	M	R	štěrkodrt' 100mm	m3	2,480	690,00	1 711,20
		vv	24,8*0,1		2,480		

4	M	R1	ložná vrstva fr 4/8, 40 mm	m3	0,992	1 280,00	1 269,76
		vv	24,8*0,04		0,992		

5	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	24,800	750,00	18 600,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

6	M	59217016.R01	betonová dlažba/obrubník na ležato, 1000/500x250x80 mm	m2	24,800	590,00	14 632,00
---	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------

D 998

Přesun hmot

8 263,20

7	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	15,024	550,00	8 263,20
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště - Brno - Strž

Objekt:

04V - Poplatky - skutečná kubatura

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.01.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 420,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 420,00	21,00%	11 638,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 058,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště - Brno - Strž

Objekt:

04V - Poplatky - skutečná kubatura

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 420,00

A - Zpevněná plocha z betonových pásků s mobiliářem

8 520,00

B - Hřiště a dráha odrážedla z EPDM

46 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dětské hřiště - Brno - Strž

Objekt:

04V - Poplatky - skutečná kubatura

Místo:

Datum: 28.01.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 420,00

D A Zpevněná plocha z betonových pásků s mobiliářem 8 520,00

D	A	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	997221858 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03	t	8,520	1 000,00	8 520,00
	VV	"SOD"-0,3		-0,300		
	VV	"skutečnost"49*0,1*1,8		8,820		
	VV	Součet		8,520		

D B Hřiště a dráha odrážedla z EPDM 46 900,00

D	B	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	997221858 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03	t	41,340	1 000,00	41 340,00
	VV	"SOD"-1,5		-1,500		
	VV	"skutečnost"238*0,1*1,8		42,840		
	VV	Součet		41,340		

3	K	997221858 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03	t	5,560	1 000,00	5 560,00
	VV	"SOD"-0,2		-0,200		
	VV	"skutečnost"32*0,1*1,8		5,760		
	VV	Součet		5,560		