

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

### Statutární město Brno – městská část Brno-střed

se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno

zastoupená Mgr. Libor Štástka, starosta městské části Brno-střed

ve věcech technických oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 43 – 8043470287/0100

na straně jedné jako „objednatel“

**a**

Účastníci sdružení „Sdružení pro bytový dům Kopečná 9“

**Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.**

se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

IČ: 25322257

se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

jejíž jménem jedná: Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva

**a**

**Účastník sdružení: IMOS holding, a.s.**

se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

IČ: 25866681

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4295

jejíž jménem jedná: Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a dle podmínek zadávací dokumentace k veřejné zakázce, tento

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 3.1.2013 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Kopečná 9 – výstavba bytového domu“ (dále jen SOD).

### II.

Smluvní strany se dohodly na změně SOD takto:

2.1 V čl. II. odst. 2.1. se za stávající znění doplňuje tento text:

„Dílo bude provedeno v souladu se Změnovými listy č.1 – č.16. jejichž položkové rozpočty jsou uvedeny v příloze č. 5 smlouvy.“

2.2 V čl. IV. se ruší stávající znění odst. 4.1 a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla činí bez DPH **62 809 946,75 Kč** (slovy šedesát dva milionů osm set devět tisíc devět set čtyřicet šest celých sedmdesát pět korun českých). Shora sjednaná smluvní cena Díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé při realizaci díla dle smlouvy a dodatku č.1 včetně všech spotřebovaných energií.“

### III.

3.1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.2. Ostatní ujednání SOD zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha A, která obsahuje přílohu č. 5 smlouvy:

- příloha A - příloha č. 5 ZMĚNOVÉ LISTY č. 1 – č. 16

### IV.

#### Doložka schválení

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 104. zasedání RMČ Brno-střed konaném dne 30.10.2013, usnesení č. 204.65.

V Brně dne

V Brně dne

Ing. Petr Bundálek

vedoucí odboru investičního a  
správy bytových domů, UMČ Brno-střed  
podpisem pověřen na základě usnesení č.204.65  
ze dne 30.10.2013, projednané na 104. zasedání RMČ BS

Ing. Oldřich Štercl

předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

**IMOS**

IMOS holding, a.s.

Ing. Oldřich Štercl  
za IMOS holding, a.s. na základě plné moci  
ze dne 11.4.2012 IMOS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Štercl

předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

Příloha A  
Dodatku č.1

Příloha č.5 ke smlouvě o dílo

Změnové listy č.1 – č.16

K bodu 69 – Kopečná 9 – výstavba bytového domu – změna stavby před dokončením

**Usnesení 204.65, Kopečná 9 – výstavba bytového domu – změna stavby před dokončením**

RMČ BS na 104. zasedání, konaném dne 30.10.2013.

**bere na vědomí**

protokol z 1. jednání v jednacím řízení bez uveřejnění uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek zpracovanou podle ustanovení §80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v příloze č.2 tohoto usnesení a

**pověřuje**

vedoucího OISBD bezodkladným podpisem protokolu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení a

**bere na vědomí**

doporučení komise pro hodnocení nabídek, které je součástí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která je uvedena v příloze č. 2 tohoto usnesení a

**bere na vědomí**

Změnové listy č. 1A, 3A, 7A, 8A, 9A, 10A, 13A, 14A, 15A, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 10B, 11B, 12B, 13B, 14B, 15B, 16B a návrh Dodatku č. 1 předložené Zhotovitelem v nabídce v rámci jednacím řízení bez uveřejnění, které jsou uvedeny v příloze č.3 a č. 4 tohoto usnesení a

**schvaluje**

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ke stávající veřejné zakázce „Kopečná 9 – výstavba bytového domu“, mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Sdružením pro bytový dům Kopečná 9, jehož vedoucím účastníkem sdružení je - IMOS Brno, a.s. IČ: 25322257, Olomoucká 174, 627 00 Brno, který je přílohou č.5 tohoto usnesení a

**souhlasí**

s uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a Sdružením pro bytový dům Kopečná 9, jehož vedoucím účastníkem sdružení je - IMOS Brno, a.s. IČ: 25322257, Olomoucká 174, 627 00 Brno, z důvodů nepředvídatelných dodatečných stavebních prací a

**pověřuje**

vedoucího OISBD podpisem Dodatku č.1 uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení a podpisem výše uvedených Změnových listů a

**ukládá**

OISBD podpis výše uvedených dokumentů zajistit.

Termín: ihned

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

# Protokol o změně díla

Změnový list č.

1A

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |       |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |       |        |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |       |        |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |       |        |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |       |        |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |       |        |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |       |        |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |       |        |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |       |        |
| Popis změny:       | <b>IZOLACE PROTI VODĚ</b><br><br>V ZDS navržena hydroizolace spodní stavby (2 x izolační pás z mPVC + drenážní vložka) je nahrazena hydroizolačním souvrstvím s mPVC, včetně ochranné a krycí vrstvy z geotextilie. Statika budovy určuje požadavek na minimální tloušťku hydroizolačního souvrství, z tohoto důvodu není možné použít v ZDS uvedené hydroizolační vrstvy. Zdvojená funkce hydroizolační a protiradonové ochrany zůstává zachována použitím systému monolitické konstrukce podzemních podlaží budovy jako "bílé vany". Takto provedená monolitická konstrukce, včetně speciálně upravené receptury betonové směsi, je plnohodnotnou hydroizolací i protiradonovou izolací budovy. Změna je vyvolaná posouzením statika, který vyloučil původní řešení jako nevhodné ze statického hlediska. Jedná se o nepředvídané stavební práce. |                                                                                 |       |        |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Projektant na základě posouzení statika                                         |       |        |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zúžení předmětu díla                                                            | X     |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | uprava předmětu díla                                                            | X     |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla                             |       |        |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zápis do SD                                                                     |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | realizační dokumentace                                                          | X     |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dodatek k PD                                                                    |       |        |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předloží:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                               |       |        |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 919 667,22                                                                    |       |        |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 137 950,08                                                                    |       |        |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1 057 617,30                                                                  |       |        |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do 15.5.2014                                                                    |       |        |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | neví                                                                            |       |        |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jméno                                                                           | datum | podpis |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ing. Radek Vojtěch                                                              |       |        |
|                    | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ing. Oldřich Štercl                                                             |       |        |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tomáš Džmery, Dis                                                               |       |        |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ing. arch. Pavel Pekár                                                          |       |        |
| přílohy            | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mgr. Libor Šťastka                                                              |       |        |
|                    | Přílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 - Tabulka evidence změn (1xA4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1xA4) |       |        |

# Evidence změnových listů

**Název díla:** Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
**Objednatel:** Statutární město Brno – Městská část Brno-sever  
**Technický dozor investora:** IKIS, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
**Zhotovitel:** „Sdružení pro bytový dům Kopečná 9“  
**Vedoucí účastník Sdružení:** IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
**Účastník Sdružení I:** IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny                            | snížení ceny | bez dopadu do ceny | cenové údaje bez DPH                 |                |                              | cenové údaje vč. DPH  |            |                              |
|----------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                                        |              |                    | cena díla před změnou                | cena změny     | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva<br>Změnový list č. 1A | Ano          | Ne                 | 62 815 782,00 Kč<br>62 815 782,00 Kč | -919 667,22 Kč | 61 896 114,78 Kč             |                       |            |                              |
| Součty                                 |              |                    | -919 667,22 Kč                       |                |                              |                       |            |                              |

 IMOS Brno, a.s.  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 záznam č. 9

# Změnový list č.1A

Název díla:

Objednatel:

Technický dozor investora:

Zhotovitel:

Vedoucí účastník Sdružení:

Účastník Sdružení I:

Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
Statutární město Brno – Městská část Brno-střed  
IKIS, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

| Stavba<br>Objekt :        |               | BD Kopečná 9, Brno<br>SO 01                                              |  | Neprováděné položky |           |           |                       |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| P.č.                      | Číslo položky | Název položky                                                            |  | MJ                  | množství  | cena / MJ | celkem (Kč)           |
| <b>Díl: 711</b>           |               |                                                                          |  |                     |           |           |                       |
| <b>Izolace proti vodě</b> |               |                                                                          |  |                     |           |           |                       |
| 153                       | 71147a        | izolace protiradonová dvojitá- kompletní- miz vč všech početných zhoušek |  | m2                  | -1 395,64 | 655,00    | -914 146,95           |
| 154                       | 71147b        | dodavatelská dokumentace dvojité hydroizolace protiradonové              |  | kpl                 | -1,00     | 2 240,00  | -2 240,00             |
| 157                       | 996711203     | přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m                        |  | %                   | -3 280,27 | 1,00      | -3 280,27             |
| <b>Celkem bez DPH</b>     |               |                                                                          |  |                     |           |           | <b>-919 667,22 Kč</b> |



IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 174, 627 00 Brno  
zaved Brno, a.s.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |       |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |       |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |       |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |       |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |       |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |       |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |       |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |       |
| Popis změny:       | <b>IZOLACE PROTI VODĚ</b><br><br>V ZDS navržena hydroizolace spodní stavby (2 x izolační pás z mPVC + drenážní vložka) je nahrazena hydroizolačním souvrstvím s mPVC, včetně ochranné a krycí vrstvy z geotextilie. Statika budovy určuje požadavek na minimální tloušťku hydroizolačního souvrství, z tohoto důvodu není možné použít v ZDS uvedené hydroizolační vrstvy. Zdvojená funkce hydroizolační a protiradonové ochrany zůstává zachována použitím systému monolitické konstrukce podzemních podlaží budovy jako "bílá vana". Takto provedená monolitická konstrukce, včetně speciálně upravené receptury betonové směsi, je plnohodnotnou hydroizolací i protiradonovou izolací budovy. Změna je vyvolána posouzením statika, který vyloučil původní řešení jako nevhodné ze statického hlediska. Jedná se o nepředvídané stavební práce |                                                                                 |       |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Projektant na základě posouzení statika                                         |       |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zúžení předmětu díla                                                            |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | úprava předmětu díla                                                            | x     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla                             | x     |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zápis do SD                                                                     |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | realizační dokumentace                                                          | x     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dodatek k PD                                                                    |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dokumentace skutečného provedení                                                |       |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                               |       |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 607 737,76                                                                    |       |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | + 91 160,66                                                                     |       |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 698 898,42                                                                    |       |
| termíny            | Termín realizace změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do 15.5.2014                                                                    |       |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | přání                                                                           |       |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jméno                                                                           | datum |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ing. Radek Voráč                                                                |       |
|                    | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Oldřich Štercl                                                             |       |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tomáš Dömány, Dis                                                               |       |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ing. arch. Pavel Pekár                                                          |       |
| přílohy            | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mgr. Libor Štásk                                                                |       |
|                    | Přílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 - Tabulka evidence změn (1xA4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1xA4) |       |

# Evidence změnových listů

Název díla: Kopečná č. 9 – výstavba bytového domu  
 Objednatel: Statutární město Brno – Městská část Brno-střed  
 Technický dozor investora: IKIS, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 602 00 Brno  
 Zhotovitel: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
 Vedoucí účastník Sdružení: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 Účastník Sdružení I: IMOS holding, a.s. Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny        | snížení ceny | bez dopadu do ceny | cenové údaje bez DPH  |                |                              | cenové údaje vč. DPH  |            |                              |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                    |              |                    | cena díla před změnou | cena změny     | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva   |              |                    | 62 815 782,00 Kč      |                |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A | Ano          | Ne                 | 62 815 782,00 Kč      | -919 667,22 Kč | 61 896 114,78 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1B | Ne           | Ne                 | 61 896 114,78 Kč      | 807 737,76 Kč  | 62 503 852,54 Kč             |                       |            |                              |
| Součty             |              |                    |                       | -311 929,46 Kč |                              |                       |            |                              |

 IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

Brno, 1. 12. 2016



# Změnový list č.1B

**Název díla:** Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
**Objednatel:** Statutární město Brno – Městská část Brno-seřad  
**Technický dozor investora:** IKIS, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
**Zhotovitel:** Sdružení pro bytový dům Kopečná 9\*  
**Vedoucí účastník Sdružení:** IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
**Účastník Sdružení I:** IMOS holding, a.s. Olomoucká 174, 627 00

| Stavba :<br>Objekt :  |               | BD Kopečná 9, Brno<br>SO 01                        |    | Prováděné položky |           |                      |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------|----|-------------------|-----------|----------------------|
| p.č.                  | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | množství          | cena / MJ | celkem (Kč):         |
| <b>Díl: 711</b>       |               | <b>Izolace proti vodě</b>                          |    |                   |           |                      |
| 153a                  | 71147-1051    | izolace tlaková voda, vodorovná folie PVC          | m2 | 403,00            | 102,32    | 41 234,96            |
| 153b                  | 71147-2051    | izolace tlaková voda, svislá folie PVC             | m2 | 992,64            | 124,21    | 123 295,81           |
| 153c                  | 283-220183a   | folie PVC, tl. do 2mm, š. 2050mm                   | m2 | 1 395,64          | 189,5     | 264 474,58           |
| 153d                  | 71149-1171    | izolace tlaková voda, podkladní textilie vodorovná | m2 | 403,00            | 26,58     | 10 752,04            |
| 153e                  | 71149-1172    | izolace tlaková voda, ochranná textilie vodorovná  | m2 | 403,00            | 32,2      | 12 976,50            |
| 153f                  | 71149-1271    | izolace tlaková voda, podkladní textilie vodorovná | m2 | 992,64            | 43,21     | 42 891,97            |
| 153g                  | 71149-1272    | izolace tlaková voda, ochranná textilie vodorovná  | m2 | 992,64            | 48,83     | 48 470,81            |
| 153h                  | 693-66198     | geotextilie 300g/m2, š. 200 cm, 100% PP            | m2 | 2 791,28          | 22,8      | 63 641,16            |
| <b>Celkem bez DPH</b> |               |                                                    |    |                   |           | <b>607 737,76 Kč</b> |

 **Olomoucká TPA, s.r.o.**  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 IČO: 252 20 196

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 2B

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |       |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |       |        |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |       |        |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |       |        |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |       |        |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |       |        |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |       |        |
| TDI                | Ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |       |        |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |       |        |
| Popis změny:       | Z důvodu nutnosti naplnění požadků vyhlášky č.398/2009 Sb. o bezbarierovém užívání staveb je nutné změnit rozměr kabiny osobního výtahu z původního rozměru dle ZDS - 1100 x 1400mm na 1400 x 1400 mm. Touto změnou rozměru dojde též k navýšení nosnosti výtahu na 800 kg. Jedná se o vadu projektu, jejíž řešení je nezbytné z důvodů dodržení zákonného předpisu. z pohledu předmětu díla se jedná o nepředvídané práce. |                                                     |       |        |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zhotovitel na základě uplatnění nevhodného pokynu . |       |        |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zúžení předmětu díla                                |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | úprava předmětu díla                                | x     |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla | x     |        |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zápis do SO                                         |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | realizační dokumentace                              | x     |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dodatek k PD                                        |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dokumentace skutečného provedení                    |       |        |
| jiné               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |       |        |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                   |       |        |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + 78 320,00                                         |       |        |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + 11 748,00                                         |       |        |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + 90 068,00                                         |       |        |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | do 15.5.2014                                        |       |        |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | není                                                |       |        |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jméno                                               | datum | podpis |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ing. Radek Voráč                                    |       |        |
|                    | Zhotovitel (statutární zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. Oldřich Štercl                                 |       |        |
|                    | TDI: Ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tomáš Dömeny, Dis                                   |       |        |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ing. arch. Pavel Pekár                              |       |        |
|                    | Objednatel (statutární zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mgr. Libor Štáška                                   |       |        |
| přílohy            | Přílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |       |        |
|                    | 1 - Tabulka evidence změn (1xA4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1xA4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |       |        |

# Evidence změnových listů

**Název díla:** Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
**Objednatel:** Statutární město Brno – Městská část Brno-sřed  
**Technický dozor investora:** IKIS, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
**Zhotovitel:** Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
**Vedoucí účastník Sdružení:** IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
**Účastník Sdružení I:** IMOS holding, a.s. Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| Číslo změny        | snížení ceny | bez dopadu do ceny | cenové údaje bez DPH  |                       |                              | cenové údaje vč. DPH  |            |                              |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                    |              |                    | cena díla před změnou | cena změny            | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva   |              |                    | 62 815 782,00 Kč      |                       |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A | Ano          | Ne                 | 62 815 782,00 Kč      | -919 667,22 Kč        | 61 896 114,78 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1B | Ne           | Ne                 | 61 896 114,78 Kč      | 607 737,76 Kč         | 62 503 852,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 2B | Ne           | Ne                 | 62 503 852,54 Kč      | 78 320,00 Kč          | 62 582 172,54 Kč             |                       |            |                              |
| <b>Součty</b>      |              |                    |                       | <b>-233 609,46 Kč</b> |                              |                       |            |                              |

IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 174, 627 00 Brno  
IČO: 252 20 111  
Zapsaná v obchodním rejstříku  
Městský soud v Brně  
Číslo listu: 1/2024

# Změnový list č.2B

Název díla:  
Objednatel:  
Technický dozor investora:  
Zhotovitel:  
Vedoucí účastník Sdružení:  
Účastník Sdružení I:

Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
Statutární město Brno – Městská část Brno-svět  
IKS, s.r.o. Kallerská 486/123a, 620 00 Brno  
Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
IMOS Brno, a.s., Okružní 174, 627 00 Brno  
IMOS holding a.s., Okružní 174, 627 00

| Stavba : BD Kopečná 9, Brno |               | Objekt : SO 01                                                                            |  | Prováděné položky |          |           |              |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------|-----------|--------------|
| P.č.                        | Číslo položky | Název položky                                                                             |  | MJ                | množství | cena / MJ | celkem (Kč)  |
| Díl: M33                    |               | Montáže dopravních zařízení a vah-výahy                                                   |  |                   |          |           |              |
| 297                         | 331           | trakční osobní invalidní bez strojovny kompletní dodání - změna rozměru na 1400 x 1400 mm |  | kg                | 1        | 78 320,00 | 78 320,00    |
|                             |               | Nosnost 800 kg                                                                            |  |                   |          |           |              |
|                             |               | Prac. zdvih 22,2 m                                                                        |  |                   |          |           |              |
|                             |               | Jmenovitá rychlost 0,63 m/s                                                               |  |                   |          |           |              |
|                             |               | Počet stanic/trakcií 9/9 (z toho 1 do strany)                                             |  |                   |          |           |              |
| Celkem bez DPH              |               |                                                                                           |  |                   |          |           | 78 320,00 Kč |

 IMOS Brno, a.s.  
Okružní 174, 627 00 Brno  
IČO: 250015000 - PS 01

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 3A

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |       |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |       |        |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |       |        |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |       |        |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |       |        |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |       |        |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |       |        |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |       |        |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |       |        |
| Popis změny:       | V ZDS navrženo odbourání cca 1m výšky zhlaví stávajících pilot vypažujících stavební jámu v ose Kopečná a ve větší části osy u byt. domu Kopečná 7. Z důvodu přehodnocení zajištění stability sousedního bytového domu Kopečná 7. Jedná se o nepředvídané práce na základě posouzení statika. |                                                     |       |        |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projektant na základě posouzení statika             |       |        |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                                                             | zúžení předmětu díla                                | x     |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | úprava předmětu díla                                | x     |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla |       |        |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                                                              | zápis do SD                                         |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | realizační dokumentace                              | x     |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dodatek k PD                                        |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dokumentace skutečného provedení                    |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | jiné                                                |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |       |        |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil:                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                   |       |        |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 118 953,16                                        |       |        |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 17 842,97                                         |       |        |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 136 796,13                                        |       |        |
| termín             | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                                                                                       | do 15.5.2014                                        |       |        |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                          | není ( )                                            |       |        |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno                                               | datum | podpis |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                                                            | Ing. Radek Vorač                                    |       |        |
|                    | Zhotovitel (statutární zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Oldřich Štercl                                 |       |        |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tomáš Dömeny, Dis.                                  |       |        |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ing. arch. Pavel Pekár                              |       |        |
|                    | Objednatel (statutární zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                             | Mgr. Libor Štástka                                  |       |        |
| přílohy            | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1xA4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1xA4)                                                                                                                                                                                                   |                                                     |       |        |

# Evidence změnových listů

Název díla:  
 Objednatel:  
 Technický dozor investora:  
 Zhotovitel:  
 Vedoucí účastník Sdružení:  
 Účastník Sdružení I:

Kopečná č. 9 – výstavba bytového domu  
 Statutární město Brno – Městská část Brno-sřed  
 IKIS, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
 „Sdružení pro bytový dům Kopečná 9“  
 IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 IMOS holding, a.s. Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny        | snížení ceny | bez dopadu do ceny | cenové údaje bez DPH  |                |                              | cenové údaje vč. DPH  |            |                              |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                    |              |                    | cena díla před změnou | cena změny     | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva   |              |                    | 62 815 782,00 Kč      |                |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A | Ano          | Ne                 | 62 815 782,00 Kč      | -919 667,22 Kč | 61 896 114,78 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1B | Ne           | Ne                 | 61 896 114,78 Kč      | 607 737,76 Kč  | 62 503 852,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 2B | Ne           | Ne                 | 62 503 852,54 Kč      | 78 320,00 Kč   | 62 582 172,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3A | Ano          | Ne                 | 62 582 172,54 Kč      | -118 953,16 Kč | 62 463 219,38 Kč             |                       |            |                              |
| Součty             |              |                    |                       | -352 562,62 Kč |                              |                       |            |                              |

# Změnový list č.3A

**Název díla:**  
**Objednatel:**  
**Technický dozor investora:**  
**Zhotovitel:**  
**Vedoucí účastník Sdružení:**  
**Účastník Sdružení I:**

Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
 Solutium město Brno – Mlýnská části Brno-šléd  
 IKIS, s.r.o. Kačabová 496/123a, 620 00 Brno  
 „Sdružení pro bytový dům Kopečná 9“  
 IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

## Zalivování změnového listu č.3A:

V ZDS navrženo odstranění úca 1m výšky zhlaví stávající pilot vypažující stavební jamu v ose Kopečná a ve větší části osy u byt. domu Kopečná 7. Z důvodu přehodnocení zaplavení sousedního blového domu Kopečná 7. V položce bourání bude upraveno bourání prázdné stávající piloty a bourání stávající piloty betonových bloků viz příloha fotodokumentace, dále odstranění části stávajícího ZB pásu u výtahové šachty autovýtahu.

| Stavba : |               | BD Kopečná 9, Brno                                              |  | Neprováděné položky |          |           |                |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------|-----------|----------------|
| Objekt : |               | SO 01                                                           |  |                     |          |           |                |
| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                   |  | MJ                  | množství | cena / MJ | celkem Kč      |
| Díl: 96  |               | Bourání konstrukcí                                              |  |                     |          |           |                |
| 149      | 97900111      | Bourání zhlaví železobetonových                                 |  | m <sup>3</sup>      | -27,30   | 2 464,00  | -67 267,20     |
| Díl: D06 |               | Přesuny sutí a vybouraných hmot                                 |  |                     |          |           |                |
| 299      | 97901111      | Svislá doprava sutí a vybour. hmot ze 2 tlg. a 1 m <sup>3</sup> |  | t                   | -51,32   | 233,00    | -11 957,60     |
| 300      | 97901111      | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                    |  | t                   | -51,32   | 204,00    | -10 469,28     |
| 301      | 97901121      | Přijímací a odvoz ze sklady do 1 km                             |  | t                   | -761,06  | 11,00     | -8 371,66      |
| 302      | 97902111      | Vykládání doprava sutí do 10 m                                  |  | t                   | -51,32   | 213,00    | -10 831,16     |
| 303      | 97902121      | Přijímací a vltroz. doprava sutí ze sklady 5 m                  |  | t                   | -102,84  | 24,00     | -2 468,16      |
| 304      | 97902108      | Poplatek za sklady sutí - železobeton                           |  | t                   | -51,32   | 146,00    | -7 492,72      |
|          |               | Celkem bez DPH                                                  |  |                     |          |           | -118 953,36 Kč |



IMOS Brno, a.s.  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 zázv. Brno - pps.

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 3B

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |       |        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Předmět díla             | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |       |        |
| Objekt                   | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |       |        |
| Objednatel               | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |       |        |
| Zhotovitel               | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |       |        |
|                          | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |       |        |
|                          | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |       |        |
| TDI                      | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |       |        |
| Projektant               | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |       |        |
| Popis změny:             | Tyto práce souvisejí s odbouráním přelítků stávajících 2B pilot na jejich svislé části. Dále je nutné odbourání části stávajícího základového pasu u BD Kopečná 7, který půdorysně zasahuje do nově budované výtahové šachty auto výtahu. Při výkopových pracích byly objeveny betonové bloky, které je nutné rozrušit a uložit na skládku. Jedná se nepředvídatelné práce. |                                                            |       |        |
| údaje o změně            | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Projektant na základě posouzení statika                    |       |        |
|                          | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zúžení předmětu díla                                       |       |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | úprava předmětu díla                                       | x     |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla        | x     |        |
|                          | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zápis do SD                                                |       |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | realizační dokumentace                                     | x     |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dodatek k PD                                               |       |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dokumentace skutečného provedení                           |       |        |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jiné                                                       |       |        |
|                          | údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ocenění změny předložil: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9 |       |        |
| náklady na změnu bez DPH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + 14 310,00                                                |       |        |
| výše DPH sazba: 15%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + 2 146,50                                                 |       |        |
| náklady na změnu vč. DPH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + 16 456,50                                                |       |        |
| termín                   | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | do 15.5.2014                                               |       |        |
|                          | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | není                                                       |       |        |
| odsouhlasení změny       | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno                                                      | datum | podpis |
|                          | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ing. Radek Vorač                                           |       |        |
|                          | Zhotovitel (statutární zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. Oldřich Štercl                                        |       |        |
|                          | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tomáš Dömeny, Dis                                          |       |        |
|                          | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ing. arch. Pavel Pekár                                     |       |        |
|                          | Objednatel (statutární zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mgr. Libor Šrámek                                          |       |        |
| přílohy                  | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1x A4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1x A4)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |       |        |

# Evidence změnových listů

**Název díla:** Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
**Objednatel:** Sakulární město Brno – Městská část Brno-sřed  
**Technický dozor investora:** IKIS, s.r.o. Kaštanová 498/123a, 620 00 Brno  
**Zhotovitel:** Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
**Vedoucí účastník Sdružení:** IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
**Účastník Sdružení I:** IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny        | snížení ceny | bez dopadu do ceny | cenové údaje bez DPH  |                       |                              | cenové údaje vč. DPH  |            |                              |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                    |              |                    | cena díla před změnou | cena změny            | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva   |              |                    | 62 815 782,00 Kč      |                       |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A | Ano          | Ne                 | 62 815 782,00 Kč      | -919 667,22 Kč        | 61 896 114,78 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1B | Ne           | Ne                 | 61 896 114,78 Kč      | 607 737,76 Kč         | 62 503 852,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 2B | Ne           | Ne                 | 62 503 852,54 Kč      | 78 320,00 Kč          | 62 582 172,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3A | Ano          | Ne                 | 62 582 172,54 Kč      | -118 963,16 Kč        | 62 463 219,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3B | Ne           | Ne                 | 62 463 219,38 Kč      | 14 310,00 Kč          | 62 477 529,38 Kč             |                       |            |                              |
| <b>Součty</b>      |              |                    |                       | <b>-338 252,62 Kč</b> |                              |                       |            |                              |

 **IMOS Brno, a.s.**  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 zavedeno 1. 1. 2018

# Změnový list č.3B

Název díla:

Objednatel:

Technický dozor investora:

Zhotovitel:

Vedoucí účastník Sdružení:

Účastník Sdružení I:

Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
Statutární město Brno – Městská část Brno-střed  
IKIS, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
„Sdružení pro bytový dům Kopečná 9“  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
IMOS holding, a.s. Olomoucká 174, 627 00

|                |               |                                   |  |    |                     |           |              |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--|----|---------------------|-----------|--------------|
| Stavba :       |               | BD Kopečná 9, Brno                |  |    | Neprováděné položky |           |              |
| Objekt :       |               | SO 01                             |  |    |                     |           |              |
| p.č.           | Číslo položky | Název položky                     |  | MJ | množství            | cena / MJ | celkem (Kč)  |
| Díl: 96        |               | Bourání konstrukcí                |  |    |                     |           |              |
| 148a           | 951044111     | Bourání základů z prostého betonu |  | m3 | 6,00                | 2 385,00  | 14 310,00    |
| Celkem bez DPH |               |                                   |  |    |                     |           | 14 310,00 Kč |

 IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 174, 627 00 Brno  
závod Brno - Pk 

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 4B

|                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                     |              |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                      |                                                     |              |        |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                     |                                                     |              |        |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                           |                                                     |              |        |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                         |                                                     |              |        |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                               |                                                     |              |        |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                            |                                                     |              |        |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                             |                                                     |              |        |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                           |                                                     |              |        |
| Popis změny:       | STRÍKANÝ BETON<br>U nebouraného zhlaví pilot (důvod uveden ve změnovém listu č. 3) nutné provést vyrovnání této části pilotové stěny stříkaným betonem. Jedná o nepředvídané práce v souvislosti se ZL 3. |                                                     |              |        |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                            | Projektant na základě posouzení statika             |              |        |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                         | zúžení předmětu díla                                |              |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                           | úprava předmětu díla                                | x            |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                           | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla | x            |        |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                          |                                                     |              |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                           | zápis do SD                                         |              |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                           | realizační dokumentace                              | x            |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                           | dodatek k PD                                        |              |        |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                |                                                     |              |        |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                  |                                                     | + 36 435,00  |        |
|                    | výše DPH                                                                                                                                                                                                  | sazba: 15%                                          | + 5 465,25   |        |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                  |                                                     | + 41 900,25  |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                           |                                                     |              |        |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                   |                                                     | do 15.5.2014 |        |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                      |                                                     | není         |        |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                         | jméno                                               | datum        | podpis |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                        | Ing. Radek Voráč                                    |              |        |
|                    | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                                                                    | Ing. Oldřich Štercl                                 |              |        |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                         | Tomáš Dömeny, Dis                                   |              |        |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                               | Ing. arch. Pavel Pekár                              |              |        |
|                    | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                                                                    | Mgr. Libor Šťastka                                  |              |        |
| přílohy            | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1xA4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1xA4)                                                                                                               |                                                     |              |        |

# Evidence změnových listů

Název díla:

Objednatel:

Technický dozor investora:

Zhotovitel:

Vedoucí účastník Sdružení:

Účastník Sdružení I:

Kopečná č. 9 – výstavba bytového domu  
 Siatulární město Brno – Městská část Brno-sřed  
 IKIS, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
 „Sdružení pro bytový dům Kopečná 9“  
 IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny        | snížení ceny | bez dopadu do ceny | cenové údaje bez DPH  |                |                              | cenové údaje vč. DPH  |            |                              |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                    |              |                    | cena díla před změnou | cena změny     | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva   |              |                    | 62 815 782,00 Kč      |                |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A | Ano          | Ne                 | 62 815 782,00 Kč      | -919 667,22 Kč | 61 896 114,78 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1B | Ne           | Ne                 | 61 896 114,78 Kč      | 607 737,76 Kč  | 62 503 852,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 2B | Ne           | Ne                 | 62 503 852,54 Kč      | 78 320,00 Kč   | 62 582 172,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3A | Ano          | Ne                 | 62 582 172,54 Kč      | -118 953,16 Kč | 62 463 219,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3B | Ne           | Ne                 | 62 463 219,38 Kč      | 14 310,00 Kč   | 62 477 529,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 4B | Ne           | Ne                 | 62 477 529,38 Kč      | 36 435,00 Kč   | 62 513 964,38 Kč             |                       |            |                              |
| Součty             |              |                    |                       | -301 817,62 Kč |                              |                       |            |                              |

**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 IČO: 252 20 111  
 zavedeno: 1993

# Změnový list č. 4B

**Název díla:**  
**Objednatel:**  
**Technický dozor investora:**  
**Zhotovitel:**  
**Vedoucí účastník Sdružení:**  
**Účastník Sdružení I:**

Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
 Statutární město Brno – Městská část Brno-střed  
 IKIS, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 602 00 Brno  
 „Sdružení pro bytový dům Kopečná 9“  
 IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 602 00 Brno  
 IMOS holding, a.s. Oomoucká 174, 627 00

| Stavba :<br>Objekt : |               | BD Kopečná 9, Brno<br>SO 01                                  |                     | Prováděné položky |           |              |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|--------------|
| P.č.                 | Číslo položky | Název položky                                                | MJ                  | množství          | cena / MJ | celkem (Kč)  |
| Díl: 2               |               | Zakládání a zvláštní zakládání                               |                     |                   |           |              |
| 13a                  | 21034-1122a   | sříkaný beton E 10 cm+kanal<br>změna výměry sříkaného betonu | m <sup>2</sup>      | 35,00             | 1 041,00  | 36 435,00    |
|                      |               | Sřík. bet.                                                   | 1*35 m <sup>2</sup> |                   |           |              |
| Celkem bez DPH       |               |                                                              |                     |                   |           | 36 435,00 Kč |

**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
 Olomoucká 174, 602 00 Brno  
 IČO: 25001999

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 5B

|                    |                                                                                                                                                                                |                                                     |             |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------|
| Předmět díla       | Kopečná č. 9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                          |                                                     |             |        |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                          |                                                     |             |        |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                |                                                     |             |        |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                              |                                                     |             |        |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                    |                                                     |             |        |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                 |                                                     |             |        |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                  |                                                     |             |        |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                |                                                     |             |        |
| Popis změny:       | Z upřesnění výkresu tvaru převážek mikropilot vyplývá větší výměra ŽB převážek, které jsou řešeny jako ŽB pas. Změna vychází z výpočtu statika, jedná se o nepředvídané práce. |                                                     |             |        |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                 | Projektant na základě výpočtu statika.              |             |        |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                              | zúžení předmětu díla                                |             |        |
|                    |                                                                                                                                                                                | úprava předmětu díla                                | x           |        |
|                    |                                                                                                                                                                                | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla | x           |        |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                               | zápis do SO                                         |             |        |
|                    |                                                                                                                                                                                | realizační dokumentace                              | x           |        |
|                    |                                                                                                                                                                                | dodatek k PD                                        |             |        |
|                    |                                                                                                                                                                                | dokumentace skutečného provedení                    |             |        |
|                    |                                                                                                                                                                                | jiné                                                |             |        |
|                    |                                                                                                                                                                                |                                                     |             |        |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil:                                                                                                                                                       | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                   |             |        |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                       |                                                     | + 24 306,60 |        |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                            |                                                     | + 3 645,99  |        |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                       |                                                     | + 27 952,59 |        |
| termín             | Termín realizace změny:                                                                                                                                                        | do 15.5.2014                                        |             |        |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                           | není                                                |             |        |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                              | jmeno                                               | datum       | podpis |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                             | Ing. Radek Vorač                                    |             |        |
|                    | Zhotovitel (statutární zástupce):                                                                                                                                              | Ing. Oldřich Štercl                                 |             |        |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                              | Tomáš Dömeny, Dis                                   |             |        |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                    | Ing. arch. Pavel Pekár                              |             |        |
|                    | Objednatel (statutární zástupce):                                                                                                                                              | Mgr. Libor Šrástka                                  |             |        |
| přílohy            | Přílohy:                                                                                                                                                                       |                                                     |             |        |
|                    | 1 - Tabulka evidence změn (1x A4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1x A4)                                                                                              |                                                     |             |        |

# Evidence změnových listů

Název díla:

Objednatel:

Technický dozor investora:

Zhotovitel:

Vedoucí účastník Sdružení:

Účastník Sdružení I:

Kopečná č.9 – výstavba bytového domu

Statutární město Brno – Městská část Brno-střed

IKIS, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Sdružení pro bytový dům Kopečná 9

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Ilmo

IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny        | snížení ceny | bez dopadu do ceny | cenové údaje bez DPH  |                |                              | cenové údaje vč. DPH  |            |                              |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                    |              |                    | cena díla před změnou | cena změny     | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva   |              |                    | 62 815 782,00 Kč      |                |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A | Ano          | Ne                 | 62 815 782,00 Kč      | -919 667,22 Kč | 61 896 114,78 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1B | Ne           | Ne                 | 61 896 114,78 Kč      | 607 737,76 Kč  | 62 503 852,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 2B | Ne           | Ne                 | 62 503 852,54 Kč      | 78 320,00 Kč   | 62 582 172,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3A | Ano          | Ne                 | 62 582 172,54 Kč      | -118 953,16 Kč | 62 463 219,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3B | Ne           | Ne                 | 62 463 219,38 Kč      | 14 310,00 Kč   | 62 477 529,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 4B | Ne           | Ne                 | 62 477 529,38 Kč      | 36 435,00 Kč   | 62 513 964,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 5B | Ne           | Ne                 | 62 513 964,38 Kč      | 24 307,60 Kč   | 62 538 271,98 Kč             |                       |            |                              |
| Součty             |              |                    |                       | -277 510,02 Kč |                              |                       |            |                              |



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

zavedeno: 01/11

9

# Změnový list č. 5B

Název díla:  
 Objednatel:  
 Technický dozor investora:  
 Zhotovitel:  
 Vedoucí účastník Sdružení:  
 Účastník Sdružení I:

Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
 Statutární město Brno – Městská část Brno-sřed  
 IKIS, s.r.o., Kaštanová 493/123a, 620 00 Brno  
 „Sdružení pro bytový dům Kopečná 9“  
 IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

| Stavba:<br>Objekt: |               | BD Kopečná 9, Brno<br>SO 01                                                    |    | Prováděné položky |           |              |  |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------|--------------|--|
| P.č.               | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ | množství          | cena / MJ | celkem (Kč)  |  |
| Díl: 2             |               | Základy a zvláštní zakládání                                                   |    |                   |           |              |  |
| 17                 | 274321411     | Železobeton základových pásů C 25/30 (B 30)                                    | m3 | 6,50              | 2 688,00  | 14 704,00    |  |
| 18                 | 274351215     | Bednění stěn základových pásů - zřízení ,vč.dodavatelské dokumentace           | m2 | 7,80              | 358,00    | 2 792,40     |  |
| 19                 | 274351216     | Bednění stěn základových pásů - odstranění                                     | m2 | 7,80              | 109,00    | 850,20       |  |
| 20                 | 274351821     | Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 505 ,vč.dodavatelské dokumentace | t  | 0,24              | 24 500,00 | 5 880,00     |  |
| Celkem bez DPH     |               |                                                                                |    |                   |           | 24 305,00 Kč |  |

**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 IČO: 250 20 111  
 Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1503

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 6B

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |       |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |       |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |       |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |       |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |       |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |       |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |       |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |       |
| Popis změny:       | Přidání miropilot z důvodu úprav nosného systému vlivem posunutí šachty autovýtahu a zvětšením šachty osobního výtahu. Posunutí šachty výtahu bylo řešeno z důvodů, že založení šachty podle PD zasahovalo do základového pasu sousedního objektu, jehož polohu nebylo možné v projektu přesně stanovit. Posunutím šachty byly minimalizovány potřeby na odbourání základového pasu sousedního objektu a tím též vyloučen zásah do statiky sousedního objektu. Jedná se o nepředvídané práce. |                                                           |       |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zhotovitel na základě skutečnosti zjištěné na staveništi. |       |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zúžení předmětu díla                                      |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | úprava předmětu díla                                      | x     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla       | x     |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zápis do SD                                               |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | realizační dokumentace                                    | x     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dodatek k PD                                              |       |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                         |       |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + 197 680,00                                              |       |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | + 29 652,00                                               |       |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | + 227 332,00                                              |       |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do 15.5.2014                                              |       |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | není                                                      |       |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jméno                                                     | datum |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ing. Radek Vojtěch                                        |       |
|                    | Zhotovitel (statutární zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Oldřich Štercl                                       |       |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tomáš Dómeny, Dis                                         |       |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ing. arch. Pavel Pekár                                    |       |
|                    | Objednatel (statutární zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mgr. Libor Štástka                                        |       |
| přílohy            | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1xA4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1xA4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |       |

# Evidence změnových listů

Název díla: Kopečná č. 9 – výstavba bytového domu  
 Objednatel: Statutární město Brno – Městská část Brno-střed  
 Technický dozor investora: IKIS, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
 Zhotovitel: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9\*  
 Vedoucí účastník Sdružení: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 Účastník Sdružení I: IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny        | snížení ceny | bez dopadu do ceny | cenové údaje bez DPH  |                      |                              | cenové údaje vč. DPH  |            |                              |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                    |              |                    | cena díla před změnou | cena změny           | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva   |              |                    | 62 815 782,00 Kč      |                      |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A | Ano          | Ne                 | 62 815 782,00 Kč      | -919 667,22 Kč       | 61 896 114,78 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1B | Ne           | Ne                 | 61 896 114,78 Kč      | 607 737,76 Kč        | 62 503 852,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 2B | Ne           | Ne                 | 62 503 852,54 Kč      | 78 320,00 Kč         | 62 582 172,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3A | Ano          | Ne                 | 62 582 172,54 Kč      | -118 953,16 Kč       | 62 463 219,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3B | Ne           | Ne                 | 62 463 219,38 Kč      | 14 310,00 Kč         | 62 477 529,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 4B | Ne           | Ne                 | 62 477 529,38 Kč      | 36 435,00 Kč         | 62 513 964,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 5B | Ne           | Ne                 | 62 513 964,38 Kč      | 24 307,60 Kč         | 62 538 271,98 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 6B | Ne           | Ne                 | 62 538 271,98 Kč      | 197 680,00 Kč        | 62 735 951,98 Kč             |                       |            |                              |
| <b>Součty</b>      |              |                    |                       | <b>-79 830,02 Kč</b> |                              |                       |            |                              |

**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 IČO: 252 234 234

# Změnový list č. 6B

Název díla: Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
 Objednatel: Stavitelství město Brno – Městská část Brno-súřed  
 Technický dozor investora: IKIS, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
 Zhotovitel: „Sdružení pro bytový dům Kopečná 9“  
 Vedoucí účastník Sdružení: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 Účastník Sdružení I: IMOS holding, a.s. Olomoucká 174, 627 00

| Stavba :<br>Objekt : |               | BD Kopečná 9, Brno<br>SO 01                                     |  | Prováděné položky |          |           |             |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------|-----------|-------------|
| P.č.                 | Číslo položky | Název položky                                                   |  | MJ                | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 2               |               | Základy a zvláštní zakládání                                    |  |                   |          |           |             |
| 25                   | 22994A1       | Tržkové mikropilky D 178, včetně očekávání - kování,<br>dod+miz |  | m                 | 80,00    | 2 471,00  | 197 680,00  |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |
|                      |               |                                                                 |  |                   |          |           |             |

 IMOS Brno, a.s.  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 IČO: 252 23 622  
 Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 152/2016

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 7A

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                     |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                     |        |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                     |        |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                     |        |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                     |        |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                     |        |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                     |        |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 498/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                     |        |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                     |        |
| Pops změny:        | Snižení základové desky z tloušťky 400 mm na tloušťku 350 mm z důvodu vyšší výšky horní hrany sávacího základového pasu. Změna souvisí s odkrytím základového pasu sousedního objektu (viz odůvodnění ZL 6) a nutnosti nenarušení statiky sousedního objektu |                                                                                 |                                     |        |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                               | Zhotovitel na základě skutečností zjištěných při provádění prací na staveništi. |                                     |        |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                            | zúžení předmětu díla                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | úprava předmětu díla                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla                             | <input type="checkbox"/>            |        |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                             | zápis do SD                                                                     | <input type="checkbox"/>            |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | realizační dokumentace                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | dodatek k PD                                                                    | <input type="checkbox"/>            |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | dokumentace skutečného provedení                                                | <input type="checkbox"/>            |        |
| jiné               |                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                        |                                     |        |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                     |        |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | - 60 131,68                         |        |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 | - 9 019,75                          |        |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | - 69 151,43                         |        |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                                                      | do 15.5.2014                                                                    |                                     |        |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                         | není                                                                            |                                     |        |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                                                                            | jmeno                                                                           | datum                               | podpis |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                           | Ing. Radek Vorač                                                                |                                     |        |
|                    | Zhotovitel (statutární zástupce):                                                                                                                                                                                                                            | Ing. Oldřich Štercí                                                             |                                     |        |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                            | Tomáš Domény, Dis                                                               |                                     |        |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                  | Ing. arch. Pavel Pekár                                                          |                                     |        |
|                    | Objednatel (statutární zástupce):                                                                                                                                                                                                                            | Mgr. Libor Šrámka                                                               |                                     |        |
| přílohy            | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1x A4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1x A4)                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                     |        |

# Evidence změnových listů

Název díla:  
Objednatel:  
Technický dozor investora:  
Zhotovitel:  
Vedoucí účastník Sdružení:  
Účastník Sdružení I:

Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
Statutární město Brno – Městská část Brno-sídel  
IKIS, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
Sdružení pro bytový dům Kopečná 9\*  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| Číslo změny        | snížení ceny | bez dopadu do ceny | cenové údaje bez DPH  |                |                              | cenové údaje vč. DPH  |            |                              |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                    |              |                    | cena díla před změnou | cena změny     | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva   |              |                    | 62 815 782,00 Kč      |                |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A | Ano          | Ne                 | 62 815 782,00 Kč      | -919 667,22 Kč | 61 896 114,78 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1B | Ne           | Ne                 | 61 896 114,78 Kč      | 607 737,76 Kč  | 62 503 852,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 2B | Ne           | Ne                 | 62 503 852,54 Kč      | 78 320,00 Kč   | 62 582 172,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3A | Ano          | Ne                 | 62 582 172,54 Kč      | -118 963,16 Kč | 62 463 219,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3B | Ne           | Ne                 | 62 463 219,38 Kč      | 14 310,00 Kč   | 62 477 529,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 4B | Ne           | Ne                 | 62 477 529,38 Kč      | 36 436,00 Kč   | 62 513 964,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 5B | Ne           | Ne                 | 62 513 964,38 Kč      | 24 307,60 Kč   | 62 538 271,98 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 6B | Ne           | Ne                 | 62 538 271,98 Kč      | 197 680,00 Kč  | 62 735 951,98 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 7A | Ano          | Ne                 | 62 735 951,98 Kč      | -60 131,68 Kč  | 62 675 820,30 Kč             |                       |            |                              |
| Součty             |              |                    |                       | -139 961,70 Kč |                              |                       |            |                              |

# Změnový list č.7A

Název díla: Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
 Objednatel: Slatutární město Brno – Městská část Brno-střed  
 Technický dozor investora: IKIS, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
 Zhotovitel: „Sdružení pro bytový dům Kopečná 9“  
 Vedoucí účastník Sdružení: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 Účastník Sdružení I: IMOS holding, a.s. Olomoucká 174, 627 00

| Stavba   |               | BD Kopečná 9, Brno            |  | Neprováděné položky |          |           |             |
|----------|---------------|-------------------------------|--|---------------------|----------|-----------|-------------|
| Objekt : |               | SO 01                         |  |                     |          |           |             |
| P.č.     | Číslo položky | Název položky                 |  | MJ                  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 2   |               | Základy a zvláštní zakládání  |  |                     |          |           |             |
| 14       | 273326241     | Zakladová deska ŽB C30/37 XF4 |  | m3                  | -20,26   | 2 968,00  | -60 131,68  |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |
|          |               |                               |  |                     |          |           |             |

 **IMOS Brno, a.s.**  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 zavedeno - PR 

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 7B

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |            |        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Předmět díla       | Kopečná č. 9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |            |        |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |            |        |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |            |        |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |            |        |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |            |        |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |            |        |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |            |        |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |            |        |
| Popis změny:       | Snížení základové desky z tloušťky 400 mm na tloušťku 350 mm z důvodu vyšší výšky horní hrany sávacího základového pasu. Změna souvisí s odkrytím základového pasu sousedního objektu (viz odůvodnění ZL 6) a nutností nenarušení statiky sousedního objektu. Tím že se snížila tloušťka základové desky, navrhl statik přidání položek betonářské oceli pro přenesení vnitřních sil namáhané konstrukce. |                                                                                 |            |        |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zhotovitel na základě skutečností zjištěných při provádění prací na staveništi. |            |        |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | zúžení předmětu díla                                                            |            |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | úprava předmětu díla                                                            | x          |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla                             | x          |        |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |            |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zápis do SO                                                                     |            |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | realizační dokumentace                                                          | x          |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dodatek k PD                                                                    |            |        |
|                    | dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |            |        |
|                    | jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |            |        |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                               |            |        |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 | + 4 813,00 |        |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 | + 721,95   |        |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 | + 5 534,95 |        |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | do 15.5.2014                                                                    |            |        |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | není                                                                            |            |        |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jméno                                                                           | datum      | podpis |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ing. Radek Vorač                                                                |            |        |
|                    | Zhotovitel (statutární zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ing. Oldřich Štercl                                                             |            |        |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tomáš Dömeny, Dis                                                               |            |        |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing. arch. Pavel Pekár                                                          |            |        |
|                    | Objednatel (statutární zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mgr. Libor Štásk                                                                |            |        |
| přílohy            | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1x A4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1x A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |            |        |

# Evidence změnových listů

Název díla: Kopečná č. 9 – výstavba bytového domu  
 Objednatel: Statutární město Brno – Městská část Brno-střed  
 Technický dozor investora: IKIS, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 602 00 Brno  
 Zhotovitel: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
 Vedoucí účastník Sdružení: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 Účastník Sdružení I: IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny        | snížení ceny | bez dopadu do ceny | cenové údaje bez DPH  |                |                              | cenové údaje vč. DPH  |            |                              |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                    |              |                    | cena díla před změnou | cena změny     | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva   |              |                    | 62 815 782,00 Kč      |                |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A | Ano          | Ne                 | 62 815 782,00 Kč      | -919 667,22 Kč | 61 896 114,78 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1B | Ne           | Ne                 | 61 896 114,78 Kč      | 607 737,76 Kč  | 62 503 852,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 2B | Ne           | Ne                 | 62 503 852,54 Kč      | 78 320,00 Kč   | 62 582 172,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3A | Ano          | Ne                 | 62 582 172,54 Kč      | -118 953,16 Kč | 62 463 219,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3B | Ne           | Ne                 | 62 463 219,38 Kč      | 14 310,00 Kč   | 62 477 529,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 4B | Ne           | Ne                 | 62 477 529,38 Kč      | 36 435,00 Kč   | 62 513 964,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 5B | Ne           | Ne                 | 62 513 964,38 Kč      | 24 307,60 Kč   | 62 538 271,98 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 6B | Ne           | Ne                 | 62 538 271,98 Kč      | 197 680,00 Kč  | 62 735 951,98 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 7A | Ano          | Ne                 | 62 735 951,98 Kč      | -60 131,68 Kč  | 62 675 820,30 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 7B | Ne           | Ne                 | 62 675 820,30 Kč      | 4 813,00 Kč    | 62 680 633,30 Kč             |                       |            |                              |
| Součty             |              |                    | -135 148,70 Kč        |                |                              |                       |            |                              |

 IMOS Brno, a.s.  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 IČO: 252 20 1111

# Změnový list č. 7B

Název díla:

Objednatel:

Technický dozor investora:

Zhotovitel:

Vedoucí účastník Sdružení:

Účastník Sdružení I:

Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
Slatutátní město Brno – Městská část Brno střed  
IKIS, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

| Stavba<br>Objekt |               | BD Kopečná 9, Brno<br>SO 01                                                      |  | Prováděné položky |          |           |             |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|----------|-----------|-------------|
| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                    |  | MJ                | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 2           |               | Základy a zvláštní zakládání                                                     |  |                   |          |           |             |
| 15               | 273361821     | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505<br>ve dodavatelské dokumentaci |  | 1                 | 0,196    | 24 500,00 | 4 813,00    |
|                  |               |                                                                                  |  |                   |          |           |             |
|                  |               |                                                                                  |  |                   |          |           |             |
|                  |               |                                                                                  |  |                   |          |           |             |
| Celkem bez DPH   |               |                                                                                  |  |                   |          |           | 4 813,00 Kč |

 IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 174, 627 00 Brno  
IČO: 252 23 171  
Právní forma: a.s.

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 8A

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |             |        |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |             |        |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |             |        |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                           |                                                         |             |        |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                        |                                                         |             |        |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                                         |                                                         |             |        |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
| Popis změny:       | Změny ve svislých nosných ŽB konstrukcích vlivem zvětšení šachty osobního výtahu, posunutím šachty autovýtahu, nebouráním části zhalví pilotové stěny a tímto vyvolanými dispozičními změnami. Změna souvisí se ZL 2,3. Jedná se o nepředvídané práce |                                                         |             |        |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                        | Projektant na základě zjištěných skutečností na stavbě. |             |        |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                     | zúžení předmětu díla                                    | x           |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | úprava předmětu díla                                    | x           |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla     |             |        |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                      | zápis do SD                                             |             |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | realizační dokumentace                                  | x           |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | dodatek k PD                                            |             |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | dokumentace skutečného provedení                        |             |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | jiné                                                    |             |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |             |        |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil:                                                                                                                                                                                                                              | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                       |             |        |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | - 62 736,46 |        |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | - 9 410,47  |        |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | - 72 146,93 |        |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                                               | do 15.5.2014                                            |             |        |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                  | není                                                    |             |        |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                                                                     | Jméno                                                   | datum       | podpis |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                    | Ing. Radek Voráč                                        |             |        |
|                    | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                | Ing. Oldřich Štercl                                     |             |        |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                     | Tomáš Domény, Dis                                       |             |        |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. arch. Pavel Pekar                                  |             |        |
|                    | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                | Mgr. Libor Šrámka                                       |             |        |
| přílohy            | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1x A4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1x A4)                                                                                                                                                         |                                                         |             |        |

# Evidence zménových listů

**Název díla:** Kopečná č. 9 – výstavba bytového domu  
**Objednatel:** Statutární město Brno – Městská část Brno-střed  
**Technický dozor investora:** IKIS, s.r.o. Kaššarova 406/123a 602 00 Brno  
**Zhotovitel:** Sdružení pro bytový dům Kopečná II  
**Vedoucí účastník Sdružení:** IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 602 00 Brno  
**Účastník Sdružení I:** IMOS Holding, a.s. Olomoucká 174 602 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny        | snížení ceny | bez doplatu do ceny | cenové údaje bez DPH  |                       | cenové údaje vč. DPH         |                              |
|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|                    |              |                     | cena díla před změnou | cena změny            | cena díla po provedené změně | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva   |              |                     |                       |                       |                              |                              |
| Změnový list č. 1A | Ano          | Ne                  | 62 815 782,00 Kč      | -919 667,22 Kč        | 61 896 114,78 Kč             |                              |
| Změnový list č. 1B | Ne           | Ne                  | 61 896 114,78 Kč      | 607 737,76 Kč         | 62 503 852,54 Kč             |                              |
| Změnový list č. 2B | Ne           | Ne                  | 62 503 852,54 Kč      | 76 320,00 Kč          | 62 582 172,54 Kč             |                              |
| Změnový list č. 3A | Ano          | Ne                  | 62 582 172,54 Kč      | -118 953,16 Kč        | 62 463 219,38 Kč             |                              |
| Změnový list č. 3B | Ne           | Ne                  | 62 463 219,38 Kč      | 14 310,00 Kč          | 62 477 529,38 Kč             |                              |
| Změnový list č. 4B | Ne           | Ne                  | 62 477 529,38 Kč      | 36 435,00 Kč          | 62 513 964,38 Kč             |                              |
| Změnový list č. 5B | Ne           | Ne                  | 62 513 964,38 Kč      | 24 307,60 Kč          | 62 538 271,98 Kč             |                              |
| Změnový list č. 6B | Ne           | Ne                  | 62 538 271,98 Kč      | 197 680,00 Kč         | 62 735 951,98 Kč             |                              |
| Změnový list č. 7A | Ano          | Ne                  | 62 735 951,98 Kč      | -60 131,68 Kč         | 62 675 820,30 Kč             |                              |
| Změnový list č. 7B | Ne           | Ne                  | 62 675 820,30 Kč      | 4 813,00 Kč           | 62 680 633,30 Kč             |                              |
| Změnový list č. 9A | Ano          | Ne                  | 62 680 633,30 Kč      | -62 736,46 Kč         | 62 617 896,84 Kč             |                              |
| <b>Součty</b>      |              |                     |                       | <b>-197 885,16 Kč</b> |                              |                              |

 **IMOS a.s.**  
Olomoucká 174, 602 00 Brno  
zobrazit formu . pdf

# Změnový list č.8A

**Název díla:** Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
**Objednatel:** Statutární město Brno – Městská část Brno-střed  
**Technický dozor investora:** IKIS, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
**Zhotovitel:** „Sdružení pro bytový dům Kopečná 9“  
**Vedoucí účastník Sdružení:** IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
**Účastník Sdružení I:** IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

| Stavba<br>Objekt |               | BD Kopečná 9, Brno<br>SO 01                                               |  | Neprováděné položky |          |           |             |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------|-----------|-------------|
| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                             |  | MJ                  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: 3           |               | Svislé a kompletní konstrukce                                             |  |                     |          |           |             |
| 34               | 311321814     | Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30                          |  | m3                  | -6,82    | 3 013,00  | -20 548,66  |
| 35               | 311351101 x   | Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení                         |  | m2                  | -73,00   | 392,00    | -28 616,00  |
| 36               | 311351102     | Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění pohledové              |  | m2                  | 73,00    | 106,00    | 7 738,00    |
| 56               | 332351101     | Bednění sloupů obých - zřízení ,vč.dodavatelské dokumentace               |  | m2                  | -5,40    | 538,00    | -2 905,20   |
| 57               | 332351102     | Bednění sloupů obých - odstranění                                         |  | m2                  | -5,40    | 134,00    | -723,60     |
| 58               | 332361821     | Výztuž sloupů obých z betonářské oceli 10505 ,vč.dodavatelské dokumentace |  | t                   | 0,09     | 24 500,00 | -2 205,00   |
| Celkem           |               |                                                                           |  |                     |          |           | -62 736,46  |

 **IMOS Brno, a.s.**  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 IČO: 252 23 111  
 zapsaná v obchodním rejstříku, Městský soud v Brně

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 8B

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                   |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                   |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                   |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                   |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                   |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                   |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                   |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                   |
| Popis změny:       | Změny ve svislých nosných ŽB konstrukcích vlivem zvětšení šachty osobního výtahu, posunutím šachty autovýtahu, nebouráním části zhalví pilotové stěny a tímto vyvolanými dispozičními změnami. Změna souvisí se ZL 2,3. Jedná se o nepředvídané práce |                                                         |                   |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                        | Projektant na základě zjištěných skutečností na stavbě. |                   |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                     | zúžení předmětu díla                                    |                   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | úprava předmětu díla                                    | x                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla     | x                 |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | zápis do SD                                             |                   |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       | realizační dokumentace                                  | x                 |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                            |                                                         |                   |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | + 125 218,96      |
|                    | výše DPH                                                                                                                                                                                                                                              | sazba: 15%                                              | + 18 782,84       |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | + 144 001,80      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                   |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | do 15.5.2014      |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | není              |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                                                                     | jméno                                                   | datum             |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                    | Ing. Radek Voráč                                        | 11.5.2014         |
|                    | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                | Ing. Oldřich Šterci                                     | 11.5.2014         |
|                    | TDI:                                                                                                                                                                                                                                                  | ikis, s.r.o.                                            | Tomáš Dómeny, Dis |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. arch. Pavel Pekár                                  | 11.5.2014         |
|                    | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                | Mgr. Libor Šťásk                                        | 11.5.2014         |
| přílohy            | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1xA4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1xA4)                                                                                                                                                           |                                                         |                   |

# Evidence změnových listů

**Název díla:** Kopečná č. 9 – výstavba bytového domu  
**Objednatel:** Statutární město Brno – Městská část Brno-sřed  
**Technický dozor investora:** IKIS, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
**Zhotovitel:** „Sdružení pro bytový dům Kopečná 9“  
**Vedoucí účastník Sdružení:** IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
**Účastník Sdružení I:** IMOS holding, a.s. Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny        | snížení ceny | bez dopadu do ceny | cenové údaje bez DPH  |                |                              | cenové údaje vč. DPH  |            |                              |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                    |              |                    | cena díla před změnou | cena změny     | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva   |              |                    | 62 815 782,00 Kč      |                |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A | Ano          | Ne                 | 62 815 782,00 Kč      | -919 667,22 Kč | 61 896 114,78 Kč             | 61 896 114,78 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 1B | Ne           | Ne                 | 61 896 114,78 Kč      | 607 737,76 Kč  | 62 503 852,54 Kč             | 62 503 852,54 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 2B | Ne           | Ne                 | 62 503 852,54 Kč      | 78 320,00 Kč   | 62 582 172,54 Kč             | 62 582 172,54 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 3A | Ano          | Ne                 | 62 582 172,54 Kč      | -118 953,16 Kč | 62 463 219,38 Kč             | 62 463 219,38 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 3B | Ne           | Ne                 | 62 463 219,38 Kč      | 14 310,00 Kč   | 62 477 529,38 Kč             | 62 477 529,38 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 4B | Ne           | Ne                 | 62 477 529,38 Kč      | 36 435,00 Kč   | 62 513 964,38 Kč             | 62 513 964,38 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 5B | Ne           | Ne                 | 62 513 964,38 Kč      | 24 307,60 Kč   | 62 538 271,98 Kč             | 62 538 271,98 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 6B | Ne           | Ne                 | 62 538 271,98 Kč      | 197 680,00 Kč  | 62 735 951,98 Kč             | 62 735 951,98 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 7A | Ano          | Ne                 | 62 735 951,98 Kč      | -60 131,68 Kč  | 62 675 820,30 Kč             | 62 675 820,30 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 7B | Ne           | Ne                 | 62 675 820,30 Kč      | 4 813,00 Kč    | 62 680 633,30 Kč             | 62 680 633,30 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 8A | Ano          | Ne                 | 62 680 633,30 Kč      | -62 736,46 Kč  | 62 617 896,84 Kč             | 62 617 896,84 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 8B | Ne           | Ne                 | 62 617 896,84 Kč      | 125 218,96 Kč  | 62 743 115,80 Kč             | 62 743 115,80 Kč      |            |                              |
| Součty             |              |                    |                       | -72 666,20 Kč  |                              |                       |            |                              |



# Protokol o změně díla

Změnový list č. 9A

|                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                   |                                                     |                                     |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                     |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                        |                                                     |                                     |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                      |                                                     |                                     |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                            |                                                     |                                     |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                         |                                                     |                                     |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                          |                                                     |                                     |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                        |                                                     |                                     |
| Popis změny:       | Zúžení nadzemních schodišťových ramen, které bylo nutné kvůli nebourání zhlaví pilotové stěny. U ramen podzemních schodišť vypuštěná mezipodesta. Změna souvisí se ZL 3, jedná se o nepředvídané práce |                                                     |                                     |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                         | Projektant na základě zjištění stavu na staveništi  |                                     |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                      | zúžení předmětu díla                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                    |                                                                                                                                                                                                        | úprava předmětu díla                                | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                    |                                                                                                                                                                                                        | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla |                                     |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                       |                                                     |                                     |
|                    |                                                                                                                                                                                                        | zápis do SO                                         |                                     |
|                    |                                                                                                                                                                                                        | realizační dokumentace                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                    |                                                                                                                                                                                                        | dodatek k PD                                        |                                     |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil:                                                                                                                                                                               | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                   |                                     |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                               | - 11 345,70                                         |                                     |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                                                    | - 1 701,86                                          |                                     |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                               | - 13 047,56                                         |                                     |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                | do 15.5.2014                                        |                                     |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                   | není                                                |                                     |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                      | jméno                                               | datum                               |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                     | Ing. Radek Voráč                                    |                                     |
|                    | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                                                                 | Ing. Oldřich Štercl                                 |                                     |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                      | Tomáš Dömeny, Dis                                   |                                     |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                            | Ing. arch. Pavel Pekár                              |                                     |
|                    | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                                                                 | Mgr. Libor Šťastka                                  |                                     |
| přílohy            | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1xA4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1xA4)                                                                                                            |                                                     |                                     |

# Evidence změnových listů

**Název díla:** Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
**Objednatel:** Statutární město Brno – Městská část Brno-střed  
**Technický dozor investora:** IKIS, s.r.o., Kaštanová 496/123e, 620 03 Brno  
**Zhotovitel:** Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
**Vedoucí účastník Sdružení:** IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
**Účastník Sdružení I:** IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny        | uznání ceny | bez dopadu do ceny | cenové údaje bez DPH  |                      |                              | cenové údaje vč. DPH  |            |                              |
|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                    |             |                    | cena díla před změnou | cena změny           | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva   |             |                    | 62 815 782,00 Kč      |                      |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A | Ano         | Ne                 | 62 815 782,00 Kč      | -919 667,22 Kč       | 61 896 114,78 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1B | Ne          | Ne                 | 61 896 114,78 Kč      | 607 737,76 Kč        | 62 503 852,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 2B | Ne          | Ne                 | 62 503 852,54 Kč      | 78 320,00 Kč         | 62 582 172,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3A | Ano         | Ne                 | 62 582 172,54 Kč      | -118 953,16 Kč       | 62 463 219,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3B | Ne          | Ne                 | 62 463 219,38 Kč      | 14 310,00 Kč         | 62 477 529,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 4B | Ne          | Ne                 | 62 477 529,38 Kč      | 36 435,00 Kč         | 62 513 964,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 5B | Ne          | Ne                 | 62 513 964,38 Kč      | 24 307,60 Kč         | 62 538 271,98 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 6B | Ne          | Ne                 | 62 538 271,98 Kč      | 197 680,00 Kč        | 62 735 951,98 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 7A | Ano         | Ne                 | 62 735 951,98 Kč      | -60 131,68 Kč        | 62 675 820,30 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 7B | Ne          | Ne                 | 62 675 820,30 Kč      | 4 813,00 Kč          | 62 680 633,30 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 8A | Ano         | Ne                 | 62 680 633,30 Kč      | -62 736,46 Kč        | 62 617 896,84 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 8B | Ne          | Ne                 | 62 617 896,84 Kč      | 125 218,96 Kč        | 62 743 115,80 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 9A | Ano         | Ne                 | 62 743 115,80 Kč      | -11 345,70 Kč        | 62 731 770,10 Kč             |                       |            |                              |
| <b>Součty</b>      |             |                    |                       | <b>-84 011,90 Kč</b> |                              |                       |            |                              |

# Změnový list č.9A

Název díla: Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
 Objednatel: Statutární město Brno – Městská část Brno-střed  
 Technický dozor investora: IKIS, s.r.o., Kaštanová 456/123a, 620 00 Brno  
 Zhotovitel: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
 Vedoucí účastník Sdružení: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 Účastník Sdružení I: IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

| Stavba : BD Kopečná 9, Brno |               | Neprovozené položky                                                         |    |          |             |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|
| Objekt : SO 01              |               |                                                                             |    |          |             |
| P.č.                        | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ | množství | cena / MJ   |
| Díl: 4                      |               | Vodorovné konstrukce                                                        |    |          | celkem (Kč) |
| 81                          | 430321414     | Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30)                          | m3 | 1,32     | 3336,00     |
| 82                          | 430361821     | Výstuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505 , vč.dodavatelské dokumentace | l  | -0,17    | 24500,00    |
| 83                          | 431351121     | Běžné podlahy přímocných , žlizení , vč.dodavatelské dokumentace            | m2 | -2,42    | 806,00      |
| 84                          | 431351122     | Běžné podlahy přímocných , odstarání                                        | m2 | -2,42    | 56,00       |
| 85                          | 434351141     | Běžné sloupů přímocných , žlizení , vč.dodavatelské dokumentace             | m2 | -1,50    | 358,00      |
| 86                          | 434351142     | Běžné sloupů přímocných , odstarání                                         | m2 | -1,50    | 101,00      |
| Celkem                      |               |                                                                             |    |          | -11 345,70  |

**IMOS** IMOS Brno, a.s.,  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 IČO: 252 00 000  
 Zapsaná v obchodním rejstříku, vložka číslo 14618/2019

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 10A

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |       |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |       |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |       |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |       |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |       |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |       |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 602 00 Brno                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |       |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |       |
| Popis změny:       | Změna materiálového řešení provedení fasády vyvolaná projektantem z důvodů zlepšení estetického dopadu na okolí stavby, zabránění stékání rzi cortenových obkladů na okolní bílé plochy fasád, což se projeví kladně při budoucí údržbě (snížení provozních nákladů). |                                                                                  |       |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                                        | Projektant                                                                       |       |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                                     | zúžení předmětu díla                                                             | x     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | úprava předmětu díla                                                             | x     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla                              |       |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | zápis do SD                                                                      |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | realizační dokumentace                                                           | x     |
| údaje o ceně změny |                                                                                                                                                                                                                                                                       | dodatek k PD                                                                     |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | dokumentace skutečného provedení                                                 |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | jiné                                                                             |       |
|                    | ocenění změny předložit:                                                                                                                                                                                                                                              | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                |       |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                                                              | - 1 823 766,30                                                                   |       |
| termíny            | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                                                                                                                   | - 273 564,95                                                                     |       |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                              | - 2 097 331,25                                                                   |       |
|                    | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                                                               | do 15.5.2014                                                                     |       |
| odsouhlasení změny | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                  | není                                                                             |       |
|                    | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno                                                                            | datum |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                                    | Ing. Radek Vorač                                                                 |       |
|                    | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                | Ing. Oldřich Štercl                                                              |       |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                     | Tomáš Dömeny, Dis                                                                |       |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. arch. Pavel Pekár                                                           |       |
| přílohy            | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                | Mgr. Libor Šťástka                                                               |       |
|                    | Přílohy:                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 - Tabulka evidence změn (1x A4)<br>2 - Výkaz výměr - příčkový rozpočet (1x A4) |       |

# Evidence změnových listů

Název díla: Kopečná č. 9 – výstavba bytového domu  
 Objednatel: Statutární město Brno – Městská část Brno-sever  
 Technický dozor investora: KIS, s.r.o. Kaštanová 406/123a, 626 00 Brno  
 Zhotovitel: Sdružení pro bytový dům Kopečná II  
 Vedoucí účastník Sdružení: IMOS Brno, a.s. - Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 Účastník Sdružení I: IMOS Holding, a.s. - Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| Číslo změny         | snižší ceny | bez dopadu do ceny | cenné údaje bez DPH   |                         |                              | cenné údaje vč. DPH   |            |                              |
|---------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                     |             |                    | cena díla před změnou | cena změny              | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva    |             |                    | 62 815 782,00 Kč      |                         |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A  | Ano         | Ne                 | 62 815 782,00 Kč      | -939 667,22 Kč          | 61 896 114,78 Kč             | 61 896 114,78 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 1B  | Ne          | Ne                 | 61 896 114,78 Kč      | 607 737,76 Kč           | 62 503 852,54 Kč             | 62 503 852,54 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 2B  | Ne          | Ne                 | 62 503 852,54 Kč      | 78 320,00 Kč            | 62 582 172,54 Kč             | 62 582 172,54 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 3A  | Ano         | Ne                 | 62 582 172,54 Kč      | -118 953,16 Kč          | 62 463 219,38 Kč             | 62 463 219,38 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 3B  | Ne          | Ne                 | 62 463 219,38 Kč      | 14 310,00 Kč            | 62 477 529,38 Kč             | 62 477 529,38 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 4B  | Ne          | Ne                 | 62 477 529,38 Kč      | 36 435,00 Kč            | 62 513 964,38 Kč             | 62 513 964,38 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 5B  | Ne          | Ne                 | 62 513 964,38 Kč      | 24 307,60 Kč            | 62 538 271,98 Kč             | 62 538 271,98 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 6B  | Ne          | Ne                 | 62 538 271,98 Kč      | 197 680,00 Kč           | 62 735 951,98 Kč             | 62 735 951,98 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 7A  | Ano         | Ne                 | 62 735 951,98 Kč      | -60 131,68 Kč           | 62 675 820,30 Kč             | 62 675 820,30 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 7B  | Ne          | Ne                 | 62 675 820,30 Kč      | 4 813,00 Kč             | 62 680 633,30 Kč             | 62 680 633,30 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 8A  | Ano         | Ne                 | 62 680 633,30 Kč      | -62 736,46 Kč           | 62 617 896,84 Kč             | 62 617 896,84 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 8B  | Ne          | Ne                 | 62 617 896,84 Kč      | 125 218,99 Kč           | 62 743 115,80 Kč             | 62 743 115,80 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 9A  | Ano         | Ne                 | 62 743 115,80 Kč      | -11 345,70 Kč           | 62 731 770,10 Kč             | 62 731 770,10 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 10A | Ano         | Ne                 | 62 731 770,10 Kč      | -1 823 796,30 Kč        | 60 908 003,80 Kč             | 60 908 003,80 Kč      |            |                              |
| <b>Součty</b>       |             |                    |                       | <b>-1 907 778,20 Kč</b> |                              |                       |            |                              |

# Změnový list č. 10A

Název díla:

Objednatel:

Technický dozor investora:

Zhotovitel:

Vedoucí účastník Sdružení:

Účastník Sdružení I:

Kopečná č. 9 – výstavba bytového domu  
Statutární město Brno – Městská část Brno-sřed  
IKIS, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
IMOS holding, a.s. Olomoucká 174, 627 00

|          |               |                                                                  |  |  |    |          |                     |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|--|--|----|----------|---------------------|
| Stavba : |               | BD Kopečná 9, Brno                                               |  |  |    |          |                     |
| Objekt : |               | SO 01                                                            |  |  |    |          | Neprováděné položky |
|          |               |                                                                  |  |  |    |          |                     |
| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                    |  |  | MJ | množství | cena / MJ           |
| Díl: 62  |               | Úpravy povrchů vnější                                            |  |  |    |          | celkem (Kč)         |
| 101      | 620 alu10     | Obklad z hliník. plechu, 10cm fasád.min izolace                  |  |  | m2 | -98,19   | -4 334,00           |
| 102      | 620 alu16     | Obklad z hliník. plechu, 16cm fasád.min izolace                  |  |  | m2 | -192,85  | -4 490,00           |
| 103      | 620 car10     | Obklad z předvětr. plechu, 10cm fasád.min izolace kompl.dodržení |  |  | m2 | -116,79  | -4 558,00           |
| Celkem   |               |                                                                  |  |  |    |          | -1 823 766,30       |



IMOS holding, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

zavedl firma - sps

9

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 10B

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |       |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |       |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |       |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |       |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |       |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |       |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |       |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |       |
| Popis změny:       | Změna materiálového řešení provedení fasády vyvolaná projektantem z důvodů zlepšení estetického dopadu na okolí stavby, zabránění stékání rzi cortenových obkladů na okolní bílé plochy fasád, což se projeví kladně při budoucí údržbě (snížení provozních nákladů). |                                                                                 |       |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                                        | Projektant                                                                      |       |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                                     | zúžení předmětu díla                                                            |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | úprava předmětu díla                                                            | x     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla                             | x     |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | zápis do SD                                                                     |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | realizační dokumentace                                                          | x     |
| údaje o ceně změny |                                                                                                                                                                                                                                                                       | dodatek k PD                                                                    |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | dokumentace skutečného provedení                                                |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       | jiné                                                                            |       |
|                    | ocenění změny předložil:                                                                                                                                                                                                                                              | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                               |       |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                                                              | + 1 139 007,39                                                                  |       |
| termíny            | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                                                                                                                   | + 170 851,11                                                                    |       |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                              | + 1 309 858,50                                                                  |       |
|                    | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                                                               | do 15.5.2014                                                                    |       |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                  | není                                                                            |       |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                                                                                     | jmeno                                                                           | datum |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                                    | Ing. Radek Vorač                                                                |       |
|                    | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                | Ing. Oldřich Štercl                                                             |       |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                     | Tomáš Domaný, Dis.                                                              |       |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. arch. Pavel Pekár                                                          |       |
| přílohy            | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                | Mgr. Libor Štástka                                                              |       |
|                    | Přílohy:                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 - Tabulka evidence změn (1xA4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1xA4) |       |

# Evidence změnových listů

Název díla: Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
 Objednatel: Stavební město Brno – Městská část Brno-střed  
 Technický dozor investora: IKIS, a.s., Kaštanová 498/123a, 602 00 Brno  
 Zhotovitel: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
 Vedoucí účastník Sdružení: IMOS Brno, a.s., Okružní 174, 627 00 Brno  
 Účastník Sdružení I: IMOS Holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny         | snížení ceny | bez dopadu do ceny | cenové údaje bez DPH  |                       |                              | cenové údaje vč. DPH  |            |                              |
|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                     |              |                    | cena díla před změnou | cena změny            | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva    |              |                    | 62 815 782,00 Kč      |                       |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A  | Ano          | Ne                 | 62 815 782,00 Kč      | -919 667,22 Kč        | 61 896 114,78 Kč             | 61 896 114,78 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 1B  | Ne           | Ne                 | 61 896 114,78 Kč      | 607 737,76 Kč         | 62 503 852,54 Kč             | 62 503 852,54 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 2B  | Ne           | Ne                 | 62 503 852,54 Kč      | 78 320,00 Kč          | 62 582 172,54 Kč             | 62 582 172,54 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 3A  | Ano          | Ne                 | 62 582 172,54 Kč      | -118 963,16 Kč        | 62 463 219,38 Kč             | 62 463 219,38 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 3B  | Ne           | Ne                 | 62 463 219,38 Kč      | 14 310,00 Kč          | 62 477 529,38 Kč             | 62 477 529,38 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 4B  | Ne           | Ne                 | 62 477 529,38 Kč      | 36 435,00 Kč          | 62 513 964,38 Kč             | 62 513 964,38 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 5B  | Ne           | Ne                 | 62 513 964,38 Kč      | 24 307,80 Kč          | 62 538 271,98 Kč             | 62 538 271,98 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 6B  | Ne           | Ne                 | 62 538 271,98 Kč      | 197 680,00 Kč         | 62 735 951,98 Kč             | 62 735 951,98 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 7A  | Ano          | Ne                 | 62 735 951,98 Kč      | -60 131,68 Kč         | 62 675 820,30 Kč             | 62 675 820,30 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 7B  | Ne           | Ne                 | 62 675 820,30 Kč      | 4 813,00 Kč           | 62 680 633,30 Kč             | 62 680 633,30 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 8A  | Ano          | Ne                 | 62 680 633,30 Kč      | -62 736,46 Kč         | 62 617 896,84 Kč             | 62 617 896,84 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 8B  | Ne           | Ne                 | 62 617 896,84 Kč      | 125 218,96 Kč         | 62 743 115,80 Kč             | 62 743 115,80 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 9A  | Ano          | Ne                 | 62 743 115,80 Kč      | -11 345,70 Kč         | 62 731 770,10 Kč             | 62 731 770,10 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 10A | Ano          | Ne                 | 62 731 770,10 Kč      | -1 823 766,30 Kč      | 60 908 003,80 Kč             | 60 908 003,80 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 10B | Ne           | Ne                 | 60 908 003,80 Kč      | 1 139 007,39 Kč       | 62 047 011,19 Kč             | 62 047 011,19 Kč      |            |                              |
| <b>Seučty</b>       |              |                    |                       | <b>-768 770,81 Kč</b> |                              |                       |            |                              |



# Protokol o změně díla

Změnový list č. 11B

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |       |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |       |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |       |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |       |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |       |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |       |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |       |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |       |
| Popis změny:       | Úprava stropní desky nad 2.PP nově bez zalomení provedená v jedné výškové úrovni. Takto upravená deska lépe vyhovuje ze statického hlediska při montážním stavu, kdy dojde k demontáži převážek šikmých kotev pilotové pažici stěny. Z tohoto důvodu je třeba provést výškové vyrovnání podlahy z násypu na čati podlaží 1.PP u ulice Vodní. Změna vychází ze statického posouzení a jedná se o nepředvídané náklady. |                                                     |       |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Projektant                                          |       |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zúžení předmětu díla                                |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | úprava předmětu díla                                | x     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nepředvídané práce realiz. a hrazení nad rámec díla | x     |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zápis do SD                                         |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | realizační dokumentace                              | x     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dodatek k PD                                        |       |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                   |       |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + 373 862,16                                        |       |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | + 56 079,32                                         |       |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | + 429 941,48                                        |       |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | do 15.5.2014                                        |       |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | není                                                |       |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno                                               | datum |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ing. Radek Voráč                                    |       |
|                    | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ing. Oldřich Štercl                                 |       |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tomáš Dömeny, Dis                                   |       |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. arch. Pavel Pekár                              |       |
|                    | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mgr. Libor Štáskva                                  |       |
| přílohy            | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1x A4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1x A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |       |

# Evidence změnových listů

**Název díla:** Kopečná č. 9 – výstavba bytového domu  
**Objednatel:** Statutární město Brno – Městská část Brno-sídel  
**Technický dozor investora:** IKOS, s.r.o. Kaštanová 498/123a, 620 00 Brno  
**Zhotovitel:** Společnost pro bytový dům Kopečná 9  
**Vedoucí účastník Sdružení:** IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
**Účastník Sdružení I:** IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny         | snížení ceny | bez dopadu do ceny | cenové údaje bez DPH  |                       |                              | cenové údaje vč. DPH  |            |                              |
|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                     |              |                    | cena díla před změnou | cena změny            | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva    |              |                    | 62 815 782,00 Kč      |                       |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A  | Ano          | Ne                 | 62 815 782,00 Kč      | -919 657,22 Kč        | 61 896 124,78 Kč             | 61 896 124,78 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 1B  | Ne           | Ne                 | 61 896 124,78 Kč      | 607 737,76 Kč         | 62 503 862,54 Kč             | 62 503 862,54 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 2B  | Ne           | Ne                 | 62 503 862,54 Kč      | 78 320,00 Kč          | 62 582 172,54 Kč             | 62 582 172,54 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 3A  | Ano          | Ne                 | 62 582 172,54 Kč      | -118 953,16 Kč        | 62 463 219,38 Kč             | 62 463 219,38 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 3B  | Ne           | Ne                 | 62 463 219,38 Kč      | 14 310,00 Kč          | 62 477 529,38 Kč             | 62 477 529,38 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 4B  | Ne           | Ne                 | 62 477 529,38 Kč      | 36 435,00 Kč          | 62 513 964,38 Kč             | 62 513 964,38 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 5B  | Ne           | Ne                 | 62 513 964,38 Kč      | 24 307,60 Kč          | 62 538 271,98 Kč             | 62 538 271,98 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 6B  | Ne           | Ne                 | 62 538 271,98 Kč      | 197 680,00 Kč         | 62 735 951,98 Kč             | 62 735 951,98 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 7A  | Ano          | Ne                 | 62 735 951,98 Kč      | -60 131,68 Kč         | 62 675 820,30 Kč             | 62 675 820,30 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 7B  | Ne           | Ne                 | 62 675 820,30 Kč      | 4 813,00 Kč           | 62 680 633,30 Kč             | 62 680 633,30 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 8A  | Ano          | Ne                 | 62 680 633,30 Kč      | -62 736,46 Kč         | 62 617 896,84 Kč             | 62 617 896,84 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 8B  | Ne           | Ne                 | 62 617 896,84 Kč      | 125 218,96 Kč         | 62 743 115,80 Kč             | 62 743 115,80 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 9A  | Ano          | Ne                 | 62 743 115,80 Kč      | -11 345,70 Kč         | 62 731 770,10 Kč             | 62 731 770,10 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 10A | Ano          | Ne                 | 62 731 770,10 Kč      | -1 823 766,30 Kč      | 60 908 003,80 Kč             | 60 908 003,80 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 10B | Ne           | Ne                 | 60 908 003,80 Kč      | 1 139 007,39 Kč       | 62 047 011,19 Kč             | 62 047 011,19 Kč      |            |                              |
| Změnový list č. 11B | Ne           | Ne                 | 62 047 011,19 Kč      | 373 862,16 Kč         | 62 420 873,35 Kč             | 62 420 873,35 Kč      |            |                              |
| <b>Součty</b>       |              |                    |                       | <b>-394 908,65 Kč</b> |                              |                       |            |                              |

# Změnový list č. 11B

Název díla:  
Objednatel:  
Technický dozor investora:  
Zhotovitel:  
Vedoucí účastník Sdružení:  
Účastník Sdružení I:

Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
Statutární město Brno – Městská část Brno-sever  
IKIS, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 602 00 Brno  
„Sdružení pro bytový dům Kopečná 9“  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 602 00 Brno  
IMOS holding, a.s. Olomoucká 174, 602 00

|          |                                |                                                |  |                   |          |            |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------|--|-------------------|----------|------------|
| Stavba : |                                | BD Kopečná 9, Brno                             |  | Prováděné položky |          |            |
| Objekt : |                                | SO 01                                          |  |                   |          |            |
|          |                                |                                                |  |                   |          |            |
| P.č.     | Číslo položky                  | Název položky                                  |  | MJ                | množství | cena / MJ  |
| Díl: 63  | Podlahy a podlahové konstrukce |                                                |  |                   |          |            |
| 124      | 631343825                      | Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 1,8 MPa |  | m3                | 105,97   | 3 528,00   |
|          |                                |                                                |  |                   |          | 373 862,16 |
| Celkem   |                                |                                                |  | 373 862,16 Kč     |          |            |

IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 174, 602 00 Brno  
IČO: 252 23 624

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 12B

|                    |                                                                                                                                                                         |                                                     |       |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                    |                                                     |       |        |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                   |                                                     |       |        |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                         |                                                     |       |        |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                       |                                                     |       |        |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                             |                                                     |       |        |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                          |                                                     |       |        |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                           |                                                     |       |        |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                         |                                                     |       |        |
| Popis změny:       | PODLAHOVÉ PLOCHY<br>Úpravou nosného systému byla zvětšena plocha místností, která se projevuje na výměře podlahy. Změna souvisí se ZL 8, jedná se o nepředvídané práce. |                                                     |       |        |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                          | Projektant                                          |       |        |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                       | zúžení předmětu díla                                |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                         | úprava předmětu díla                                | x     |        |
|                    |                                                                                                                                                                         | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla | x     |        |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                        | zápis do SD                                         |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                         | realizační dokumentace                              | x     |        |
|                    |                                                                                                                                                                         | dodatek k PD                                        |       |        |
|                    |                                                                                                                                                                         | dokumentace skutečného provedení                    |       |        |
| jiné               |                                                                                                                                                                         |                                                     |       |        |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                              |                                                     |       |        |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                | + 58 097,00                                         |       |        |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                     | + 8 714,55                                          |       |        |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                | + 66 811,55                                         |       |        |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                                 | do 15.5.2014                                        |       |        |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                    | není                                                |       |        |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                       | jméno                                               | datum | podpis |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                      | Ing. Radek Voráč                                    |       |        |
|                    | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                                  | Ing. Oldřich Štercl                                 |       |        |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                       | Tomáš Dömeny, Dis                                   |       |        |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                             | Ing. arch. Pavel Pekar                              |       |        |
|                    | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                                  | Mgr. Libor Šťáštka                                  |       |        |
| přílohy            | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1xA4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1xA4)                                                                             |                                                     |       |        |

# Evidence změnových listů

Název díla: Kopečná č. 5 – výstavba bytového domu  
 Objednatel: Stavební město Brno – Městská část Brno-sever  
 Technický dozor investora: IKS, s.r.o. Kaštanová 486/123a, 602 00 Brno  
 Zhotovitel: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
 Vedoucí účastník Sdružení: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 Účastník Sdružení I: IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny         | anotace změny | bez dopadu do ceny | cenové údaje bez DPH  |                       |                              | cenové údaje vč. DPH  |            |                              |
|---------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                     |               |                    | cena díla před změnou | cena změny            | cena díla po provedené změně | cena díla před změnou | cena změny | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva    |               |                    | 62 815 782,00 Kč      |                       |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A  | Ano           | Ne                 | 62 815 782,00 Kč      | -919 667,22 Kč        | 61 896 114,78 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1B  | Ne            | Ne                 | 61 896 114,78 Kč      | 607 737,75 Kč         | 62 503 852,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 2B  | Ne            | Ne                 | 62 503 852,54 Kč      | 78 320,00 Kč          | 62 582 172,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3A  | Ano           | Ne                 | 62 582 172,54 Kč      | -118 953,16 Kč        | 62 463 219,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3B  | Ne            | Ne                 | 62 463 219,38 Kč      | 14 310,00 Kč          | 62 477 529,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 4B  | Ne            | Ne                 | 62 477 529,38 Kč      | 36 435,00 Kč          | 62 513 964,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 5B  | Ne            | Ne                 | 62 513 964,38 Kč      | 24 307,60 Kč          | 62 538 271,98 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 6B  | Ne            | Ne                 | 62 538 271,98 Kč      | 197 680,00 Kč         | 62 735 951,98 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 7A  | Ano           | Ne                 | 62 735 951,98 Kč      | -60 131,68 Kč         | 62 675 820,30 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 7B  | Ne            | Ne                 | 62 675 820,30 Kč      | 4 813,00 Kč           | 62 680 633,30 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 8A  | Ano           | Ne                 | 62 680 633,30 Kč      | -62 736,46 Kč         | 62 617 896,84 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 8B  | Ne            | Ne                 | 62 617 896,84 Kč      | 125 218,96 Kč         | 62 743 115,80 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 9A  | Ano           | Ne                 | 62 743 115,80 Kč      | -11 345,70 Kč         | 62 731 770,10 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 10A | Ano           | Ne                 | 62 731 770,10 Kč      | -1 823 766,30 Kč      | 60 908 003,80 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 10B | Ne            | Ne                 | 60 908 003,80 Kč      | 1 139 007,39 Kč       | 62 047 011,19 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 11B | Ne            | Ne                 | 62 047 011,19 Kč      | 373 862,16 Kč         | 62 420 873,35 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 12B | Ne            | Ne                 | 62 420 873,35 Kč      | 58 097,00 Kč          | 62 478 970,35 Kč             |                       |            |                              |
| <b>Součty</b>       |               |                    |                       | <b>-336 811,65 Kč</b> |                              |                       |            |                              |

# Změnový list č. 12

Název díla:  
Objednatel:  
Technický dozor investora:  
Zhotovitel:  
Vedoucí účastník Sdružení:  
Účastník Sdružení I:

Kopečná č. 9 – výstavba bytového domu  
Statutární město Brno – Městská část Brno-sřed  
IKIS, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
„Sdružení pro bytový dům Kopečná 9“  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
IMOS holding, a.s. Olomoucká 174, 627 00

|          |               |                                                                      |  |    |          |                   |              |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--|----|----------|-------------------|--------------|
| Stavba : |               | BD Kopečná 9, Brno                                                   |  |    |          |                   |              |
| Objekt : |               | SO 01                                                                |  |    |          |                   |              |
|          |               |                                                                      |  |    |          | Prováděné položky |              |
|          |               |                                                                      |  |    |          |                   |              |
| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                        |  | MJ | množství | cena / MJ         | celkem (Kč)  |
| Díl: 713 |               | Izolace tepelné                                                      |  |    |          |                   |              |
| 182      | 63150905      | Deska podlahová minerální plst tl. 30 mm                             |  | m2 | 53,30    | 196,00            | 10 446,80    |
| 169      | 71312111      | Izolace tepelná podlah na suchu, jednovrstvá materiál ve specifikaci |  | m2 | 53,30    | 20,00             | 1 066,00     |
| Díl: 775 |               | Podlahy vlysové a parketové                                          |  |    |          |                   |              |
| 284      | 775           | Podlahy vinylové typu click tl. 10mm kompl.doc+ntz vč.olišování      |  | m2 | 53,30    | 840,00            | 44 772,00    |
| 205      | 775542021     | Podložka kročej,izol. tl. 2 mm pod lamelové podlahy                  |  | m2 | 53,30    | 34,00             | 1 812,20     |
| Celkem   |               |                                                                      |  |    |          |                   | 58 097,00 Kč |

 IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 174, 627 00 Brno  
zaved Brno - 190 

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 13A

|                          |                                                                                                                                   |                                                     |                                   |        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Předmět díla             | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                              |                                                     |                                   |        |
| Objekt                   | SO 01                                                                                                                             |                                                     |                                   |        |
| Objednatel               | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                   |                                                     |                                   |        |
| Zhotovitel               | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                 |                                                     |                                   |        |
|                          | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                       |                                                     |                                   |        |
|                          | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                    |                                                     |                                   |        |
| TDI                      | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                     |                                                     |                                   |        |
| Projektant               | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                   |                                                     |                                   |        |
| Popis změny:             | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE<br>Změny vyplývají z přesnění projektové dokumentace, týkající se zámečnických výrobků. Souvisí se ZL 8,10. |                                                     |                                   |        |
| údaje o změně            | Změnu vyvolal:                                                                                                                    | Projektant.                                         |                                   |        |
|                          | Jedná se o změnu:                                                                                                                 | zúžení předmětu díla                                | x                                 |        |
|                          |                                                                                                                                   | úprava předmětu díla                                | x                                 |        |
|                          |                                                                                                                                   | nepředvídané práce realiz. a hrazení nad rámec díla |                                   |        |
|                          | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                  | zápis do SD                                         |                                   |        |
|                          |                                                                                                                                   | realizační dokumentace                              | x                                 |        |
|                          |                                                                                                                                   | dodatek k PD                                        |                                   |        |
|                          |                                                                                                                                   | dokumentace skutečného provedení                    |                                   |        |
|                          |                                                                                                                                   | jiné                                                |                                   |        |
|                          | údaje o ceně změny                                                                                                                | ocenění změny předložil:                            | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9 |        |
| náklady na změnu bez DPH |                                                                                                                                   | - 395 799,00                                        |                                   |        |
| výše DPH sazba: 15%      |                                                                                                                                   | - 59 369,85                                         |                                   |        |
| náklady na změnu vč. DPH |                                                                                                                                   | - 455 168,85                                        |                                   |        |
| termíny                  | Termín realizace změny:                                                                                                           | do 15.5.2014                                        |                                   |        |
|                          | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                              | není                                                |                                   |        |
| odsouhlasení změny       | Změnu odsouhlasil                                                                                                                 | Jméno                                               | datum                             | podpis |
|                          | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                | Ing. Radek Voráč                                    |                                   |        |
|                          | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                            | Ing. Oldřich Štercl                                 |                                   |        |
|                          | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                 | Tomáš Dömeny, Dis                                   |                                   |        |
|                          | Projektant:                                                                                                                       | Ing. arch. Pavel Pekár                              |                                   |        |
|                          | Objednatel (zástupce):                                                                                                            | Mgr. Libor Štásků                                   |                                   |        |
| přílohy                  | Přílohy:                                                                                                                          |                                                     |                                   |        |
|                          | 1 - Tabulka evidence změn (1x A4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1x A4)                                                 |                                                     |                                   |        |

# Evidence změnových listů

Název díla: Kopečná č. 9 – výstavba bytového domu  
 Objednatel: Státní úřad pro místní správu – Městská část Brno-sever  
 Technický dozor investora: IKOS, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 602 00 Brno  
 Zhotovitel: Stavební firma bytový dům Kopečná 9  
 Vedoucí účastník Sdružení: MČS Brno, a.s., Olomoucká 174, 602 00 Brno  
 Účastník Sdružení: IMOS holding, a.s., Chomoucká 174, 602 00

## Tabulka evidence změn

| Číslo změny         | aménituny : bez dopadu do ceny | Cenné údaje bez DPH   |            |                              | Cenné údaje vč. DPH   |            |                              |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|
|                     |                                | Cena díla před změnou | Cena změny | Cena díla po provedení změny | Cena díla před změnou | Cena změny | Cena díla po provedení změny |
| Základní smlouva    |                                | 62 815 782,00 Kč      |            |                              |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1A  | Ano                            | -919 667,22 Kč        |            | 61 896 114,78 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 1B  | Ne                             | 607 737,76 Kč         |            | 62 503 852,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 2B  | Ne                             | 78 320,00 Kč          |            | 62 582 172,54 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3A  | Ano                            | -118 953,16 Kč        |            | 62 463 219,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 3B  | Ne                             | 14 310,00 Kč          |            | 62 477 529,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 4B  | Ne                             | 30 435,00 Kč          |            | 62 513 964,38 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 5B  | Ne                             | 24 307,60 Kč          |            | 62 538 271,98 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 6B  | Ne                             | 197 680,00 Kč         |            | 62 735 951,98 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 7A  | Ano                            | -60 131,96 Kč         |            | 62 675 820,02 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 7B  | Ne                             | 4 813,00 Kč           |            | 62 680 633,02 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 8A  | Ano                            | -62 736,46 Kč         |            | 62 617 896,56 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 8B  | Ne                             | 125 218,96 Kč         |            | 62 743 115,52 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 9A  | Ano                            | -11 345,70 Kč         |            | 62 731 770,10 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 10A | Ano                            | -1 823 766,30 Kč      |            | 60 908 003,80 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 10B | Ne                             | 1 130 007,39 Kč       |            | 62 047 011,19 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 11B | Ne                             | 373 862,16 Kč         |            | 62 420 873,35 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 12B | Ne                             | 58 092,00 Kč          |            | 62 478 970,35 Kč             |                       |            |                              |
| Změnový list č. 13A | Ano                            | -395 799,00 Kč        |            | 62 083 171,35 Kč             |                       |            |                              |
| Součty              |                                | -732 610,66 Kč        |            |                              |                       |            |                              |

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 602 00 Brno

Stránka 2 z 3

# Změnový list č. 13A

**Název díla:**  
**Objednatel:**  
**Technický dozor investora:**  
**Zhotovitel:**  
**Vedoucí účastník Sdružení:**  
**Účastník Sdružení I:**

Kopečná č.9 - výstavba bytového domu  
 Statutární město Brno - Městská část Brno-sítě  
 IKIS, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 602 00 Brno  
 Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
 IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 602 00 Brno  
 IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 602 00

| Stavba          |               | BD Kopečná 9, Brno                                                                                                 |  | Neprováděné položky |          |           |                    |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------|-----------|--------------------|
| Objekt          |               | SO 01                                                                                                              |  |                     |          |           |                    |
| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                      |  | MJ                  | množství | cena / MJ | celkem [Kč]        |
| <b>Díl: 767</b> |               |                                                                                                                    |  |                     |          |           |                    |
| 212             | Z.5           | Konstrukce zámečnické<br>hruba část: zóna tepelné v. Al, cena: 5,8m2 kompl dod+ntz vlastnosti dle PD               |  | ks                  | -1,00    | 30 240,00 | -30 240,00         |
| 214             | Z.7           | hruba část: zóna tepelné v. Al, cena: 13,4m2 kompl dod+ntz vlastnosti dle PD                                       |  | ks                  | -1,00    | 45 360,00 | -45 360,00         |
| 220             | Z.13          | zábradlí ocelové schodišové v 2,5m kompl dod+ntz vlastnosti dle PD                                                 |  | m                   | 0,00     | 4 216,00  | -36 176,00         |
| 222             | Z.15          | ocelové zábradlí n. okna 1000x1700mm kompl dod+ntz vlastnosti dle PD                                               |  | ks                  | -11,00   | 7 806,00  | -85 866,00         |
| 223             | Z.16          | ocelové zábradlí n. okna 3000x1600mm kompl dod+ntz vlastnosti dle PD                                               |  | ks                  | -2,00    | 12 368,00 | -24 736,00         |
| 224             | Z.17          | ocelové zábradlí před okna 1500x1000mm kompl dod+ntz vlastnosti dle PD                                             |  | ks                  | -11,00   | 3 584,00  | -39 424,00         |
| 225             | Z.18          | náhradeno ocel. řám se sklen. výhled 0,8x1<br>ocelové zábradlí n. okna 2400x1200mm kompl dod+ntz vlastnosti dle PD |  | ks                  | 0,00     | 14 217,00 | -42 651,00         |
| 226             | Z.19          | náhradeno ocel. řám se sklen. výhled 0,7x1<br>ocelové zábradlí n. okna 1600x1200mm kompl dod+ntz vlastnosti dle PD |  | ks                  | -6,00    | 9 475,00  | -56 050,00         |
| 227             | Z.20          | ocelové zábradlí n. okna 1700x1000mm kompl dod+ntz vlastnosti dle PD                                               |  | ks                  | -4,00    | 4 017,00  | -16 068,00         |
| 228             | Z.21          | ocelové zábradlí n. okna 1000x1000mm kompl dod+ntz vlastnosti dle PD                                               |  | ks                  | -4,00    | 4 892,00  | -19 368,00         |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                    |  |                     |          |           | <b>-395 799,00</b> |

 IMOS Brno, a.s.  
 Olomoucká 174, 602 00 Brno  
 zaves Brno - 174

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 13B

|                    |                                                                                                                                                                  |                                                     |              |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                             |                                                     |              |        |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                            |                                                     |              |        |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                  |                                                     |              |        |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                |                                                     |              |        |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                      |                                                     |              |        |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                   |                                                     |              |        |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                    |                                                     |              |        |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                  |                                                     |              |        |
| Popis změny:       | ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE<br>Změny vyplývají z přesnění projektové dokumentace, týkající se zámečnických výrobků. Souvisí se ZL 8,10, jedná se o nepředvídané práce. |                                                     |              |        |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                   | Projektant                                          |              |        |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                | zúžení předmětu díla                                |              |        |
|                    |                                                                                                                                                                  | úprava předmětu díla                                | x            |        |
|                    |                                                                                                                                                                  | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla | x            |        |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                 | zápis do SD                                         |              |        |
|                    |                                                                                                                                                                  | realizační dokumentace                              | x            |        |
|                    |                                                                                                                                                                  | dodatek k PD                                        |              |        |
|                    |                                                                                                                                                                  | dokumentace skutečného provedení                    |              |        |
| jiné               |                                                                                                                                                                  |                                                     |              |        |
|                    |                                                                                                                                                                  |                                                     |              |        |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil:                                                                                                                                         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                   |              |        |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                         |                                                     | + 216 199,80 |        |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                              |                                                     | + 32 429,97  |        |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                         |                                                     | + 248 629,77 |        |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                          | do 15.5.2014                                        |              |        |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                             | není                                                |              |        |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                | jmeno                                               | datum        | podpis |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                               | Ing. Radek Voráč                                    |              |        |
|                    | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                           | Ing. Oldřich Štercl                                 |              |        |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                | Tomáš Dömeny, Dis                                   |              |        |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                      | Ing. arch. Pavel Pekár                              |              |        |
|                    | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                           | Mgr. Libor Štásků                                   |              |        |
| přílohy            | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1x A4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1x A4)                                                                    |                                                     |              |        |

# Evidence změnových listů

**Název díla:** Kopečná č. 9 – výstavba bytového domu  
**Objednatel:** Stavební město Brno – Městská část Brno-střed  
**Technický dozor investora:** IKIS, s.r.o. Kázarova 490/123a, 602 00 Brno  
**Zhotovitel:** Srovnání pro bytový dům Kopečná 9  
**Vedoucí účastník Sdružení:** IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 627 00 Brno  
**Účastník Sdružení I:** IMOS holding, a.s. Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| Číslo změny         | snížení ceny / bez dopadu do ceny | cenová úprava bez DPH |                       |                             | cenová úprava vč. DPH |            |                             |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|
|                     |                                   | cena dle před změnou  | cena změny            | cena dle po provedené změně | cena dle před změnou  | cena změny | cena dle po provedené změně |
| Základní smlouva    |                                   | 62 815 782,00 Kč      |                       |                             |                       |            |                             |
| Změnový list č. 1A  | Ano                               | 62 815 782,00 Kč      | -919 667,22 Kč        | 61 896 114,78 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 1B  | Ne                                | 61 896 114,78 Kč      | 607 737,76 Kč         | 62 503 852,54 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 2B  | Ne                                | 62 503 852,54 Kč      | 78 320,00 Kč          | 62 582 172,54 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 3A  | Ano                               | 62 582 172,54 Kč      | -118 953,16 Kč        | 62 463 219,38 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 3B  | Ne                                | 62 463 219,38 Kč      | 14 310,00 Kč          | 62 477 529,38 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 4B  | Ne                                | 62 477 529,38 Kč      | 36 435,00 Kč          | 62 513 964,38 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 5B  | Ne                                | 62 513 964,38 Kč      | 24 307,60 Kč          | 62 538 271,98 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 6B  | Ne                                | 62 538 271,98 Kč      | 197 680,00 Kč         | 62 735 951,98 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 7A  | Ano                               | 62 735 951,98 Kč      | -60 131,68 Kč         | 62 675 820,30 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 7B  | Ne                                | 62 675 820,30 Kč      | 4 813,00 Kč           | 62 680 633,30 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 8A  | Ano                               | 62 680 633,30 Kč      | -62 736,46 Kč         | 62 617 896,84 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 8B  | Ne                                | 62 617 896,84 Kč      | 125 218,96 Kč         | 62 743 115,80 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 9A  | Ne                                | 62 743 115,80 Kč      | -11 345,70 Kč         | 62 731 770,10 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 10A | Ano                               | 62 731 770,10 Kč      | -1 823 766,30 Kč      | 60 908 003,80 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 10B | Ne                                | 60 908 003,80 Kč      | 1 139 007,39 Kč       | 62 047 011,19 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 11B | Ne                                | 62 047 011,19 Kč      | 373 862,16 Kč         | 62 420 873,35 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 12B | Ne                                | 62 420 873,35 Kč      | 58 097,00 Kč          | 62 478 970,35 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 13A | Ano                               | 62 478 970,35 Kč      | -395 799,00 Kč        | 62 083 171,35 Kč            |                       |            |                             |
| Změnový list č. 13B | Ne                                | 62 083 171,35 Kč      | 216 199,80 Kč         | 62 299 371,15 Kč            |                       |            |                             |
| <b>Součty</b>       |                                   |                       | <b>-516 410,85 Kč</b> |                             |                       |            |                             |

# Změnový list č. 13B

Název díla:  
 Objednatel:  
 Technický dozor investora:  
 Zhotovitel:  
 Vedoucí účastník Sdružení:  
 Účastník Sdružení I:

Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
 Stavitelství město Brno – Městská část Brno-stř.  
 IKIS, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
 Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
 MČS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 MČS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

| Stavba       |               | BD Kopečná 9, Brno                                                                            |  |  |  | Prováděné položky |                |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|----------------|
| Objekt       |               | SO 01                                                                                         |  |  |  |                   |                |
| P.č.         | Číslo položky | Název položky                                                                                 |  |  |  | MJ                |                |
| Díl:         | 767           | Konstrukce zámečnické                                                                         |  |  |  |                   |                |
| 200          | Z 2           | základní osově schodištní v 1,1 m kompi. dod.miz. vlastnost dle PO                            |  |  |  | m                 | 14,70 4 256,00 |
| 217          | Z 10          | Ocel.kor. kolejnič.kojl.vč. oceli v3hp kompi. dod.miz. vlastnost dle PO                       |  |  |  | m2                | 4,81 2 520,00  |
| 218          | Z 11          | ocel.kor. kolejnič.kojl.vč. oceli v 3hp kompi. dod.miz. vlastnost dle PO                      |  |  |  | m2                | 12,03 2 520,00 |
| 230          | Z 24          | dvíře ocel. vnitř. 800x1970 E130 S 62 0P1 kompi. dod.miz. vlastnost dle PO                    |  |  |  | kpl               | 2,00 16 240,00 |
| Nové položky |               |                                                                                               |  |  |  |                   | 32 480,00      |
| Z 28         |               | Tenkostěny L, profil 50x50, nástřík RAL 9006, dle 2,34 m                                      |  |  |  | ks                | 3,00 573,30    |
| Z 29         |               | Tenkostěny L, profil 50x50, nástřík RAL 9006, dle 4,4 m                                       |  |  |  | ks                | 3,00 1 078,00  |
| Z 30         |               | Tenkostěny L, profil 50x50, nástřík RAL 9006, dle 4,08 m                                      |  |  |  | ks                | 3,00 994,70    |
| Z 31         |               | Tenkostěny L, profil 50x50, nástřík RAL 9006, dle 2,49 m                                      |  |  |  | ks                | 3,00 610,00    |
| Z 32         |               | Tenkostěny L, profil 50x50, nástřík RAL 9006, dle 2,9 m                                       |  |  |  | ks                | 3,00 710,50    |
| Z 33         |               | Tenkostěny L, profil 50x75, nástřík RAL 9006, dle 4,4 m                                       |  |  |  | ks                | 3,00 1 799,00  |
| Z 34         |               | Tenkostěny L, profil 50x75, nástřík RAL 9006, dle 4,08 m                                      |  |  |  | ks                | 3,00 1 600,00  |
| Z 35         |               | Tenkostěny L, profil 200x200, nástřík RAL 9006, dle 3 m                                       |  |  |  | ks                | 2,00 2 210,00  |
| Z 36         |               | Nerezová stl. váleko 2,4 mm, oša 50x50, rozměry 4,68 x 1,50 x 2,91 m                          |  |  |  | ks                | 1,00 23 800,00 |
| Z 37         |               | Dveřové dveře, rám jekl 50x50x4, výplň hliníkov. oša 25x19, rozměry 2,6x1 m, nástřík RAL 9006 |  |  |  | ks                | 3,00 5 607,00  |
| Z 38         |               | Dveřové dveře, rám jekl 50x50x4, výplň hliníkov. oša 25x19, rozměry 2,6x1 m, nástřík RAL 9006 |  |  |  | ks                | 1,00 8 096,00  |
| Z 39         |               | Dveřové dveře, rám jekl 50x50x4, výplň hliníkov. oša 25x19, rozměry 2,6x1 m, nástřík RAL 9006 |  |  |  | ks                | 1,00 3 100,00  |
| Celkem       |               |                                                                                               |  |  |  |                   | 216 199,80 Kč  |

BRNO, 17. 11. 2011  
 MČS Brno, a.s.  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 Autentikační podpis

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 14A

|                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                            |                                                     |              |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |              |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                 |                                                     |              |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                               |                                                     |              |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                     |                                                     |              |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                  |                                                     |              |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                   |                                                     |              |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                 |                                                     |              |
| Popis změny:       | <b>HLINIKOVÉ VYPLNĚ OTVORŮ</b><br>Změna velikosti výplně otvoru související se změnou materiálu fasády. Změny ostatních výrobků vyplývají z přesnění projektové dokumentace, týkající se hliníkových výrobků. Souvisí se ZL 10. |                                                     |              |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                  | Projektant.                                         |              |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                               | zúžení předmětu díla                                | x            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                 | úprava předmětu díla                                | x            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                 | nepředvídané práce realiz. a hrazení nad rámec díla |              |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                | zápis do SD                                         |              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                 | realizační dokumentace                              | x            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                 | dodatek k PD                                        |              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                 | dokumentace skutečného provedení                    |              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                 | jiné                                                |              |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil:                                                                                                                                                                                                        | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                   |              |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                        |                                                     | - 131 217,00 |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                                                                             |                                                     | - 19 682,55  |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                        |                                                     | - 150 899,55 |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                         | do 15.5.2014                                        |              |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                            | není                                                |              |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                                               | jméno                                               | datum        |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                              | Ing. Radek Vorač                                    |              |
|                    | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                                                                                          | Ing. Oldřich Štercl                                 |              |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                               | Tomáš Dömeny, Dis                                   |              |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                     | Ing. arch. Pavel Pekar                              |              |
|                    | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                                                                                          | Mgr. Libor Štástka                                  |              |
| přílohy            | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1x A4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1x A4)                                                                                                                                   |                                                     |              |

# Evidence změnových listů

**Název díla:** Kopečná č. 9 – výstavba bytového domu  
**Objednatel:** Státní město Brno – Městská část Brno-střed  
**Technický dozor investora:** IKIS, s.r.o. Kaldierova 489/123a, 620 01 Brno  
**Zhotovitel:** Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
**Vedoucí účastník Sdružení:** MKOJ Brno, a.s., Okružní 174, 627 00 Brno  
**Účastník Sdružení I:** MOS Holding, a.s., Okružní 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny         | sdělení ceny | bez škodu do ceny | cenové údaje bez DPH   |                       |                        | tazové údaje vč. DPH   |                        |                        |
|---------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                     |              |                   | cenová přírůstek změny | cenová změny          | cenová přírůstek změny | cenová přírůstek změny | cenová přírůstek změny | cenová přírůstek změny |
| Základní smlouva    |              |                   | 62 115 782,00 Kč       |                       |                        |                        |                        |                        |
| Změnový list č. 1A  | Ano          | Ne                | 62 115 782,00 Kč       | -919 667,22 Kč        | 61 896 114,78 Kč       | 61 896 114,78 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 1B  | Ne           | Ne                | 61 896 114,78 Kč       | 607 737,76 Kč         | 62 503 852,54 Kč       | 62 503 852,54 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 2B  | Ne           | Ne                | 62 503 852,54 Kč       | 78 320,00 Kč          | 62 582 172,54 Kč       | 62 582 172,54 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 3A  | Ano          | Ne                | 62 582 172,54 Kč       | 118 953,16 Kč         | 62 463 219,38 Kč       | 62 463 219,38 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 3B  | Ne           | Ne                | 62 463 219,38 Kč       | 14 310,00 Kč          | 62 477 529,38 Kč       | 62 477 529,38 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 4B  | Ne           | Ne                | 62 477 529,38 Kč       | 36 435,00 Kč          | 62 513 964,38 Kč       | 62 513 964,38 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 5B  | Ne           | Ne                | 62 513 964,38 Kč       | 24 307,60 Kč          | 62 538 271,98 Kč       | 62 538 271,98 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 6B  | Ne           | Ne                | 62 538 271,98 Kč       | 197 660,00 Kč         | 62 735 931,98 Kč       | 62 735 931,98 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 7A  | Ano          | Ne                | 62 735 931,98 Kč       | 60 131,68 Kč          | 62 675 800,30 Kč       | 62 675 800,30 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 7B  | Ne           | Ne                | 62 675 800,30 Kč       | 4 813,00 Kč           | 62 680 613,30 Kč       | 62 680 613,30 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 8A  | Ano          | Ne                | 62 680 613,30 Kč       | -62 736,46 Kč         | 62 617 876,84 Kč       | 62 617 876,84 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 8B  | Ne           | Ne                | 62 617 876,84 Kč       | 125 218,90 Kč         | 62 743 095,74 Kč       | 62 743 095,74 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 9A  | Ano          | Ne                | 62 743 095,74 Kč       | -11 345,70 Kč         | 62 731 750,04 Kč       | 62 731 750,04 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 10A | Ano          | Ne                | 62 731 750,04 Kč       | -1 823 766,30 Kč      | 60 907 983,74 Kč       | 60 907 983,74 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 10B | Ne           | Ne                | 60 907 983,74 Kč       | 1 139 007,39 Kč       | 62 047 011,13 Kč       | 62 047 011,13 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 11B | Ne           | Ne                | 62 047 011,13 Kč       | 373 862,46 Kč         | 62 420 873,59 Kč       | 62 420 873,59 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 12B | Ne           | Ne                | 62 420 873,59 Kč       | 55 997,00 Kč          | 62 476 870,59 Kč       | 62 476 870,59 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 13A | Ano          | Ne                | 62 476 870,59 Kč       | -395 799,80 Kč        | 62 081 070,79 Kč       | 62 081 070,79 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 13B | Ne           | Ne                | 62 081 070,79 Kč       | 216 195,80 Kč         | 62 297 266,59 Kč       | 62 297 266,59 Kč       |                        |                        |
| Změnový list č. 14A | Ano          | Ne                | 62 297 266,59 Kč       | -131 217,00 Kč        | 62 166 049,59 Kč       | 62 166 049,59 Kč       |                        |                        |
| <b>Součet</b>       |              |                   |                        | <b>-647 627,85 Kč</b> |                        |                        |                        |                        |

**IKIS** MOS Brno, a.s.  
 Okružní 174, 627 00 Brno  
 záznam - 100

# Změnový list č. 14A

Název díla: Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
Objednatel: Statutární město Brno – Městská část Brno-střed  
Technický dozor investora: IKIS, s.r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
Zhotovitel: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
Vedoucí účastník Sdružení: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
Účastník Sdružení I: IMOS holding, a.s. Olomoucká 174, 627 00

|           |               |                                                                        |  |     |          |                     |             |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|---------------------|-------------|
| Slavba :  |               | BD Kopečná 9, Brno                                                     |  |     |          |                     |             |
| Objekt :  |               | SO 01                                                                  |  |     |          | Neprováděné položky |             |
|           |               |                                                                        |  |     |          |                     |             |
| P.č.      | Číslo položky | Název položky                                                          |  | MJ  | množství | cena / MJ           | celkem (Kč) |
| Díl: 767H |               | Hliníkové výplně otvorů                                                |  |     |          |                     |             |
| 240 AI 5  |               | AI proskl výkresec 4100/(2510)+1300mm kompl dod+mitz vlastnosti dle PD |  | kpl | -1,00    | 131 217,00          | -131 217,00 |
| Celkem    |               |                                                                        |  |     |          |                     | -131 217,00 |

 IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 174, 627 00 Brno  
závod Brno - PS 

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 14B

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |              |               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |              |               |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |              |               |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                                |                                                     |              |               |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |              |               |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |              |               |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |              |               |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |              |               |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                                |                                                     |              |               |
| Popis změny:       | <b>HLINIKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ</b><br>Změna velikostí výplní otvoru související se změnou materiálu fasády. Změny ostatních výrobků vyplývají z přesnění projektové dokumentace, týkající se hliníkových výrobků. Souvisí se ZL 10, jedná se o nepředvídané práce. |                                                     |              |               |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                                 | Projektant.                                         |              |               |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                              | zúžení předmětu díla                                |              |               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | úprava předmětu díla                                | x            |               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla | x            |               |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                               | zápis do SO                                         |              |               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | realizační dokumentace                              | x            |               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | dodatek k PD                                        |              |               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | dokumentace skutečného provedení                    |              |               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | jiné                                                |              |               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |              |               |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                     |                                                     |              |               |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | + 123 315,00 |               |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | + 18 497,25  |               |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | + 141 812,25 |               |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                                                        | do 15.5.2014                                        |              |               |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                           | není                                                |              |               |
| odsouhlasení změny | <b>Změnu odsouhlasil</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>jméno</b>                                        | <b>datum</b> | <b>podpis</b> |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                             | Ing. Radek Vorač                                    |              |               |
|                    | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                         | Ing. Oldřich Štercl                                 |              |               |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                              | Tomáš Dörmeny, Dis                                  |              |               |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                    | Ing. arch. Pavel Pekár                              |              |               |
|                    | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                         | Mgr. Libor Štáštka                                  |              |               |
| přílohy            | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1xA4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1xA4)                                                                                                                                                                    |                                                     |              |               |

# Evidence změnových listů

Název díla: Kopečná č.p. – výstavba bytového domu  
 Objednatel: Státní město Brno – Městská část Brno-střed  
 Technický dozor investora: IPOS, s.r.o., Kátčanova 496/133a, 602 00 Brno  
 Zhotovitel: Jdružství pro bytový dům Kopečná s.r.o.  
 Vedoucí útvaru: MČS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 Účastník Sdružení: MČS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny         | složení ceny | bez doplatku do ceny | Srovnání údajů bez DPH |                  |                              |                              | Srovnání údajů vč. DPH |                              |                              |
|---------------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                     |              |                      | cena díla před změnou  | cena změny       | cena díla po provedené změně | cena díla po provedené změně | cena změny             | cena díla po provedené změně | cena díla po provedené změně |
| Základní smlouva    | Ano          | Ne                   | 62 815 782,00 Kč       | -919 667,22 Kč   | 61 896 114,78 Kč             | 61 896 114,78 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 1A  | Ne           | Ne                   | 62 815 782,00 Kč       | 607 737,76 Kč    | 63 423 519,76 Kč             | 63 423 519,76 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 1B  | Ne           | Ne                   | 62 503 852,54 Kč       | 78 320,00 Kč     | 62 582 172,54 Kč             | 62 582 172,54 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 2B  | Ano          | Ne                   | 62 582 172,54 Kč       | -118 953,16 Kč   | 62 463 219,38 Kč             | 62 463 219,38 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 3A  | Ne           | Ne                   | 62 463 219,38 Kč       | 14 310,00 Kč     | 62 477 529,38 Kč             | 62 477 529,38 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 3B  | Ne           | Ne                   | 62 477 529,38 Kč       | 36 435,00 Kč     | 62 513 964,38 Kč             | 62 513 964,38 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 4B  | Ne           | Ne                   | 62 513 964,38 Kč       | 24 307,60 Kč     | 62 538 271,98 Kč             | 62 538 271,98 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 5B  | Ne           | Ne                   | 62 538 271,98 Kč       | 197 600,00 Kč    | 62 735 871,98 Kč             | 62 735 871,98 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 6B  | Ano          | Ne                   | 62 735 871,98 Kč       | -60 131,68 Kč    | 62 675 740,30 Kč             | 62 675 740,30 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 7A  | Ne           | Ne                   | 62 675 740,30 Kč       | 4 813,00 Kč      | 62 680 553,30 Kč             | 62 680 553,30 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 7B  | Ano          | Ne                   | 62 680 553,30 Kč       | -62 736,46 Kč    | 62 617 816,84 Kč             | 62 617 816,84 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 8A  | Ne           | Ne                   | 62 617 816,84 Kč       | 125 218,96 Kč    | 62 743 035,80 Kč             | 62 743 035,80 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 8B  | Ano          | Ne                   | 62 743 035,80 Kč       | -11 345,70 Kč    | 62 731 690,10 Kč             | 62 731 690,10 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 9A  | Ano          | Ne                   | 62 731 690,10 Kč       | -1 823 766,30 Kč | 60 907 923,80 Kč             | 60 907 923,80 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 10A | Ne           | Ne                   | 60 907 923,80 Kč       | 1 139 007,39 Kč  | 62 046 931,19 Kč             | 62 046 931,19 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 10B | Ne           | Ne                   | 62 046 931,19 Kč       | 373 862,16 Kč    | 62 420 793,35 Kč             | 62 420 793,35 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 11B | Ne           | Ne                   | 62 420 793,35 Kč       | 58 997,00 Kč     | 62 479 790,35 Kč             | 62 479 790,35 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 12B | Ano          | Ne                   | 62 479 790,35 Kč       | -385 759,00 Kč   | 62 094 031,35 Kč             | 62 094 031,35 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 13A | Ne           | Ne                   | 62 094 031,35 Kč       | 216 199,80 Kč    | 62 299 231,15 Kč             | 62 299 231,15 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 13B | Ano          | Ne                   | 62 299 231,15 Kč       | -131 217,00 Kč   | 62 168 014,15 Kč             | 62 168 014,15 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 14A | Ne           | Ne                   | 62 168 014,15 Kč       | 123 315,00 Kč    | 62 291 329,15 Kč             | 62 291 329,15 Kč             |                        |                              |                              |
| Změnový list č. 14B |              |                      |                        |                  |                              |                              |                        |                              |                              |
| Součet              |              |                      |                        | -524 312,95 Kč   |                              |                              |                        |                              |                              |

**MČS** MČS Brno, a.s.  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 zavedeno - me

# Změnový list č.14B

Název díla:

Objednatel:

Technický dozor investora:

Zhotovitel:

Vedoucí účastník Sdružení:

Účastník Sdružení I:

Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
Sestupní město Brno – Městská část Brno-sídel  
IKIS, s r o, Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

|              |               |                                                                         |  |     |          |                   |               |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|-------------------|---------------|
| Stavba :     |               | BD Kopečná 9, Brno                                                      |  |     |          |                   |               |
| Objekt :     |               | SO 01                                                                   |  |     |          | Prováděné položky |               |
|              |               |                                                                         |  |     |          |                   |               |
| P.č.         | Číslo položky | Název položky                                                           |  | MJ  | množství | cena / MJ         | celkem (Kč)   |
| Díl: 767H    |               | Hliníkové výplně otvorů                                                 |  |     |          |                   |               |
| 241          | AI 6          | AI prosl. vykradec 3300(2510+1300)/min kongol dad+mtz vlastnosti dle PO |  | kpl | 1,00     | 96 816,00         | 96 816,00     |
| Nové položky |               |                                                                         |  |     |          |                   |               |
|              | AI 14         | hliníková ukončovací lišta L, profil 40 x 20 mm, DL 1,2 m               |  |     | 3,00     | 415,00            | 1 245,00      |
|              | AI 15         | hliníková ukončovací lišta L, profil 40 x 20 mm, DL 2,6 m               |  |     | 4,00     | 554,00            | 2 216,00      |
|              | AI 16         | větrací mřížka hliníková 250 x 250 mm s požární odolností               |  |     | 2,00     | 4 680,00          | 9 360,00      |
|              | AI 17         | podlahový dilatační profil pro střední zářez 144 x 35, hliník, dl 2,6 m |  |     | 4,00     | 786,00            | 3 024,00      |
|              | AI 18         | stropní dilatační profil 118 x 16, hliník, dl 2,6 m                     |  |     | 4,00     | 721,00            | 2 884,00      |
|              | AI 19         | stěnový dilatační profil 118 x 16, hliník, dl 2,6 m                     |  |     | 8,00     | 721,00            | 5 768,00      |
| Celkem       |               |                                                                         |  |     |          |                   | 123 315,00 Kč |

**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 174, 627 00 Brno  
základ Brno - 48

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 15A

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |              |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |              |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |              |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |              |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |              |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |              |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |              |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |              |
| Popis změny:       | <b>OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTU</b><br>Změna velikostí výplní otvoru související se změnou materiálu hlavní plochy fasády. Položky oken jsou včetně skleněného zábradlí. Změna se týká výplní otvorů z plastu. Změna souvisí se ZL 10, jedná se o nepředvídané práce. |                                                     |              |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                                   | Projektant.                                         |              |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                                | zúžení předmětu díla                                | x            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | úprava předmětu díla                                | x            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla |              |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | zápis do SD                                         |              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | realizační dokumentace                              | x            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | dodatek k PD                                        |              |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                       |                                                     |              |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | - 379 366,00 |
|                    | výše DPH                                                                                                                                                                                                                                                         | sazba: 15%                                          | - 56 904,90  |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | - 436 270,90 |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | do 15.5.2014 |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | neru         |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                                                                                                                                | jméno                                               | datum        |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                               | Ing. Radek Vráč                                     |              |
|                    | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. Oldřich Štercl                                 |              |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                | Tomáš Dömerky, Dis                                  |              |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                      | Ing. arch. Pavel Pekár                              |              |
|                    | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                           | Mgr. Libor Štástka                                  |              |
| přílohy            | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1x A4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1x A4)                                                                                                                                                                    |                                                     |              |

# Změnový list č. 16A

**Název díla:** Kopečná 65 – výstavba bytového domu  
**Objednatel:** Statutární město Brno – Městská část Brno-střed  
**Technický dozor investora:** INIS, s.r.o., Kalfanova 406/123a, 622 00 Brno  
**Zhotovitel:** Sdružení pro bytový dům Kopečná 65  
**Vedoucí uživatelské Sdružení:** IMOS Brno, a.s., Okružní 174, 622 02 Brno  
**Učastník Sdružení č.:** IMOS hosting, a.s., Okružní 174, 622 02

## Tabulka evidence změn

| časť změny          | archivní číslo | bez doporučení<br>ceny | cena díla před<br>změnou | cena změny            | cena díla po<br>provedené změně | cena díla před<br>změnou | cena změny | cena díla po<br>provedení<br>změny |
|---------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------|
| Základní nabídka:   |                |                        | 62 815 782,00 Kč         |                       |                                 |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 1A  | Ano            | Ne                     | 62 815 782,00 Kč         | -919 667,22 Kč        | 61 896 114,78 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 1B  | Ne             | Ne                     | 61 896 114,78 Kč         | 607 737,76 Kč         | 62 503 852,54 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 2B  | Ne             | Ne                     | 62 503 852,54 Kč         | 76 320,00 Kč          | 62 580 172,54 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 3A  | Ano            | Ne                     | 62 580 172,54 Kč         | -118 963,96 Kč        | 62 461 208,58 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 3B  | Ne             | Ne                     | 62 461 208,58 Kč         | 14 310,00 Kč          | 62 475 518,58 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 4B  | Ne             | Ne                     | 62 475 518,58 Kč         | 36 435,00 Kč          | 62 511 953,58 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 5B  | Ne             | Ne                     | 62 511 953,58 Kč         | 24 307,60 Kč          | 62 536 261,18 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 6B  | Ne             | Ne                     | 62 536 261,18 Kč         | 197 690,00 Kč         | 62 733 951,18 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 7A  | Ano            | Ne                     | 62 733 951,18 Kč         | -60 131,68 Kč         | 62 673 819,50 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 7B  | Ne             | Ne                     | 62 673 819,50 Kč         | 4 013,00 Kč           | 62 677 832,50 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 8A  | Ano            | Ne                     | 62 677 832,50 Kč         | -62 736,46 Kč         | 62 615 096,04 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 8B  | Ne             | Ne                     | 62 615 096,04 Kč         | 125 218,96 Kč         | 62 740 315,00 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 9A  | Ano            | Ne                     | 62 740 315,00 Kč         | -11 345,70 Kč         | 62 728 969,30 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 10A | Ano            | Ne                     | 62 728 969,30 Kč         | -1 823 796,20 Kč      | 60 905 173,10 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 10B | Ne             | Ne                     | 60 905 173,10 Kč         | 1 138 007,30 Kč       | 62 043 180,40 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 11B | Ne             | Ne                     | 62 043 180,40 Kč         | 373 802,16 Kč         | 62 416 982,56 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 12B | Ano            | Ne                     | 62 416 982,56 Kč         | 58 097,00 Kč          | 62 475 079,56 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 13A | Ano            | Ne                     | 62 475 079,56 Kč         | -395 799,00 Kč        | 62 079 280,56 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 13B | Ne             | Ne                     | 62 079 280,56 Kč         | 216 199,80 Kč         | 62 295 480,36 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 14A | Ano            | Ne                     | 62 295 480,36 Kč         | -131 217,00 Kč        | 62 164 263,36 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 14B | Ne             | Ne                     | 62 164 263,36 Kč         | 123 315,00 Kč         | 62 287 578,36 Kč                |                          |            |                                    |
| Změnový list č. 15A | Ano            | Ne                     | 62 287 578,36 Kč         | -379 366,00 Kč        | 61 908 212,36 Kč                |                          |            |                                    |
| <b>Součet</b>       |                |                        |                          | <b>-803 678,85 Kč</b> |                                 |                          |            |                                    |

# Změnový list č.15A

Název díla: Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
 Objednatel: Statutární město Brno – Městská část Brno-střed  
 Technický dozor investora: IKIS, a.s., Kaštanová 496/123a, 602 00 Brno  
 Zhotovitel: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9  
 Vedoucí účastník Sdružení: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 602 00 Brno  
 Účastník Sdružení: IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 602 00

|                 |               |                                                                                                     |  |                            |        |           |                    |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--------|-----------|--------------------|
| Stavba :        |               | BD Kopečná 9, Brno                                                                                  |  | Rozdíl (Změnový list č.15) |        |           |                    |
| Objekt :        |               | SO 01                                                                                               |  |                            |        |           |                    |
| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                       |  | MJ                         | rozdíl | cena / MJ | celkem (Kč)        |
| <b>Díl: 769</b> |               |                                                                                                     |  |                            |        |           |                    |
| 253             | 769 T 1       | Otvorové prvky z plastu                                                                             |  |                            |        |           |                    |
|                 |               | okno plast okov+skláp 1500/1700+1000/2100mm kompleť dod+mtz vlastnosti dle PD                       |  | kps                        | -6,00  | 16 352,00 | -98 112,00         |
| 254             | 769 T 2       | okno plast oteví+skláp 1500/1700+1000/2100mm kompleť dod+mtz vlastnosti dle PD                      |  | kps                        | -6,00  | 15 938,00 | -79 690,00         |
| 255             | 769 T 4       | okno plast 3křídlo oteví+skláp 2400/2100mm kompleť dod+mtz vlastnosti dle PD                        |  | kps                        | -3,00  | 21 326,00 | -64 008,00         |
| 257             | 769 T 5       | okno plast 1křídlo oteví+skláp 800/1700mm kompleť dod+mtz vlastnosti dle PD                         |  | kps                        | -3,00  | 4 516,00  | -14 448,00         |
| 258             | 769 T 6       | okno plast 2křídlo oteví+skláp 1600/2100mm kompleť dod+mtz vlastnosti dle PD                        |  | kps                        | -6,00  | 11 704,00 | -70 224,00         |
| 259             | 769 T 7       | okno plast 1křídlo skláp 1400/800mm pákový úchyt (parapet 2000mm) kompleť dod+mtz vlastnosti dle PD |  | kps                        | -3,00  | 4 228,00  | -32 834,00         |
| 260             | 769 T 8       | okno plast 2křídlo 1600/1300mm kompleť dod+mtz vlastnosti dle PD                                    |  | kps                        | -3,00  | 9 316,00  | -37 054,00         |
| 262             | 769 T 10      | okno plast 2křídlo 2000/800mm kompleť dod+mtz vlastnosti dle PD                                     |  | kps                        | -1,00  | 12 096,00 | -32 096,00         |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                     |  |                            |        |           | <b>-379 366,00</b> |

 IMOS Brno, a.s.  
 Olomoucká 174, 602 00 Brno  
 zavedeno: 1.1.2018

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 15B

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Předmět díla       | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |              |
| Objekt             | SO 01                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |              |
| Objednatel         | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |              |
| Zhotovitel         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |              |
|                    | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |              |
|                    | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |              |
| TDI                | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |              |
| Projektant         | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |              |
| Popis změny:       | <b>OTVOROVÉ PRVKY Z PLASTU</b><br>Změna velikosti výplně otvoru související se změnou materiálu hlavní plochy fasády. Položky oken jsou včetně skleněného zábradlí. Změna se týká výplně otvorů z plastu. Změna souvisí se ZL 10, jedná se o nepředvídané práce. |                                                     |              |
| údaje o změně      | Změnu vyvolal:                                                                                                                                                                                                                                                   | Projektant                                          |              |
|                    | Jedná se o změnu:                                                                                                                                                                                                                                                | zúžení předmětu díla                                |              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | úprava předmětu díla                                | x            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla | x            |
|                    | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | zápis do SD                                         |              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | realizační dokumentace                              | x            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | dodatek k PD                                        |              |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložit:                                                                                                                                                                                                                                         | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                   |              |
|                    | náklady na změnu bez DPH                                                                                                                                                                                                                                         | + 398 338,00                                        |              |
|                    | výše DPH sazba: 15%                                                                                                                                                                                                                                              | + 59 750,70                                         |              |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                         | + 458 088,70                                        |              |
| termíny            | Termín realizace změny:                                                                                                                                                                                                                                          | do 15.5.2014                                        |              |
|                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                             | neplí                                               |              |
| odsouhlasení změny | <b>Změnu odsouhlasil</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>jméno</b>                                        | <b>datum</b> |
|                    | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                               | Ing. Radek Vorač                                    |              |
|                    | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                           | Ing. Oldřich Štercl                                 |              |
|                    | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                | Tomáš Dómeny, Dis                                   |              |
|                    | Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                      | Ing. arch. Pavel Pekár                              |              |
|                    | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                                                                                                                           | Mgr. Libor Šrámka                                   |              |
| přílohy            | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1x A4)<br>2 - Výkaz výměr - položkový rozpočet (1x A4)                                                                                                                                                                    |                                                     |              |

# Evidence změnových listů

Název díla:  
 Objeďtelnat.  
 Technický dozor investora:  
 Zhotovitel:  
 Vedoucí ústřední Soudržení:  
 Účastník Soudržení I:

Kapitola 6.9 - výstavba výhledového domu.  
 Součástí město Brno - Městská část Brno-střed  
 IPOS, a.s. a.s. Křišťanova 496/123a, 602 00 Brno  
 Soudržení po bývalý dům Křišťanova 37  
 MČO Brno, a.s. Olomoucká 174, 602 00 Brno  
 MČO Jihlava, a.s. Olomoucká 174, 602 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny         | sklad. cena | bez dopadu do ceny | cenová údaje bez DPH |                  |                             | cenové údaje s DPH   |            |                             |
|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|
|                     |             |                    | cena dle před změnou | cena změny       | cena dle po provedení změny | cena dle před změnou | cena změny | cena dle po provedení změny |
| Základní smlouva    |             |                    | 62 815 792,00 Kč     |                  |                             | 61 895 114,78 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 1A  | Ano         | Ne                 | 62 815 792,00 Kč     | -915 667,22 Kč   |                             | 62 503 652,54 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 1B  | Ne          | Ne                 | 61 895 114,78 Kč     | 607 737,78 Kč    |                             | 62 503 652,54 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 2B  | Ne          | Ne                 | 62 503 652,54 Kč     | 76 320,00 Kč     |                             | 62 580 172,54 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 3A  | Ano         | Ne                 | 62 580 172,54 Kč     | -118 953,18 Kč   |                             | 62 461 219,36 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 3B  | Ne          | Ne                 | 62 461 219,36 Kč     | 14 310,00 Kč     |                             | 62 475 529,36 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 4B  | Ne          | Ne                 | 62 475 529,36 Kč     | 36 435,00 Kč     |                             | 62 511 964,36 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 5B  | Ne          | Ne                 | 62 511 964,36 Kč     | 24 307,60 Kč     |                             | 62 536 271,96 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 6B  | Ne          | Ne                 | 62 536 271,96 Kč     | 197 080,00 Kč    |                             | 62 733 351,96 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 7A  | Ano         | Ne                 | 62 733 351,96 Kč     | -60 131,68 Kč    |                             | 62 673 220,28 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 7B  | Ne          | Ne                 | 62 673 220,28 Kč     | 4 813,00 Kč      |                             | 62 678 033,28 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 8A  | Ano         | Ne                 | 62 678 033,28 Kč     | -62 736,46 Kč    |                             | 62 615 296,82 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 8B  | Ne          | Ne                 | 62 615 296,82 Kč     | 125 218,96 Kč    |                             | 62 740 515,78 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 9A  | Ano         | Ne                 | 62 740 515,78 Kč     | -11 345,70 Kč    |                             | 62 729 170,08 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 10A | Ano         | Ne                 | 62 729 170,08 Kč     | -1 823 766,50 Kč |                             | 60 905 403,58 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 10B | Ne          | Ne                 | 60 905 403,58 Kč     | 1 139 007,39 Kč  |                             | 62 044 410,97 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 11B | Ne          | Ne                 | 62 044 410,97 Kč     | 373 862,16 Kč    |                             | 62 418 273,13 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 12B | Ne          | Ne                 | 62 418 273,13 Kč     | 58 097,00 Kč     |                             | 62 476 370,13 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 13A | Ano         | Ne                 | 62 476 370,13 Kč     | -395 799,00 Kč   |                             | 62 080 571,13 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 13B | Ne          | Ne                 | 62 080 571,13 Kč     | 216 199,80 Kč    |                             | 62 296 770,93 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 14A | Ano         | Ne                 | 62 296 770,93 Kč     | -131 217,00 Kč   |                             | 62 165 553,93 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 14B | Ne          | Ne                 | 62 165 553,93 Kč     | 123 315,00 Kč    |                             | 62 288 868,93 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 15A | Ano         | Ne                 | 62 288 868,93 Kč     | -379 368,00 Kč   |                             | 61 909 500,93 Kč     |            |                             |
| Změnový list č. 15B | Ne          | Ne                 | 61 909 500,93 Kč     | 358 338,00 Kč    |                             | 62 267 838,93 Kč     |            |                             |
| Součty              |             |                    |                      | -505 340,85 Kč   |                             |                      |            |                             |

# Změnový list č.15B

Název díla:

Objednatel:

Technický dozor investora:

Zhotovitel:

Vedoucí účastník sdružení:

Účastník sdružení I:

Kopečná č.9 – výstavba bytového domu  
Statutární město Brno – Městská část Brno-sřed  
IKIS, s r.o. Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  
„Sdružení pro bytový dům Kopečná 9“  
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno  
IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00

|                                  |                         |                                                                                                  |  |                            |          |           |               |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------|-----------|---------------|
| Stavba :                         |                         | BD Kopečná 9, Brno                                                                               |  | Rozdíl (Změnový list č.15) |          |           |               |
| Objekt                           |                         | SO 01                                                                                            |  |                            |          |           |               |
|                                  |                         |                                                                                                  |  |                            |          |           |               |
| p.č.                             | Číslo položky           | Název položky                                                                                    |  | MJ                         | množství | cena / MJ | celkem (Kč)   |
| Díl: 769                         | Otvorové prvky z plastu |                                                                                                  |  |                            |          |           |               |
| 251                              | 769 T 9                 | okno plast 2kříd. 2000/1400mm kompl.dod+mtz vlastnosti dle PD                                    |  | kpl                        | 1,00     | 10 864,00 | 10 864,00     |
| Nové položky nahrazující původní |                         |                                                                                                  |  |                            |          |           |               |
| 253a                             | 769 T 1a                | okno plast oteví+skláp 1500/2100+1000/2100mm, skleněné zabradli, kompl.dod+mtz vlastnosti dle PD |  | kpl                        | 6,00     | 31 750,00 | 190 500,00    |
| 256a                             | 769 T 4a                | okno plast 3kříd. oteví+skláp 2100/2100mm, skleněné zabradli, kompl.dod+mtz vlastnosti dle PD    |  | kpl                        | 3,00     | 28 360,00 | 85 080,00     |
| 257a                             | 769 T 5a                | okno plast 1kříd. oteví + skláp 700/2100mm, skleněné zabradli, kompl.dod+mtz vlastnosti dle PD   |  | kpl                        | 3,00     | 12 611,00 | 37 833,00     |
| 258a                             | 769 T 6a                | okno plast 2kříd. oteví+skláp 1600/2100mm, skleněné zabradli, kompl.dod+mtz vlastnosti dle PD    |  | kpl                        | 6,00     | 10 338,00 | 62 028,00     |
| 259a                             | 769 T 7a                | okno plast 1kříd. skláp 700/900mm pákový uzávěr, kompl.dod+mtz vlastnosti dle PD                 |  | kpl                        | 3,00     | 4 011,00  | 12 033,00     |
| Celkem                           |                         |                                                                                                  |  |                            |          |           | 398 338,00 Kč |

**IMOS** IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

Brno Brno - 196

11

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 16B

|                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                            |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Předmět díla                                                             | Kopečná č.9 - výstavba bytového domu                                                                                                                     |                                                            |       |        |
| Objekt                                                                   | SO 01                                                                                                                                                    |                                                            |       |        |
| Objednatel                                                               | Statutární město Brno - Městská část Brno-střed                                                                                                          |                                                            |       |        |
| Zhotovitel                                                               | Sdružení pro bytový dům Kopečná 9                                                                                                                        |                                                            |       |        |
|                                                                          | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                              |                                                            |       |        |
|                                                                          | IMOS holding, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno                                                                                                           |                                                            |       |        |
| TDI                                                                      | ikis, s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno                                                                                                            |                                                            |       |        |
| Projektant                                                               | P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno                                                                                                          |                                                            |       |        |
| Popis změny:                                                             | EPS GARÁŽOVÝCH PROSTOR                                                                                                                                   |                                                            |       |        |
|                                                                          | EPS nebyla obsahem tendrové dokumentace, požadavek na realizaci EPS vyplynul z pozdějšího vyjádření HZS Jmk. Bez EZS by nebylo možné stavbu zkolaudovat. |                                                            |       |        |
| údaje o změně                                                            | Změnu vyvolal:                                                                                                                                           | Projektant.                                                |       |        |
|                                                                          | Jedná se o změnu:                                                                                                                                        | zúžení předmětu díla                                       |       |        |
|                                                                          |                                                                                                                                                          | úprava předmětu díla                                       | x     |        |
|                                                                          |                                                                                                                                                          | nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla        | x     |        |
|                                                                          | Způsob projekčního řešení změny:                                                                                                                         | zápis do SD                                                |       |        |
|                                                                          |                                                                                                                                                          | realizační dokumentace                                     | x     |        |
|                                                                          |                                                                                                                                                          | dodatek k PD                                               | x     |        |
|                                                                          |                                                                                                                                                          | dokumentace skutečného provedení                           |       |        |
|                                                                          |                                                                                                                                                          | jiné                                                       |       |        |
|                                                                          | údaje o ceně změny                                                                                                                                       | ocenění změny předložil: Sdružení pro bytový dům Kopečná 9 |       |        |
| náklady na změnu bez DPH                                                 |                                                                                                                                                          | + 499 505,60                                               |       |        |
| výše DPH sazba: 15%                                                      |                                                                                                                                                          | + 74 925,84                                                |       |        |
| náklady na změnu vč. DPH                                                 |                                                                                                                                                          | + 574 431,44                                               |       |        |
| údaje o navrhovaných změnách jsou uvedeny v tabulce rekapitulace změn č. |                                                                                                                                                          | 1                                                          |       |        |
| termíny                                                                  | Termín realizace změny:                                                                                                                                  | do 15.5.2014                                               |       |        |
|                                                                          | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                     | není                                                       |       |        |
| odsouhlasení změny                                                       | Změnu odsouhlasil                                                                                                                                        | jmeno                                                      | datum | podpis |
|                                                                          | Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):                                                                                                                       | Ing. Radek Voráč                                           |       |        |
|                                                                          | Zhotovitel (zástupce):                                                                                                                                   | Ing. Oldřich Štercl                                        |       |        |
|                                                                          | TDI: ikis, s.r.o.                                                                                                                                        | Tomáš Dörmeny, Dis                                         |       |        |
|                                                                          | Projektant:                                                                                                                                              | Ing. arch. Pavel Pekár                                     |       |        |
|                                                                          | Objednatel (zástupce):                                                                                                                                   | Mgr. Libor Štáštka                                         |       |        |
| přílohy                                                                  | Přílohy:<br>1 - Tabulka evidence změn (1x A4)<br>2 - Vykaz výměr - položkový rozpočet (1x A4)                                                            |                                                            |       |        |

# Změnový list č. 16B

Název díla:

Objednatel:

Technický dozor investora:

Zhotovitel:

Uvedení účastníků Smlouvy:

Účastník Smlouvy č.

Kopečná č. 2 – výstavba bytového domu

Stavba – město Brno – Městská část Brno-střed

IMOS, a.s. Kaldenova 496/123a, 602 00 Brno

„Smlouva pro bytový dům Kopečná 2“

IMOS Brno, a.s., Osmouka 174, 602 00 Brno

IMOS-Brno, a.s., Osmouka 174, 602 00

## Tabulka evidence změn

| číslo změny         | účinnost změny | důvod změny | změna výše bez DPH       |                     |                                 | změna výše s DPH         |               |                                 |
|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|
|                     |                |             | celková výše před změnou | celková změna       | celková výše po provedení změny | celková výše před změnou | celková změna | celková výše po provedení změny |
| Základní smlouva    |                |             | 62 815 792,00 Kč         |                     |                                 |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 1A  | Ano            | Ne          | 62 815 792,00 Kč         | -919 687,22 Kč      | 61 896 104,78 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 1B  | Ne             | Ne          | 61 896 104,78 Kč         | 607 737,75 Kč       | 62 503 842,54 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 2B  | Ne             | Ne          | 62 503 842,54 Kč         | 78 320,00 Kč        | 62 582 162,54 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 3A  | Ano            | Ne          | 62 582 162,54 Kč         | -118 953,19 Kč      | 62 463 209,35 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 3B  | Ne             | Ne          | 62 463 209,35 Kč         | 14 310,00 Kč        | 62 477 519,35 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 4B  | Ne             | Ne          | 62 477 519,35 Kč         | 38 435,00 Kč        | 62 515 954,35 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 5B  | Ne             | Ne          | 62 515 954,35 Kč         | 24 307,80 Kč        | 62 540 262,15 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 6B  | Ne             | Ne          | 62 540 262,15 Kč         | -97 690,00 Kč       | 62 442 572,15 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 7A  | Ano            | Ne          | 62 442 572,15 Kč         | -60 731,68 Kč       | 62 381 840,47 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 7B  | Ne             | Ne          | 62 381 840,47 Kč         | 4 613,00 Kč         | 62 386 453,47 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 8A  | Ano            | Ne          | 62 386 453,47 Kč         | -62 736,46 Kč       | 62 323 717,01 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 8B  | Ne             | Ne          | 62 323 717,01 Kč         | 129 218,96 Kč       | 62 452 935,97 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 9A  | Ano            | Ne          | 62 452 935,97 Kč         | -11 346,70 Kč       | 62 441 589,27 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 10A | Ano            | Ne          | 62 441 589,27 Kč         | -1 823 768,30 Kč    | 60 617 820,97 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 10B | Ne             | Ne          | 60 617 820,97 Kč         | 1 139 007,39 Kč     | 61 756 828,36 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 11B | Ne             | Ne          | 61 756 828,36 Kč         | 373 862,19 Kč       | 62 130 690,55 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 12B | Ne             | Ne          | 62 130 690,55 Kč         | 58 097,00 Kč        | 62 188 787,55 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 13A | Ano            | Ne          | 62 188 787,55 Kč         | -399 799,00 Kč      | 61 788 988,55 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 13B | Ne             | Ne          | 61 788 988,55 Kč         | 216 199,80 Kč       | 62 005 188,35 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 14A | Ano            | Ne          | 62 005 188,35 Kč         | -131 217,00 Kč      | 61 873 971,35 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 14B | Ne             | Ne          | 61 873 971,35 Kč         | 123 318,00 Kč       | 61 997 289,35 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 15A | Ano            | Ne          | 61 997 289,35 Kč         | -379 366,00 Kč      | 61 617 923,35 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 15B | Ne             | Ne          | 61 617 923,35 Kč         | 398 338,00 Kč       | 62 016 261,35 Kč                |                          |               |                                 |
| Změnový list č. 16B | Ne             | Ne          | 62 016 261,35 Kč         | 499 605,60 Kč       | 62 515 866,95 Kč                |                          |               |                                 |
| <b>Součty</b>       |                |             |                          | <b>-6 826,26 Kč</b> |                                 |                          |               |                                 |

**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
Osmouka 174, 602 00 Brno  
IČO: 252 252 252  
IMOS Brno - PS

**Změnový list č. 16B**
**Název díla:**
**Objednatel:**
**Technický dozor investora:**
**Zhotovitel:**
**Vedoucí účastník sdružení:**
**Účastník sdružení I:**
**Kopečná 69 – výstavba bytového domu**
**Statutární město Brno – Městská část Brno-střed**
**K.Š. s.r.o. Kaštanová 496/23a, 602 00 Brno**
**Sdružení pro bytový dům Kopečná 69**
**IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, 602 00 Brno**
**IMOS holding, a.s. Olomoucká 174, 602 00**
**Příprava kabelových tras, mont.+dodávka**

| Ná.           | Číslo položky | Popis položky                                      | Počet | Jedn. cena | Celkem              |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|
| 1             |               | Trubka PVC pevná ø 16 s příslušenstvím             | 220   | m          | 4 840,00 Kč         |
| 2             |               | Spojka pro tr. ø 16                                | 40    | ks         | 480,00 Kč           |
| 3             |               | Koleno pro tr. ø 16                                | 20    | ks         | 520,00 Kč           |
| 4             |               | Příchytka pro tr. ø 16                             | 440   | ks         | 15 224,00 Kč        |
| 5             |               | Příchytka distanční                                | 0     | ks         | 0,00 Kč             |
| 6             | KEV 050.0400  | Trubka MonoFlex PVC, pod omítkou, v podstatě 25 mm | 80    | m          | 2 128,00 Kč         |
| 7             | 220 270301    | AY 2.5 B                                           | 80    | m          | 136,00 Kč           |
| 8             | 460 680022    | Vodič v trubicovém AY 2.5                          | 30    | m          | 800,00 Kč           |
| 9             | 460 680022    | Průraz zdířem, ořezá ped., tloušťka 30 cm          | 1     | ks         | 210,00 Kč           |
| 10            | 460 680022    | Průraz zdířem, ořezá ped., tloušťka 15 cm          | 5     | ks         | 550,00 Kč           |
| 11            | 220 111876    | Průraz stropem                                     | 2     | ks         | 500,00 Kč           |
| 12            | 220 111876    | Uzávěr kabelových skříní                           | 3     | ks         | 1 470,00 Kč         |
| 13            | 220 281941    | Osazení funkčníky 6 mm beton                       | 500   | ks         | 2 650,00 Kč         |
| 14            |               | Krabičky KU 68 pod omítkou, do betonu              | 20    | ks         | 800,00 Kč           |
| 15            |               | Žab. MARS 8250 mm, s funkční integrací             | 30    | m          | 6 900,00 Kč         |
| 16            |               | připojení úsporka                                  | 0.8   | m2         | 2 560,00 Kč         |
| <b>Celkem</b> |               |                                                    |       |            | <b>40 979,00 Kč</b> |

**Rozvod el.požární signalizace - montáž**

| Ná.           | Číslo položky | Popis položky                                             | Počet | Jedn. cena | Celkem               |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------|
| 1             | 220 330727    | Montáž kompletního požárního ústředí                      | 1     | ks         | 9 300,00 Kč          |
| 2             | 220 330731    | Uvedení požárního ústředí vč. osazení prvky do provozu    | 1     | ks         | 21 000,00 Kč         |
| 3             | 220 330343    | Naprogramování systému EPS do 100 hlasů                   | 1     | kpl        | 10 120,00 Kč         |
| 4             | 220 410534    | Montáž akumulátoru                                        | 4     | ks         | 1 080,00 Kč          |
| 5             | 220 410581    | Montážní sada akumulátoru                                 | 4     | ks         | 394,00 Kč            |
| 6             | 220 330723    | Montáž jednoduchého elektronického modulu ústředí         | 1     | ks         | 110,40 Kč            |
| 7             | 220 330732    | Montáž rozšiřujícího (systémového) elektronického m.      | 1     | ks         | 576,00 Kč            |
| 8             |               | Montáž tlačítky                                           | 0     | ks         | 0,00 Kč              |
| 9             | 220 330103    | Montáž tlačítkového hlasíka pod omítku do vnitřního pr.   | 12    | ks         | 79,20 Kč             |
| 10            | 220 330112    | Montáž pákovýho hlasíka pod omítku                        | 21    | ks         | 5 607,00 Kč          |
| 11            | 220 330133    | Montáž kompletního bodového hlasíka v nevýplněném p.      | 21    | ks         | 10 710,00 Kč         |
| 12            |               | Montáž jednotky 1m. hlasíka                               | 0     | ks         | 0,00 Kč              |
| 13            |               | Montáž dotekového kabelu                                  | 0     | m          | 0,00 Kč              |
| 14            | 220 330206    | Kontrola funkce (číta) hlasíka                            | 33    | ks         | 3 405,60 Kč          |
| 15            | 220 330741    | Uvedení požárního hlasíka do trvalého provozu             | 33    | ks         | 3 188,00 Kč          |
| 16            | 220 330761    | Programování zobrazovaného textu pro hlasíka              | 33    | ks         | 1 660,80 Kč          |
| 17            | 220 330121    | Popis Hlasíka 11kcm                                       | 33    | ks         | 1 465,20 Kč          |
| 18            | 220 111502    | Číslování svazek v rozvaděči                              | 0     | ks         | 0,00 Kč              |
| 19            | 220 111501    | Číslování rozvaděčů, špičky                               | 0     | ks         | 0,00 Kč              |
| 20            | 220 330721    | Montáž jednotky (krippleru) do 24 vstupů nebo výstupů     | 3     | ks         | 2 016,00 Kč          |
| 21            | 220 330713    | Připojení vstupu a výstupu do systému EPS                 | 4     | ks         | 1 240,00 Kč          |
| 22            | 220 330736    | Překlad funkce vst. zař. připoj. na výstup nebo vstup EPS | 4     | ks         | 960,00 Kč            |
| 23            | 220 281256    | Kabel JY(S)Y, JXFE apod. nad 3x2x0.6 pod omítkou, do      | 40    | m          | 880,00 Kč            |
| 24            | 220 281257    | Kabel JY(S)Y, JXFE apod. 1x2x0.6 pod omítkou, do trub     | 0     | m          | 0,00 Kč              |
| 25            | 220 281257    | Kabel JY(S)Y, JXFE apod. 2x2x0.6 pod omítkou, do trub     | 427   | m          | 5 124,00 Kč          |
| 26            | 220 330166    | Montáž poplachové sítny                                   | 3     | ks         | 564,00 Kč            |
| 27            | 220 321735    | Montáž rozhraní přenosu na PCO                            | 1     | ks         | 396,00 Kč            |
| 28            | 220 330327    | Montáž OPPO                                               | 1     | ks         | 1 500,00 Kč          |
| 29            |               | Montáž adaptérů OPPO                                      | 1     | ks         | 144,00 Kč            |
| 30            | 220 330711    | Montáž klíčového rozvodu                                  | 1     | ks         | 1 152,00 Kč          |
| 31            | 220 330642    | Ukončení kabelů kodovacími do průměru 10 mm               | 4     | ks         | 258,20 Kč            |
| 32            |               | Zaškolení dráhy                                           | 10    | hod        | 420,00 Kč            |
| 33            |               | Zavedení provozní křížky                                  | 1     | ks         | 300,00 Kč            |
| 34            | 220 250514    | Trubka pancéřová na povrchu 36 mm (mont. vč. materi.      | 0     | m          | 0,00 Kč              |
| 35            | 220 730396    | Měření signálu přenosu na PCO                             | 1     | ks         | 6 720,00 Kč          |
| 36            | 220 730154    | Montáž sítny nad 10 prvků                                 | 1     | ks         | 408,00 Kč            |
| 37            |               | Uložení kabelu 5-6 kat. nestín. do trubky, žeb. na rohl.  | 50    | m          | 860,00 Kč            |
| 38            |               | Ukončení - forma na kabelu 5-6 kat. nestín.               | 2     | ks         | 132,00 Kč            |
| 39            |               | Projektová dokumentace pro ZDP                            | 1     | ks         | 6 300,00 Kč          |
| <b>Celkem</b> |               |                                                           |       |            | <b>106 208,60 Kč</b> |

**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
Olomoucká 174, 602 00 Brno  
zpracoval: P.Š.

| Rozvod el. požární signalizace - dodávka |               |                                                    |       |            |        |               |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------|------------|--------|---------------|
| NO                                       | Číslo položky | Popis položky                                      | Počet | Jedn. cena | Celkem |               |
| 1                                        | 772477        | Periferní modul pro IQ8ControlCM/mshr. pro ÖPPO a  | 1     | ks         | 4200   | 4 200,00 Kč   |
| 2                                        | 772476        | Mikromodulová karta IQ8ControlM-3poz.              | 0     | ks         | 5400   | 0,00 Kč       |
| 3                                        | 784382        | MM analoging esserbus 127 ústavní                  | 1     | ks         | 6600   | 6 600,00 Kč   |
| 4                                        | 784383        | MM pro bezové rozhraní 3                           | 0     | ks         | 4900   | 0,00 Kč       |
| 5                                        | 784384        | Akku 12V 12,0 Ah                                   | 4     | ks         | 2100   | 8 400,00 Kč   |
| 6                                        | 808003        | Ústředna EPS IQ8Control C                          | 1     | ks         | 28000  | 28 000,00 Kč  |
| 7                                        | 788009        | Černý ovládací panel                               | 1     | ks         | 9700   | 9 700,00 Kč   |
| 8                                        | 808013        | Esserbus-Koppler 4x2Qut (788013)                   | 3     | ks         | 4150   | 12 450,00 Kč  |
| 9                                        | 787513        | Ovládací relé 24 V DC                              | 2     | ks         | 1200   | 2 400,00 Kč   |
| 10                                       | 788012        | Isolátor pro Koppler (788012)                      | 3     | ks         | 580    | 1 740,00 Kč   |
| 11                                       | 788000        | Sifit pro esserbus Koppler na omítku (sP) (788000) | 3     | ks         | 410    | 1 230,00 Kč   |
| 12                                       | 804971        | Tlačítkový hlásič IQ8 - kompaktní                  | 12    | ks         | 2200   | 26 400,00 Kč  |
| 13                                       | 788235        | Multifunkční sifit s dv. 12-24 V 30mA do 105dB     | 3     | ks         | 1450   | 4 350,00 Kč   |
| 14                                       | 802371        | Optický kouřový hlásič                             | 5     | ks         | 1800   | 9 000,00 Kč   |
| 15                                       | 802373        | OT-multisenzor, hlásič                             | 10    | ks         | 2300   | 23 000,00 Kč  |
| 16                                       | 805590        | Sokl hlásiče v základní verzi                      | 21    | ks         | 180    | 3 780,00 Kč   |
| 17                                       | 781290        | Lineár, teplotní hlásič LVH-1                      | 0     | ks         | 29400  | 0,00 Kč       |
| 18                                       | 781245        | Senzorový kabel modrý                              | 0     | m          | 198    | 0,00 Kč       |
| 19                                       | 781243        | Koncová spojka                                     | 0     | ks         | 290    | 0,00 Kč       |
| 20                                       | 781333        | Reset modul zpětného nastavení                     | 0     | ks         | 1400   | 0,00 Kč       |
| 21                                       | 785624        | Napájecí zdroj 24V/1,5A                            | 1     | ks         | 4700   | 4 700,00 Kč   |
| 22                                       |               | J-Y(5T)Y 2x2x0,8                                   | 345   | m          | 17     | 5 865,00 Kč   |
| 23                                       |               | SSKPH-V180 P90-R 10x2x0,8                          | 10    | m          | 153    | 1 530,00 Kč   |
| 24                                       |               | SSKPH-V180 P90-R 5x2x0,8                           | 26    | m          | 70     | 1 820,00 Kč   |
| 25                                       |               | SSKPH-V180 P90-R 2x2x0,8                           | 82    | m          | 40     | 3 280,00 Kč   |
| 26                                       |               | Ovládací panel PD                                  | 1     | ks         | 38750  | 38 750,00 Kč  |
| 27                                       |               | Klíčový rozvrh                                     | 1     | ks         | 27435  | 27 435,00 Kč  |
| 28                                       | TSM452EPS     | TSM 452P420 EPS zařízení pro přenos signálů EPS k  | 1     | ks         | 107050 | 107 050,00 Kč |
| 29                                       |               | Anténa typu YAG                                    | 1     | ks         | 780    | 780,00 Kč     |
| 30                                       | RLA 10        | RLA 10 Kroužkový kabel 50 ohm                      | 50    | m          | 35     | 1 750,00 Kč   |
| 31                                       | M4605A-105    | Kabel UTP kat. 5E +, 4 páry, Arábica 305m          | 50    | m          | 25     | 1 250,00 Kč   |
| 32                                       |               | Autonomní hlásič optickokouřový včetně patice      | 0     | ks         | 1290   | 0,00 Kč       |
| Celkem                                   |               |                                                    |       |            |        | 350 318,00 Kč |

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Rekapitulace dílů                         |                      |
| Příprava kabelových tras, mont. + dodávka | 40 579,00 Kč         |
| Rozvod el. požární signalizace - montáž   | 108 208,60 Kč        |
| Rozvod el. požární signalizace - dodávka  | 350 318,00 Kč        |
| <b>Celkem</b>                             | <b>499 505,60 Kč</b> |

**IMOS** IMOS Brno, s. r. o.  
Olomoucká 174, 627 00 Brno  
zář. Brno - PS

